

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόοδος υλοποίησης

Από 01/2014 έως 12/2020



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Πρόοδος υλοποίησης
(από 2014 έως 08 Δεκεμβρίου 2020)**

Περιεχόμενα

I. Η ταυτότητα του Προγράμματος

II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 08-12-2020

III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας

IV. Τμηματοποιημένα (Phasing) έργα από την ΠΠ 2007-2013

V. Τα Μεγάλα και Εμβληματικά Έργα τού Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

VI. Έλεγχοι – Επιτόπιες Επαληθεύσεις

VII. Στόχοι Απορρόφησης – Εφαρμογή Κανόνα N+3

VIII. Παράρτημα

Πίνακας Ενταγμένων Έργων

I. Η ταυτότητα του Προγράμματος

I.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

I.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στον Τομέα Μεταφορών η στόχευση και στρατηγική του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν σε:

- Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και σιδηροδρομικών) και η περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων),
- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών,
- Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών,
- Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)

Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) της χώρας.

Εστιάζει κυρίως (α) στη σταδιακή ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας ΠΑΘΕ/Π, σε συνέργεια με την κοινοτική διευκόλυνση «*Συνδέοντας την Ευρώπη/ Connecting Europe Facility*» (β) στην υλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων του αναλυτικού οδικού δικτύου, που ενισχύουν τη συνεκτικότητα του οδικού και του συνολικού ΔΕΔ-Μ συμπληρωματικά προς τις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης) του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013, (γ) στη δημιουργία νέων ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών λιμένων και περιφερειακών νησιωτικών αεροδρομίων του ΔΕΔ-Μ της χώρας, (δ) σε συνδέσεις τους με το διευρωπαϊκό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, που ενισχύουν την περιφερειακή κινητικότητα και βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα απομακρυσμένων ή/και νησιωτικών περιοχών.

Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υποστηρίζει την προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς στα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν στην ολοκλήρωση της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ και της επέκτασής της προς Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ολοκλήρωση της επέκτασης της γραμμής 3 (Χαϊδάρι – Πειραιάς) στο ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Επίσης, προωθείται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας μεταφορών: οδικής, ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.

Σε ότι αφορά στον τομέα Περιβάλλοντος η στόχευση και στρατηγική του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν σε:

- Εκπλήρωση απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς των Αποβλήτων, Λυμάτων και Υδάτων,
- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων,
- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια
- Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
- Αστική Αναζωογόνηση.

Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος υλοποιούνται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη και την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν από την εθνική προτεραιοποίηση. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις.

Εστιάζουν κυρίως σε έργα υποδομής για (α) τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων, τηλεθερμάνσεις πόλεων), (β) την αντιπλημμυρική προστασία πόλεων (έμφαση στην Περιφέρεια Αττικής), (γ) τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, (δ) την διαχείριση υδατικών πόρων (έργα υδρεύσεων, αφαλατώσεων, περιορισμού διαρροών).

Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην υποστήριξη της διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς (α) της παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων (εφαρμογή Οδ. 60/2000/ΕΚ, Οδ. 2006/7/ΕΚ και λοιπών σχετικών Οδηγιών), (β) της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, (γ) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και αξιοποίησης του τουριστικού δυναμικού αστικών και φυσικών περιοχών της χώρας

1.1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 4^{ης} και 5^{ης} ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Η απρόσμενη εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και η ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωσή της, επέβαλαν τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα ανταποκρίθηκε άμεσα με τον σχεδιασμό ενός πλέγματος δράσεων, υγειονομικής και κοινωνικο-οικονομικής στόχευσης, μέρος του οποίου χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 56390/03.06.2020) καθώς και στις σχετικές διευκρινίσεις της Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), καθορίστηκε το πλαίσιο για την τροποποίηση των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης ανακατανομής πόρων μεταξύ ΕΠ από τους χρηματοδοτικούς πίνακες για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα, οι υποχρεωτικά μεταφερόμενοι κοινοτικοί πόροι από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), κατά τις δύο Αναθεωρήσεις του 2020, αθροίζουν σε **718,8 εκατ. € Κ.Σ.**, που αντιστοιχούν σε **862,5 εκατ. € ΣΔΔ**. Αποτυπώνονται αναλυτικά (ανά Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας) στους πίνακες που ακολουθούν. Επισημαίνεται ότι οι πόροι προέρχονται και από τα δύο Ταμεία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΤΠΑ και ΤΣ) και αφαιρέθηκαν από τον προγραμματισμό των δύο Τομέων ως εξής:

• 4η Αναθεώρηση - 6^{ος} 2020

Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ)	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ)
ΕΤΠΑ	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	169.520.224	211.900.279
ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	47.036.893	58.766.868
ΕΤΠΑ	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	12.976.799	16.221.000
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	-	365.253.308	429.709.774
ΣΥΝΟΛΑ		594.787.224	716.597.921

• 5η Αναθεώρηση - 10^{ος} 2020

Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ)	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ)
ΕΤΠΑ	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	-	-
ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	-	-
ΕΤΠΑ	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	-	-
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	-	124.015.936	145.901.101
ΣΥΝΟΛΑ		124.015.936	145.901.101

Δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες μεταφορές πόρων ήταν επιβεβλημένες, οι προτάσεις για τις δύο διαδοχικές Αναθεωρήσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ διαμορφώθηκαν με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέμειναν στο Πρόγραμμα (4.652.099.899 € ΣΔΔ), προκειμένου να διασφαλίζονται, με παράλληλη χρήση πόρων υπερδέσμευσης, τα εξής:

- Η κάλυψη των ανελαστικών υποχρεώσεων έργων που έχουν ξεκινήσει από προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και πρέπει να ολοκληρωθούν.
- Η συγχρηματοδότηση των νέων ώριμων έργων των δύο τομέων Μεταφορών και Περιβάλλοντος που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου (έργα ήδη συμβασιοποιημένα, ή σε διαγωνιστική διαδικασία, ή προς υπογραφή σύμβασης).
- Η συγχρηματοδότηση νέων Μεγάλων Έργων των δύο τομέων που είναι δυνατόν να αποτελέσουν έργα phasing σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περί επιλεξιμότητας παρεμβάσεων στο υπό διαπραγμάτευση σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
- Η συγχρηματοδότηση έργων του τομέα Περιβάλλοντος που αποτελούν ανελαστική υποχρέωση της χώρας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όπως:
 - ✓ Έργα υποδομών διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κυρίως ΜΕΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ), που παραμένουν στον προγραμματισμό του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα εν λόγω έργα υποστηρίζουν την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) της χώρας, όπως κάθε φορά ισχύει και των οικείων εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ και κατ' επέκταση και τον προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου πολιτικής (ΥΠΕΝ) για την υλοποίηση και λειτουργία των μεγάλων μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 - ✓ Έργα διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της ΠΠ 2014-2020, με τα οποία από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας σε 164 non-compliant οικισμούς Γ' Προτεραιότητας. (συμφωνία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Επιπλέον αυτών, θα ξεκινήσει η συγχρηματοδότηση έργων και σε άλλους non-compliant οικισμούς Γ' Προτεραιότητας, τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν είτε θα αποτελέσουν έργα phasing σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027, λόγω υποχρέωσης συμμόρφωσης της Χώρας στην Οδηγία 91/271 της ΕΚ. Επισημαίνεται, ότι για τις ανωτέρω παρεμβάσεις υπάρχει επιλεξιμότητα στην επόμενη ΠΠ 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 2.
- Προτεραιότητες που τίθενται από τα αρμόδια Υπουργεία για νέες δράσεις που αν και δεν βρίσκονται ακόμα σε διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν έως 31/12/2023.

Σε ότι αφορά στα προγραμματικά έργα που αφαιρούνται από τη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΠΕΡΑΑ, λόγω της υποχρεωτικής απομείωσης των πόρων του Προγράμματος, έχουν ληφθεί υπόψη:

- Τυχόν καθυστερήσεις στην ωρίμανση ή/και υλοποίηση τους
- Μη ανταπόκριση των δυνητικών δικαιούχων σε σχετικές προσκλήσεις του Προγράμματος
- Δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από πόρους της ΠΠ 2021-2027, είτε σε αντίστοιχα Τομεακά ή/και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, είτε από πόρους του CEF (ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα σιδηροδρομικά έργα), δεδομένου ότι θα υπάρχει σχετική επιλεξιμότητα δαπανών ήδη από 1/1/2021.

Επισημαίνεται, όμως, ότι με την αξιοποίηση διασφαλισμένων πόρων υπερδέσμευσης (ΥΑ 107846/13-10-2020) τα περισσότερα από τα έργα που αφαιρέθηκαν – καθώς σταδιακά παρουσιάζουν την απαραίτητη ωριμότητα - δύναται να ενταχθούν κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Σε επόμενη φάση δύναται να μεταφερθούν προς συγχρηματοδότηση σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027 (μετά την έγκριση και ενεργοποίησή των σχετικών ΕΠ).

Εναλλακτικά, θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει η υλοποίησή τους με συγχρηματοδότηση από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να ολοκληρωθούν ως phasing έργα στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027. Σε μία τέτοια περίπτωση, στην επόμενη δομική αναθεώρηση του Προγράμματος, θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του για να ενσωματωθούν εκ νέου στη στοχοθεσία του

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι δύο φάσεις της Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντός του έτους 2020 δρομολογήθηκαν αποκλειστικά για τις αναγκαίες μεταφορές των πόρων που περιλαμβάνονται στους χρηματοδοτικούς πίνακες έτους 2020, προς το ΕΠΑΝΕΚ, με τις συνεπακόλουθες ελάχιστες απαιτούμενες προσαρμογές. Η πλήρης προσαρμογή των επιμέρους στοιχείων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία σύμφωνα με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο Αναθεώρησης θα αποτελούσε μέρος της Β' Φάσης της 4ης Αναθεώρησης, δεν

θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020. Συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ότι η δομική αναθεώρηση των ΕΠ θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό σημείο εντός του 2021 όπου θα υπάρχει η κατάλληλη ετοιμότητα (σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 105318/07-10-2020 έγγραφο της ΕΑΣ).

Αναλυτική παρουσίαση των πόρων και των αντίστοιχων έργων που έχουν αφαιρεθεί από τη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την 4^η και την 5^η Αναθεώρηση του, τομέα δίνεται στη συνέχεια ανά τομέα :

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Από τον τομέα Μεταφορών αφαιρέθηκαν συνολικά πόροι ύψους 272 εκατ. € Κ.Σ., που αντιστοιχούν σε 339,6 εκατ. € ΣΔΔ. Παράλληλα, έγιναν εσωτερικές μετακινήσεις πόρων μεταξύ των ΑΠ του Προγράμματος, προκειμένου οι πόροι που παραμένουν στον τομέα να αξιοποιηθούν πλήρως για έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται με σχετική ασφάλεια να έχουν τις αντίστοιχες δαπάνες μέχρι 31/12/2023. Πιο συγκεκριμένα:

- Μειώνονται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του Τομέα για σιδηροδρομικά έργα, συνολικά κατά 216,2 εκατ. € ΣΔΔ, στους ΑΠ01 και 02. Έτσι, τα διαθέσιμα μέχρι την 3^η Αναθεώρηση 534 εκατ. € ΣΔΔ των δύο ΑΠ μειώνονται σε 318 εκατ. €. Αντίστοιχα, αφαιρούνται από τον προγραμματισμό εκείνα τα έργα που σήμερα παρουσιάζουν ανωριμότητα και δεν αναμένεται να έχουν σύμβαση εντός του 2021, όπως (α) η αναβάθμιση ηλεκτροκίνησης της ΣΓ Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, (β) η αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ-ΟΙΝΟΗ (γ) η κατασκευή της νέας ΣΓ στο τμήμα Ρίο - Πάτρα. Τα έργα αυτά έχουν επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης τόσο από τα ΕΔΕΤ όσο και από το CEF της ΠΠ 2021-2027.

Παραμένουν στο Πρόγραμμα έργα υποδομής, επιδομής και συστημάτων, που είτε ολοκληρώνονται μέσα στην περίοδο είτε θα συνεχίσουν ως έργα phasing στη επόμενη ΠΠ 2021-2027 (π.χ. Επιδομή ηλεκτροκίνησης, σηματοδότηση τμήματος Ροδοδάφνη – Ρίο, ΣΣ Αθηνών και σύνδεση με Μετρό, GSM-R επί του ΠΑΘΕ/Π)

- Μειώνονται ελάχιστα οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα για οδικά έργα, συνολικά κατά 24,2 εκατ. € ΣΔΔ. Πιο συγκεκριμένα:

- ✓ Στον ΑΠ04 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο ΒΟΑΚ) οι πόροι μειώνονται κατά 57 εκατ. € ΣΔΔ. Οι πόροι που παραμένουν στον ΑΠ καλύπτουν τις δαπάνες του ήδη ολοκληρωμένου έργου Γούρνες - Χερσόνησος καθώς και των ήδη ενταγμένων ή δρομολογημένων νέων έργων οδικής ασφάλειας που αναμένεται να έχουν σύμβαση εντός του 2021. Εφόσον υπάρξει νέος προγραμματισμός του ΥΠΥΜΕ για νέα έργα υποδομών επί του ΒΟΑΚ αυτά θα είναι επιλέξιμα σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027.
- ✓ Στον ΑΠ05 (Περιφερειακή κινητικότητα – Βελτίωση συνδεσιμότητας νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών) οι πόροι μειώνονται κατά 14 εκατ. € ΣΔΔ. Αντίστοιχα αφαιρείται από τον προγραμματισμό το έργο της οδικής σύνδεσης Εγνατίας με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης (ανατολική περιφερειακή Αλεξανδρούπολης), που δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο ΕΠ και το οποίο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από πόρους της ΠΠ 2021-2027. Παραμένει στον ΑΠ και ολοκληρώνεται το phasing από την ΠΠ 2007-2013 οδικό έργο Καλλονή – Σίγρι.
- ✓ Αντίθετα, στον ΑΠ03 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο σε όλη τη χώρα) οι πόροι αυξάνονται κατά 48 εκατ. € ΣΔΔ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί - σε κάποιο βαθμό - η υπερδέσμευση των ήδη ενταγμένων έργων που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα περίοδο. Το έργο Πάτρα – Πύργος το οποίο – προς το παρόν - παραμένει στην υπερδέσμευση του ΑΠ, δεν ολοκληρώνεται στην ΠΠ 2014-2020 και είναι δυνατόν είτε να υλοποιηθεί ως έργο phasing, είτε να μεταφερθεί στο σύνολό του σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027, όπου είναι δυνητικά επιλέξιμο.

Παράλληλα, το έργο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα : τμήμα Δημάριο- σύνορα μεταφέρεται στο INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία.

Τέλος, αφαιρείται από τον προγραμματισμό του ΑΠ03 το νέο έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας, που είναι δυνητικά επιλέξιμο σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027.

- Αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα για λιμενικά έργα και έργα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, συνολικά κατά 96 εκατ. € ΣΔΔ, στον ΑΠ06, προκειμένου (α) να καλυφθούν οι δαπάνες των δύο έργων λιμενικών υποδομών (Πάτρας και Ηγουμενίτσας) τα οποία και ολοκληρώνονται και (β) να διασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση όλων των ήδη ενταγμένων έργων ασφάλειας ναυσιπλοΐας που αναμένεται να έχουν

σύμβαση εντός του 2021, καθώς και του προς ένταξη ιδιαίτερα σημαντικού έργου του δικτύου VTΜIS του Υπουργείου Ναυτιλίας.

- Αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα για έργα αεροδρομίων και έργα ασφάλειας αεροναυτιλίας, συνολικά κατά 120 εκατ. € ΣΔΔ, στον ΑΠ07, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν (α) η το νέο αεροδρομίου Καστελίου (β) άλλα μικρότερα νέα έργα αναβάθμισης νησιωτικών αεροδρομίων καθώς και (γ) σημαντικά συστήματα αεροναυτιλίας της ΥΠΑ που αφορούν σε όλη την επικράτεια.
- Μειώνονται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα για έργα καθαρών αστικών μεταφορών, συνολικά κατά 315,2 εκατ. € ΣΔΔ, στους ΑΠ08 και 09. Βασικοί στόχοι παραμένουν:
 - ✓ Η διασφάλιση της ολοκλήρωσης των phasing από προηγούμενες ΠΠ έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη (βασική γραμμή και επέκταση σε Καλαμαριά) και στην Αθήνα (Γρ. 3: τμήμα Χαϊδάρη- Πειραιάς).
 - ✓ Η συγχρηματοδότηση των προμηθειών για την ανανέωση των στόλων λεωφορείων για Θεσσαλονίκη και Αθήνα με πιο φιλοπεριβαλλοντικά οχήματα.
 - ✓ Η αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.
 - ✓ Η υλοποίηση άλλων έργων μικρού Π/Υ ΟΑΣΑ/ΣΤΑΣΥ που αφορούν κυρίως σε συστήματα ελέγχου, πληροφόρησης, εξυπηρέτησης κοινού.

Τα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αφαιρούνται από την στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Γραμμή 4 Μετρό Αθηνών, δι-ρευματικοί συρμοί, ανακαίνιση του τμήματος Πειραιάς - Φάληρο της γραμμής 1, Προαστιακός Θεσσαλονίκης) είναι δυνητικά επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από ΕΠ της ΠΠ 2021-2027.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από τον τομέα Περιβάλλοντος αφαιρέθηκαν συνολικά πόροι ύψους 447 εκατ. € Κ.Σ., που αντιστοιχούν σε 523 εκατ. € ΣΔΔ. Παράλληλα, γίνονται εσωτερικές μετακινήσεις πόρων μεταξύ των ΑΠ του Προγράμματος, προκειμένου οι πόροι που παραμένουν στον τομέα Περιβάλλοντος να αξιοποιηθούν πλήρως για έργα που είτε έχουν ήδη δρομολογηθεί, είτε αποτελούν ανελαστική υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της αποφυγής / αντιμετώπισης προστίμων, και αναμένεται με σχετική ασφάλεια να φέρουν τις αναμενόμενες δαπάνες μέχρι 31/12/2023. Πιο συγκεκριμένα:

- Μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι, συνολικά κατά 28 εκατ. € ΣΔΔ, στον ΑΠ10 για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων. Στον προγραμματισμό παραμένουν όλα τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων, της Βουλής, καθώς και το πιλοτικό έργο της Πράσινης γειτονιάς. Τα υπόλοιπα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστών γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, σταδίων, αθλητικών κέντρων) και κτιρίων πανεπιστημίων, για τα οποία η απαραίτητη ΣΔΔ ξεπερνούσε κατά πολύ τους σχετικούς διαθέσιμους πόρους του ΑΠ10, αφαιρούνται από την στοχοθεσία του Προγράμματος. Εντούτοις κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, μπορούν να παραμείνουν ενταγμένα (ή να συνεχίσουν να εντάσσονται) στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την αξιοποίηση των πόρων της διασφαλισμένης υπερδέσμευσης. Στην πορεία και ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής τους είναι δυνατόν να επανενταχθούν στη στοχοθεσία του Προγράμματος σε επόμενη δομική αναθεώρηση, είτε να μεταφερθούν σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027.

Παραμένουν στον ΑΠ10 οι πόροι ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση, ύψους 50,6 εκατ. €, που προβλέπονται για συγχρηματοδότηση έργων συνδυασμένης παραγωγής ρεύματος & θερμότητας και τηλεθερμάνσεων.

Στο πλαίσιο όμως αλλαγής πολιτικής (Απολιγνιτοποίηση) σε συνέχεια και του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) δρομολογούνται δομικές αλλαγές στο καύσιμο τροφοδοσίας των σταθμών Παραγωγής Ενέργειας, από λιγνίτη σε Φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα κλείνουν οριστικά οι Λιγνιτικοί Σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέργειας. Για τους ανωτέρω λόγους, στην επόμενη δομική αναθεώρηση του Προγράμματος, αφού πρώτα έχουν αποτυπωθεί, αναλυτικά, οι παρεμβάσεις προσαρμογής ή τα νέα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για την μετάβαση στο νέο μοντέλο, θα γίνει η προσέγγιση αξιοποίησης των εν λόγω πόρων και θα (α) μεταφερθούν τα ήδη ενταγμένα έργα προς συγχρηματοδότηση στο ΕΠΑΝΕΚ λόγω αλλαγής σχεδιασμού τους (αξιοποίηση φυσικού αερίου) και (β) επιλεγούν τα έργα που θα παραμείνουν στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τη σχετική επιλεξιμότητα τους. Διατηρούνται οι διαθέσιμοι πόροι του ΑΠ11 ύψους 108,3 εκατ. € ΣΔΔ για τα αντιπλημμυρικά έργα που υποστηρίζονται και από δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Αναπτυξιακή

Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Επίσης, συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται οριζόντιες δράσεις ΥΠΕΝ σχετικές με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με σημαντικότερη τα Σχέδια Κινδύνων Πλημμύρας και την Αναθεώρησή τους..

- Διατηρούνται οι διαθέσιμοι πόροι των ΑΠ12 & ΑΠ13 ύψους 22 εκατ. € ΣΔΔ για οριζόντιες δράσεις ΥΠΕΝ σχετικές με εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων, ΕΠΜ – Φύση, μελέτες/μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου)
- Μειώνονται σημαντικά, κατά 495 εκατ. € ΣΔΔ, οι διαθέσιμοι πόροι του Τομέα Περιβάλλοντος στους ΑΠ14 & ΑΠ14Β για τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων (με προϋπόθεση και κάποιες μετακινήσεις και τακτοποιήσεις έργων μεταξύ τους). Συγκεκριμένα:

- ✓ Οι πόροι για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μειώνονται κατά 120,3 εκατ. € ΣΔΔ. Αφαιρούνται από τον προγραμματισμό αρκετές από τις παρεμβάσεις σταθερών και κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΠ17), που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει τόσο όσο οι αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη συλλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων. Οι δύο αυτές κατηγορίες έργων (Βιοαπόβλητα και Πράσινα Σημεία) έχουν επιλεξιμότητα και στην επόμενη ΠΠ 2021-2027.

Επίσης, αφαιρούνται από τον προγραμματισμό δράσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων.

Η μείωση των πόρων στον προγραμματισμό σχετίζεται και με την εκτίμηση περί μη δυνατότητας απορρόφησης τους, λόγω σχετικής ανωριμότητας των έργων υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΜΕΑ) και της πιθανής μη δυνατότητας ολοκλήρωσης τους έως 31/12/2023. Τα εν λόγω έργα - σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα διαπραγμάτευση - δεν έχουν επιλεξιμότητα για συγχρηματοδότηση στην επόμενη ΠΠ 2021-2027. Ως εκ τούτου, θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής τους. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τροποποιηθούν οι σχετικοί κανόνες επιλεξιμότητας της ΠΠ 2021-2027, θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως ημιτελή, με εθνικούς πόρους.

Έτσι, οι πόροι που παραμένουν στους ΑΠ14 και 14Β για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι της τάξης των 825 εκατ. € και με αυτούς επιδιώκεται να καλυφθούν κυρίως τα (α) ώριμα έργα των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΜΕΑ, ΣΜΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ) σε όλη τη χώρα, (β) τα έργα συλλογής βιοαποβλήτων (κάδοι, απορριματοφόρα) και οι αντίστοιχες νέες ΜΕΒΑ και τοπικές/δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης και (γ) επιμέρους παρεμβάσεις κινητών και σταθερών πράσινων σημείων.

- ✓ Οι πόροι για έργα διαχείρισης λυμάτων μειώνονται κατά 111,3 εκατ. € ΣΔΔ. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των σχετικών πόρων σχετίζεται με τις αναμενόμενες μεγάλες εκπτώσεις καθώς και με την πιθανότητα μη δυνατότητας ολοκλήρωσης κάποιων νέων έργων έως 31/12/2023, με αποτέλεσμα αυτά να ολοκληρωθούν ως phasing στην ΠΠ 2021-2027.

Οι πόροι που παραμένουν στους ΑΠ14 και 14Β για διαχείριση λυμάτων είναι της τάξης των 861 εκατ. € ΣΔΔ και με αυτούς επιδιώκεται να καλυφθούν κυρίως υποδομές (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ) που καλύπτουν (α) τους πέντε (5) non-compliant οικισμούς Β' Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής και (β) 174 non-compliant οικισμούς Γ' Προτεραιότητας, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι δύο Μεγάλα Έργα του Προγράμματος που αφορούν σε τρεις οικισμούς Β' Προτεραιότητας (Ραφήνα, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη) και σε δύο οικισμούς Γ' Προτεραιότητας (Μαραθώνας και Σπάτα) της Περιφέρειας Αττικής θα συνεχισθούν ως έργα phasing στην επόμενη ΠΠ 2021-2027.

- ✓ Οι πόροι για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (υδρεύσεις, αφαλατώσεις, αντιμετώπιση διαρροών) μειώνονται, σημαντικά, κατά 196 εκατ. € ΣΔΔ. Οι πόροι που παραμένουν στον ΑΠ14 ανέρχονται σε 128 εκατ. € και καλύπτουν μόνο τα ήδη ενταγμένα και συμβασιοποιημένα έργα.

Αφαιρούνται από τον προγραμματισμό νέα έργα τα οποία είναι δυνητικά επιλέξιμα σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027. Εντούτοις, συνεχίζει να υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των ενταγμένων μη συμβασιοποιημένων έργων στο ΕΠ αλλά και της ένταξης νέων έργων, με αξιοποίηση των διασφαλισμένων πόρων υπερδέσμευσης. Στην πορεία και ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής τους είναι δυνατόν να επανενταχθούν στη στοχοθεσία του Προγράμματος, σε επόμενη δομική αναθεώρησή του, είτε να ολοκληρωθούν ως phasing ή ως μεταφερόμενα σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση πόρων του ΑΠ14 για τη συγχρηματοδότησή τους, οι οποίοι μπορεί να παραμένουν αδιάθετοι λόγω εκπτώσεων άλλων ήδη συμβασιοποιημένων έργων

λυμάτων (που εμπίπτουν στην ίδια επενδυτική προτεραιότητας δΐι), είτε έργων άλλων επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΑΠ14.

- ✓ Οι πόροι για έργα φύσης, προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας μειώνονται κατά 5,5 εκατ. €. Οι πόροι που παραμένουν στον ΑΠ14 ανέρχονται σε 38 εκατ. € και καλύπτουν τα ήδη ενταγμένα και κάποια από τα προς ένταξη έργα. Εφόσον απαιτηθούν επιπλέον πόροι για νέα έργα, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης.
- ✓ Οι πόροι για έργα αστικής αναζωογόνησης μειώνονται, σημαντικά, κατά 61,8 εκατ. € ΣΔΔ. Οι πόροι που παραμένουν στον ΑΠ14 ανέρχονται σε 32,3 εκατ. € και καλύπτουν μόνο τα ήδη ενταγμένα και συμβασιοποιημένα έργα. Ο σχετικός προγραμματισμός του ΥΠΕΝ για νέα έργα (π.χ. έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος της χώρας, εικαστικές – αισθητικές παρεμβάσεις σε κτίρια, κ.α.), τα έργα βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ΟΣΣΠ Ασωπού, ή τυχόν νέος προγραμματισμός του Υπουργείου Πολιτισμού θα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν είτε από τους διαθέσιμους πόρους της υπερδέσμευσης είτε από ΕΠ της ΠΠ 2021-2027. Στην πορεία και ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής τους είναι δυνατόν να επανενταχθούν στη στοχοθεσία του Προγράμματος, σε επόμενη δομική αναθεώρηση του, είτε να ολοκληρωθούν ως phasing ή ως μεταφερόμενα σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση πόρων του ΑΠ14 για τη συγχρηματοδότησή τους, οι οποίοι μπορεί να παραμένουν αδιάθετοι από άλλες επενδυτικές προτεραιότητες του ΑΠ14.

I.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π.

Σύμφωνα με την 5η Αναθεώρησή του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως εγκρίθηκε με την C(2020) 8553/27-11-2020 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Η συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του Προγράμματος ανέρχεται σε 4.652 εκατ. €.

Η Κοινοτική Συνδρομή ανέρχεται σε 3.880 εκατ. € (ήτοι ποσοστό συγχρηματοδότησης 83,4%), εκ των οποίων τα 1.166 εκατ.€ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 2.714 εκατ.€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Η αντίστοιχη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 772 εκατ. € (ή ποσοστό συμμετοχής 16,6%).

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών αξιοποιεί το 51,8% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.411,2 εκατ. € (ή 2.004,1 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Ο Τομέας Περιβάλλοντος αξιοποιεί το 46,1% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.145,5 εκατ. € (ή 1.796,4 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ (Τεχνική Βοήθεια) προβλέπεται να διατεθεί το 2,1% των πόρων του, ύψους 95,4 εκατ. € (ή 79,8 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

I.2.1 ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.

Στους Πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 17 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (εκ των οποίων οι 9 πρώτοι αφορούν στον τομέα Μεταφορών, οι επόμενοι 6 αφορούν στον τομέα Περιβάλλοντος και οι 2 τελευταίοι αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας και για τους δύο τομείς) καθώς και οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

I.2.2. Χρηματοδοτικά στοιχεία ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	245.449.830	288.764.506	6,33%	6,21%
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	23.200.000	29.000.000	0,60%	0,62%

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	474.347.386	558.055.749	12,22%	12,00%
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	58.553.697	73.192.122	1,51%	1,57%
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	40.175.969	50.219.962	1,04%	1,08%
ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	131.373.020	154.556.495	3,39%	3,32%
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	170.633.745	200.745.583	4,40%	4,32%
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	604.741.685	755.927.107	15,59%	16,25%
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	255.604.440	300.711.106	6,59%	6,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			2.004.079.772	2.411.172.630	51,65%	51,83%

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	31.462.117	39.327.647	2,68%	2,79%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	44.972.809	56.216.012		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	27.504.856	34.381.070		
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	92.036.001	108.277.649	2,37%	2,33%
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	8.793.750	10.992.188	0,37%	0,39%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	3.551.628	4.439.535		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	2.156.250	2.695.313		
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	835.872	1.671.744	0,05%	0,08%
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	1.078.124	2.156.248		
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	1.286.618.475	1.513.668.795	33,16%	32,54%
ΑΠ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	120.417.632	150.522.041	7,66%	7,99%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	63.175.437	78.969.297		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	113.763.867	142.204.834		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			1.796.366.818	2.145.522.373	46,30%	46,12%

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ						
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	12.870.876	16.088.595	0,55%	0,57%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	4.975.472	6.219.340		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	3.414.607	4.268.259		
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	58.504.396	68.828.702	1,51%	1,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ			79.765.351	95.404.896	2,06%	2,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ			3.880.211.941	4.652.099.899	100%	100%

(*) Σημειώνεται ότι οι πόροι της Τεχνικής Βοήθειας είναι κοινοί για το σύνολο του Ε.Π. και θα αξιοποιηθούν αναλογικά και για τους δύο Τομείς.

II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από 2014 έως 08-12-2020

Η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020 γίνεται με σχολιασμό των ακόλουθων παραμέτρων:

I. Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος σχολιάζονται :

- η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π., όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
- η έκδοση από τη Διαχειριστική Αρχή των αντίστοιχων Προσκλήσεων προς τους δυνητικούς Δικαιούχους

II. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π. σχολιάζεται η επιτευχθείσα πρόοδος σχετικά με:

- την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων
- την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων
- τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Με βάση τα ανωτέρω η πρόοδος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως προς τα στοιχεία της εν ισχύ 5^{ης} Αναθεώρησής του) σωρευτικά από την αρχή της Π.Π. και έως 08-12-2020, για το σύνολο του Προγράμματος και ανά Τομέα, έχει ως ακολούθως :

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ποσά Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης σε εκατομμύρια €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΠ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 08-12-2020
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
4.652,1	5.451,1	170	5.112,3	691	5.917,0	2.946,7	1.771,8
100%	117,18%	109,89%		127,19%		63,34%	38,09%

* Αφαίρεση Δαπανών από ΕΥΣΕ Φεβ. 2020: 7.233.460 €

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π/Υ ΤΟΜΕΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 08-12-2020
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
2.411,2	2.736,0	20	2.457,2	44	3.178,5	1.924,7	1.186,6
100%	113,47%	101,91%		131,82%		79,82%	49,21%

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π/Υ ΤΟΜΕΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 08-12-2020
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
2.145,5	2.627,7	118	2.576,1	582	2.690,5	996,5	571,0
100%	122,48%	120,07%		125,40%		46,44%	26,61%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Π/Υ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 08-12-2020
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
95,4	87,4	32	79,1	65	48,0	25,5	14,2
100%	91,61%	82,87%		50,31%		26,78%	14,90%

Ακολουθεί συνοπτικός Πίνακας με τα αντίστοιχα στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού προγράμματος

Πίνακας Ενεργοποίησης - Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανα Άξονα Προτεραιότητας													
(πρόοδος έως 08-12-2020 με βάση την 5η αναθεώρηση)													
									Ποσά σε εκατ.€				
5η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Απόφαση Ε.Ε. C(2020) 8553/27-11-2020 Άξονες Προτεραιότητας					ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ				ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				
					Εξειδίκευση		Προσκλήσεις		Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (σωρευτικά έως 08/12/2020)	
Α/Α- Τίτλος	Ταμείο	Περιεχόμενο	Π/Υ ΣΔΔ	Διαθέσιμη Υπερδέσμευση	Πλήθος Δράσεων	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ													
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ταμείο Συνοχής	Σιδηροδρομικό ΔΔΜ	288,8	458,7	3	330,9	3	330,9	9	301,1	111,7	80,2	
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Σιδηροδρομικό ΔΔΜ	29,0	41,0	1	216,2	1	29,0	0	0,0	0,0	0,0	
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ταμείο Συνοχής	Οδικό δίκτυο	558,1	1000,0	4	505,9	4	505,9	10	968,4	568,0	288,3	
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο	73,2	95,0	2	118,0	2	118,0	3	77,4	71,1	54,2	
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο	50,2	60,3	1	68,9	1	50,2	1	56,3	55,9	24,3	
ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Θαλάσσιες μεταφορές/ασφάλεια	154,6	185,5	2	58,9	2	58,9	6	122,0	68,1	33,9	
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Αεροπορικές μεταφορές / ασφάλεια	200,7	425,0	4	80,6	3	62,6	8	88,5	5,4	2,0	
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΤΠΑ	Μετρό	755,9	950,0	1	829,2	1	829,2	2	896,6	751,7	507,6	
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ταμείο Συνοχής	Μετρό	300,7	820,0	4	527,4	3	472,5	5	668,2	292,8	196,1	
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			2.411,2	4.035,4	22	2.736,0	20	2.457,2	44	3.178,5	1.924,7	1.186,6	
Ποσοστά επί του Τομέα						113,47%		101,91%		131,82%	79,82%	49,21%	
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ													
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΕΤΠΑ	Ενεργειακές αναβαθμίσεις/ Τηλεθερμανσεις	129,9	358,7	7	167,5	9	149,8	113	292,8	40,4	9,5	
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Κλιματική αλλαγή/ αντιπλημμυρικά	108,3	187,7	2	115,5	4	111,9	6	45,5	5,9	4,0	
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ	ΕΤΠΑ	Περιβαλλοντικό κεκτημένο/ Δράσεις ΥΠΕΝ	18,1	22,8	9	19,4	10	19,3	13	20,6	15,6	4,4	
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΤΠΑ	Περιβαλλοντικό κεκτημένο/ Δράσεις ΥΠΕΝ	3,8	4,6	6	3,9	7	3,8	2	4,0	3,7	0,7	
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	Ταμείο Συνοχής	1. Απορρίμματα	729,3		33	879,1	47	958,8	117	624,5	219,2	120,4	
		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	391,7		7	397	13	413,3	61	391,0	176,1	91,8	
		ΕΦΔ	337,6		26	482,1	34	545,5	56	233,5	43,1	28,6	
		2. Λύματα	586,1		14	724,3	21	742,5	88	1016,0	260,5	153,2	
		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	100,0		2	114,1	2	109	20	227,9	62,4	40,1	
		ΕΦΔ	486,1		12	610,2	19	633,5	68	788,1	198,1	113,1	
		3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	128		3	324	10	218,35	101	265,4	188,5	104,8	
		4. Βιοποικιλότητα	38		3	42	2	42	28	37,9	18,2	0,5	
		5. Αστική αναζωογόνηση	32,3		6	55,5	3	46,8	60	67,1	23,3	8,6	
Σύνολο ΑΠ 14	1.513,7	3.209,2	59	2.024,9	83	2.008,5	394	2.010,9	709,7	387,5			
ΑΠ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΕΤΠΑ	Απορρίμματα	96,5		3	55,5	4	50,3	2	34,4	5,2	4,9	
		Λύματα	275,2		2	241	1	232,5	52	282,1	216,0	160,0	
		Σύνολο ΑΠ 14B	371,7	487,3	5	296,5	5	282,8	54	316,5	221,2	164,9	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			2.145,5	4.270,3	88	2.627,7	118	2.576,1	582	2.690,5	996,5	571,0	
Ποσοστά επί του Τομέα						122,48%		120,07%		125,40%	46,44%	26,61%	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ													
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ		26,6	31,9	4	26,6	9	17,6	14	17,0	8,1	6,0	
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	Ταμείο Συνοχής		68,8	82,6	3	60,8	23	61,5	51	31,0	17,5	8,2	
ΣΥΝΟΛΑ Τ.Β.			95,4	114,5	7	87,4	32	79,1	65	48,0	25,5	14,2	
Ποσοστά επί της ΤΒ						91,61%		82,87%		50,31%	26,78%	14,90%	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ			4.652,1	8.420,2	117	5.451,1	170	5.112,3	691	5.917,0	2.946,7	1.771,8	
Ποσοστά επι συνόλου Ε.Π.						117,18%		109,89%		127,19%	63,34%	38,09%	

III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 288,8 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 245,4 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6,21%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
		7iii: Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου	10: Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 01 ανέρχεται σε 458,7 εκατ.€.

Στο πλαίσιο του ΑΠ01 προβλέπεται η υλοποίηση 2 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1). Επίσης περιλαμβάνονται και δύο εμβληματικά συνήθη έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 330,9 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 114,6%

Ο Ειδικός Στόχος 5 καταργήθηκε με τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ και ο προγραμματισμός για την υλοποίηση δράσεων συνδέσεων του ΔΕΔ-Μ με λιμάνια – ΒΙΠΕ που περιλάμβανε θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 10.

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 330,9 εκατ. €.

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις αφορούν σε έργα για την ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού άξονα ΠΑΘΕ/Π και η τρίτη αφορά σε βελτιώσεις στο λοιπό σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίκτυο (ΔΕΔ-Μ).

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 114,6%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
9	301,1	111,9	80,2
Ποσοστό επί του Άξονα	104,26%	38,75%	27,77%

Από τις 9 ενταγμένες πράξεις οι:

- 3 αφορούν σε συστήματα του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π
- 1 αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του ΠΑΘΕΠ
- 5 αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις (Core) & συνδέσεις

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των 9 πράξεων προβλέπονται 11 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

7 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα

- 1 υποέργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του 2020
- 3 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση επτά (7) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ δύο (2) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» (Λάρισα- Βόλος, Θεσ/νίκη-Ειδομένη).

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 01 μέχρι το τέλος του 2021 θα ενταχθούν τα κάτωθι νέα έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 157,6 εκ.€ ΣΔΔ

- «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) - (έργο phasing) – εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 117,6 εκ.€ ΣΔΔ και
- «GSM-R & Προμήθεια Τερματικού Εξοπλισμού (Τιθορέα - Δομοκός, Κιάτο – Πάτρα και Θεσσαλονίκη – Ειδομένη)» - (έργο phasing) - εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 40 εκ.€ ΣΔΔ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 01 περιλαμβάνονται δύο (2) μεγάλα έργα.

Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη, Φάση Β' (mis 5003002) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 171,2 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 110,35 εκ. € / ΣΔΔ 91,82 εκ. €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 60,85 εκατ € / ΣΔΔ 51,09 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη μήκους 16 χλμ., και αφορά σε εργασίες υποδομής, επιδομής, σιδηροδρομικών σταθμών, σηματοδότησης με σύστημα ETCS, και φυτοτεχνικές εργασίες.

Το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται περίπου σε 95% και το κυρίως σιδηροδρομικό έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2021 με την ολοκλήρωση των δοκιμών του ETCS, ενώ ήδη η σιδηροδρομική γραμμή έχει παραδοθεί σε λειτουργία

Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το Μεγάλο Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της επιδομής σε μήκος 27,6 χλμ. διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Ροδοδάφνη (Χ.Θ. 194+000) έως Ρίο (Χ.Θ. 221+600) καθώς επίσης και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται και η κατασκευή 7 σιδηροδρομικών στάσεων.

Η συνολική Επιλέξιμη και ΣΔΔ (f.g.=100%) του έργου ανέρχεται σε 117,6 εκ.€.

Σύμφωνα με την 5η Αναθεώρηση τα ακόλουθα δύο (2) μεγάλα έργα προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Εντοπισμένη αναβάθμιση υποδομής – επιδομής και πλήρης ηλεκτροκίνηση γραμμής Θεσσαλονίκης – Προμαχώνας - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας – Προμαχώνας, καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης στο σύνολο του τμήματος Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, μήκους 143 χλμ. Ο εκτιμώμενος επιλέξιμος Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 135 εκ. € ενώ η εκτιμώμενη ΣΔΔ ανέρχεται σε 107 εκ.€.

Κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα και βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έργα του Άξονα 01 είναι σε συνέργεια με τα παρακάτω έργα που υλοποιούνται την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF» :

1. το υπό υλοποίηση έργο «Αναβάθμιση / Ηλεκτροκίνηση τμήματος ΣΓ Πολύκαστρο – Ειδομένη» (επιλέξιμη δαπάνη 8,9 εκ. € / ΚΣ 6,9 εκ. €) είναι σε συνέργεια με το ενταγμένο εμβληματικό έργο «Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη».
2. το υπό υλοποίηση έργο «Ολοκλήρωση / Ηλεκτροκίνηση / Σηματοδότηση ΝΣΓ Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός» (επιλέξιμη δαπάνη 349,4 εκ. € / ΚΣ 235,8 εκ. €) με το οποίο ολοκληρώνεται η υποδομή – επιδομή και τα σιδηροδρομικά συστήματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και ETCS, στον Σιδηροδρομικό Άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – Θεσσαλονίκη , μαζί με το ενταγμένο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
3. το υπό υλοποίηση έργο «Κατασκευή υποδομής τμήματος ΣΓ Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος» (επιλέξιμη δαπάνη 198,6 εκ. € / ΚΣ 141,8 εκ. €). Η κατασκευή της επιδομής, στάσεων, σταθμών, η/μ σηράγγων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως έργο phasing με την επόμενη περίοδο.
4. το υπό υλοποίηση έργο «Κατασκευή υποδομής τμήματος ΣΓ Ψαθόπυργος – Ρίο» (επιλέξιμη δαπάνη 112,0 εκ. € / ΚΣ 78,5 εκ. €). Η κατασκευή της επιδομής, στάσεων, σταθμών, η/μ συστημάτων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως έργο phasing με την επόμενη περίοδο.

Από το σχεδιασμό του ο ΑΠ 01 περιελάμβανε σημαντικά έργα που έπονται κατασκευαστικά των έργων που χρηματοδοτούνται από το CEF.

Ταυτόχρονα τα έργα του ΑΠ 01 παρουσίαζαν περιορισμένη ωριμότητα, ενώ στην ωρίμανση τους καταγράφηκαν μεγάλοι χρόνοι στη διαδικασία ανάθεσης μελετών (ή / και δικαστικές εμπλοκές) και οριστικοποίησης των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και συνεργασία με JASPERS).

Οι παράγοντες που επηρέασαν τη σύναψη Νομικών Δεσμεύσεων συνοπτικά ήταν οι εξής:

- Καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς των έργων λόγω δικαστικών εμπλοκών.
- Θέματα συντονισμού μεταξύ δικαιούχου και υπεύθυνων φορέων για λειτουργία και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου.
- Καθυστερήσεις στην διαδικασία ωρίμανσης των έργων και προετοιμασίας του φακέλου του διαγωνισμού, λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης τιμολόγησης εργασιών των σιδηροδρομικών συστημάτων.

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω ήταν:

- Σύσταση και συγκρότηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας για την υποβολή της υλοποίησης του Ν. 3891/2010, του Ν.4632/2019 και για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων σιδηροδρομικών έργων.
- Ανάπτυξη βιβλιοθήκης τιμών για τις εργασίες των σιδηροδρομικών συστημάτων από τον Δικαιούχο.
- Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το Δικαιούχο.
- Εκπόνηση / παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης Σιδηροδρομικών Έργων.
- Παροχή πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και πρόσληψη τεχνικών συμβούλων.
- Συνεργασία της ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Ε.Ε. και το JASPERS.

Z. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ01 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
01	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	288.764.506,00	78.227.303,48	27,1%
01	ΤΣ		K390 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός		4	
01	ΤΣ		T4401 - Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	469	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 29,0 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 23,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,62%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7a: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 02 ανέρχεται σε 41 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 216.2 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 745,51%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 29,0 εκατ. €:

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 745,51%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 02 μέχρι το τέλος του 2021 θα ενταχθεί το νέο έργο

- «Σταθμός Αθηνών (Β' Φάση) και σύνδεση με Μετρό», εκτιμώμενου Π/Υ 38,3 εκ.€ ΣΔΔ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση στον Άξονα Προτεραιότητας 02 δεν περιλαμβάνονται μεγάλα έργα, καθώς η «**Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής ΣΚΑ – Οινόη. - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ**» που αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 52 χλμ., μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) και του υφισταμένου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Οινόης προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκπόνησης μελετών με χρηματοδότηση από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ο εκτιμώμενος επιλέξιμος Π/Υ ανέρχεται σε 102,7 εκ. € και η εκτιμώμενη ΣΔΔ ανέρχεται σε 81 εκ.€.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το έργο του ΑΠ 2 είναι σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF». Συγκεκριμένα :

1. το υπό υλοποίηση έργο «Κατασκευή τετραπλού Σιδηροδρομικού διαδρόμου τμήμα Σταθμός Αθηνών – Τρεις Γέφυρες» (επιλέξιμη δαπάνη 56,3 εκ. € / ΚΣ 40,4 εκ. €). Το έργο αυτό είναι σε άμεση συνάφεια με το προς ένταξη / ωρίμανση έργο «Β΄ φάση ανάπτυξης ΣΣ Αθηνών» αλλά και με το έργο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής ΣΚΑ – Οινόη», καθώς με τα τρία αυτά έργα ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από το ΣΣ Αθηνών μέχρι την Οινόη.

Υπήρξαν καθυστερήσεις :

- στην προετοιμασία της πρότασης και της σύνταξης των Τευχών Δημ/σης του έργου Β φάση ΣΣ Αθηνών.
- στην εκπόνηση των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών του τμήματος ΣΚΑ-Οινόη, που οδήγησαν στην απόφαση χρηματοδότησης του από πόρους της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (4^η Αναθεώρηση).

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω ήταν:

- Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ με τον Δικαιούχο.
- Εκπόνηση / παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης Σιδηροδρομικών Έργων.
- Παροχή πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και πρόσληψη τεχνικών συμβούλων.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ02 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	29.000.000,00	0	0,0%
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		0	
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4419 - Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	1	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 558,1 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 474,3 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 12,00%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
		3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 03 ανέρχεται σε 1000,0 εκατ.€.

Στο πλαίσιο του ΑΠ03 προβλέπεται η υλοποίηση 4 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 505,9 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 90,65%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 505,9 εκατ. €.

Δύο προσκλήσεις αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ και δύο αφορούν σε βελτιώσεις οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 90,65%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
10	968,4	568,0	288,3
Ποσοστό επί του Άξονα	173,54%	101,79%	51,66%

Από τις 10 ενταγμένες πράξεις οι:

- 8 αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ
- 2 αφορούν σε βελτιώσεις οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των 10 Πράξεων προβλέπονται 24 κύρια Υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 19 Υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 2 Υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021 και 3 εντός του 2022.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων Υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων Πράξεων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των οκτώ (8) Πράξεων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ενώ δύο (2) Πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» («Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος» και «Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου»).

Νέες εντάξεις

Δεν αναμένονται νέες εντάξεις στον ΑΠ 03.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 03 περιλαμβάνονται τέσσερα (4) μεγάλα έργα.

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'. (mis 5002779) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 110,7 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 81,3 εκατ € (ΣΔΔ = 70,4εκατ€), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 29,4 εκατ € (ΣΔΔ = 25,4εκατ€) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή, μήκους 20,3 χλμ του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού, με την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή τετράιχνου αυτ/δρόμου με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία το 2^ο Τρίμηνο του 2017.

Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά –Νότου – Φάση Β, (mis 5030471). – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 221,0 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 78,9 εκατ. €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 142,1 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της Οδικής Σύνδεσης του Ακτίου με την Ιόνια Οδό στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας, μήκους 48,5 km. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 17,5m καθώς και την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

Στις 30/11/2020 υπεγράφη η εργολαβία ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών της Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 91,1εκατ€ και διάρκειας ολοκλήρωσης 30 μηνών. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του συνδετήριου τετράιχνου κλάδου μήκους 0,50 km για την απ' ευθείας σύνδεση του άξονα «Ακτιο - Αμβρακία» με την Ιόνια Οδό στον ανισόπεδο κόμβο Ριβίου περιλαμβάνεται ως προαίρεση στην εργολαβία.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4^ο τρίμηνο 2023.

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, (mis 5005217) - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 355,7 εκατ € σύμφωνα με την τρέχουσα απόφαση ένταξης.

Το αντικείμενό του αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, μήκους 74,8 km, από τα οποία τα 13,0 km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού,

ενώ τα υπόλοιπα 61,8 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη. Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπεται με τετράιχνη διατομή αποτελούμενη από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κατεύθυνση.

Το έργο τελεί υπό ανασχεδιασμό από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και είναι σε εξέλιξη συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής για την υλοποίηση του έργου μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Ο νέος σχεδιασμός έχει λάβει έγκριση από την DG GROW και είναι σε εξέλιξη η επικοινωνία των ελληνικών αρχών με την DG COMP.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το έργο προέβλεπε ότι θα υλοποιηθεί με 8 κύριες συμβάσεις. Το σύνολο των εργολαβιών αυτών πλέον δεν έχει ενεργές συμβάσεις¹.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : Θα προσδιορισθεί σε συνέχεια των εγκριτικών αποφάσεων της ΕΕ.

Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), (mis 5033391) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 300,0 εκατ. €.

Στο φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα (νότιο τμήμα) του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 32,5χλμ., με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες από κεντρική νησίδα.

Έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. C(2018)6717final/19.10.2018 απόφαση κρατικής ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η υπ' αριθμ. C(2020) 352 final/17.01.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στην έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το Μεγάλο Έργο (CCI: 2018GR16CFMP001),.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Σύμβασης Παραχώρησης μετά την Κύρωση, της από 11.11.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων, της από 31/5/2007 Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» (Ν.3597/2007).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση το ακόλουθο μεγάλο έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους ΠΠ 2021-2027.

Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή της Οδού Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, μήκους 25,5 χλμ περίπου. Η αρχή του έργου είναι το πέρας της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας και το τέλος του έργου το πέρας του Ι/Κ Ψαχνών. Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνεται ένα σημείο κορεσμού του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση του οδικού άξονα Βορρά – Νότου της νησιωτικής περιοχής της Εύβοιας με το βασικό ΔΟΔ (ΠΙΑΘΕ) και βελτιώνεται η προσπελασιμότητα της Βόρειας Εύβοιας από / προς την περιοχή της Αθήνας και τη λοιπή χώρα.

Για το έργο έχει ενεργοποιηθεί η συνεργασία με το Jaspers.

Η εκτιμώμενη επιλέξιμη και ΣΔΔ του έργου ανέρχεται σε 150 εκ. €

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με τους πόρους του ΑΠ 03 έχει προτεραιοποιηθεί η ολοκλήρωση των έργων που είχαν δρομολογηθεί την ΠΠ 2007-2013, δηλ.:

α) Έργων phasing

¹ Για τις εργολαβίες με α/α 2, 5, 6 και 7 έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του ΥΠΥΜΕ για διάλυση και έχουν συσταθεί οι επιτροπές προσωρινών παραλαβών. Για τις εργολαβίες με α/α 1 και 3 έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάκλησης των διακηρύξεων (έχουν υποβληθεί αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αναμένονται οι αποφάσεις του ΣτΕ). Για την με α/α 4 εργολαβία έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής έκπτωσης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για την με α/α 8 εργολαβία έχει εκδοθεί απόφαση έκπτωσης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (αναμένεται η εκδίκαση από το Πρωτοδικείο της προσφυγής του αναδόχου για αναστολή της απόφασης).

β) Αναβαλλομένων τμημάτων των Συμβάσεων Παραχώρησης

Στις ανωτέρω κατηγορίες έργων παρουσιάστηκαν τα εξής:

Στο μεγάλο έργο phasing της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020 «Αμβρακία – Άκτιο» σημειώθηκαν καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου διαχείρισης των αρχικών συμβάσεων υλοποίησης του έργου, αλλά και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου των υπολειπόμενων εργασιών που ολοκλήρωνε το αντικείμενο του Οδικού Άξονα (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές). Η εργολαβία η οποία δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2018 τελικά υπογράφηκε στις 30/11/2020.

Στη διαγωνιστική διαδικασία των τμημάτων του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την εξέταση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και των μετέπειτα δικαστικών προσφυγών. Το έργο τελεί υπό ανασχεδιασμό με υλοποίηση μέσω Σύμβασης Παραχώρησης (σε εξέλιξη η επικοινωνία των ελληνικών αρχών με τις Υπηρεσίες της ΕΕ).

Στο έργο «Κατασκευή Τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με την DG COMP (28 μήνες) μέχρι την οριστική έγκριση του έργου από την ΕΕ. Το έργο εξελίσσεται μέχρι σήμερα ομαλά (μικρή καθυστέρηση προέκυψε λόγω των πρόσφατων πλημμυρών στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία).

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ03 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
03	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	558.055.749,00	252.509.729,16	45,2%
03	ΤΣ		K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		11	
03	ΤΣ		CO13a - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	118,3	47,82	40,4%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 73,2 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 58,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,57%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7α: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
			3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 04 ανέρχεται σε 95 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14^η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 118,0 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 161,20%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 118,0 εκατ. €.

Η 1^η πρόσκληση αφορά στην κατασκευή τμημάτων του ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης ενώ η 2^η αφορά στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 161,20%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
3	77,4	71,1	54,2
Ποσοστό επί του Άξονα	105,71%	97,10%	74,08%

Για την υλοποίηση των 3 Πράξεων προβλέπονται τρία (3) κύρια Υποέργα κατασκευών τα οποία είναι ήδη συμβασιοποιημένα. Προσφάτως προέκυψε ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ / Αγία Πελαγία – Αχλάδα» η οποία αναμένεται ότι θα υπογραφεί εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των υπόλοιπων ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 04 μέχρι το τέλος του 2021 θα ενταχθούν δύο (2) νέα έργα οδικής ασφάλειας στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 14,5 εκ.€ ΣΔΔ στα τμήματα :

- Γεωργιούπολη – Πετρές (ΧΘ 36+000 - 47+300), εκτιμώμενου Π/Υ 10 εκ.€ ΣΔΔ και
- Πέρα Γαλήνοι – Λινοπεράματα (Φόδελε – Λινοπεράματα) εκτιμώμενου Π/Υ 4,5 εκ.€ ΣΔΔ.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταγράφονται καθυστερήσεις στην ωρίμανση δράσεων οδικής ασφάλειας, Επίσης λόγω αδυναμίας του αναδόχου να ολοκληρώσει το έργο «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» έχουν εκκινήσει διαδικασίες υποκατάστασης.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ04 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	73.192.122,00	50.037.716,11	68,4%
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	CO14a - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	9,2	11	119,6%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 50,2 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 40,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,08%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07 Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7b: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	4: Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 05 ανέρχεται σε 60,3 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικής ΣΔΔ 68,9 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 137,25%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 50,2 εκατ. €.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 137,25%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
1	56,3	55,9	24,3
Ποσοστό επί του Άξονα	112,12%	111,40%	48,37%

Για την υλοποίηση της 1 πράξης "Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου" προβλέπονται 2 κύρια υποέργα τα οποία είναι συμβασιοποιημένα.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Στον ΑΠ 05 δεν αναμένονται νέες εντάξεις.

Οι πόροι ΕΤΠΑ για λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες έχουν αφαιρεθεί από τον ΑΠ05 και έχουν μεταφερθεί στο ΕΠΑΝεΚ (βλέπετε Κεφάλαιο Ι.1.2 ανωτέρω). Ως εκ τούτου, το νέο οδικό έργο που αφορά στην «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης)», εκτιμώμενου Π/Υ 38 εκ.€ ΣΔΔ, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν θέματα προς σχολιασμό.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ05 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	50.219.962,00	19.741.811,16	39,3%
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	CO14 - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	46,7	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (Τ.Σ.)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 154,6 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 131,4 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 3,32%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	7: Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου
			8: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 06 ανέρχεται σε 185,5 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 38,1%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ. €.

Η 1^η αφορά στον εκσυγχρονισμό λιμανιών του βασικού ΔΕΔ-Μ ενώ η 2^η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 38,1%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
6	122,0	68,1	33,9
Ποσοστό επί του Άξονα	78,93%	44,06%	21,90%

Από τις 6 ενταγμένες πράξεις οι:

- 2 αφορούν στον εκσυγχρονισμό λιμανιών του βασικού ΔΕΔ-Μ
- 4 αφορούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Για την υλοποίηση των 6 Πράξεων προβλέπονται 10 κύρια Υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 7 Υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 3 Υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων Υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των υπόλοιπων ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 06 μέχρι το τέλος του 2021 θα να ενταχθούν τα κάτωθι έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 57,1 εκ.€ ΣΔΔ:

- Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου , εκτιμώμενου Π/Υ 1,6 εκ.€ ΣΔΔ.
- Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου σε πλωτά και χερσαία μέσα, εκτιμώμενου Π/Υ 6,5 εκ.€ ΣΔΔ.
- Σύστημα Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας VTMS (Vessel Traffic Monitoring and Information System), εκτιμώμενου Π/Υ 49 εκ.€ ΣΔΔ (έργο phasing).

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1' ΦΑΣΗ» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp), μέχρι την έκδοση της με αρ. πρωτ. C(2019) 7064 final/04.10.2019 και τίτλο: "State aid SA. 48220 (2017/NN) - Greece -Upgrading the port of Igoumenitsa, phase C(1)" Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος κρατικής ενίσχυσης. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το Δεκέμβριο του 2019

Ενστάσεις και προσφυγές έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την «Προμήθεια των δύο Πυροσβεστικών Πλοίων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» ενώ καθυστέρηση στη διαδικασία πιστοποίησης της προμήθειας «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)» από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης έχει οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση της πληρωμής του έργου.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ06 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
06	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	154.556.495,00	32.048.994,70	20,7%
06	ΤΣ		K392 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός		1	
06	ΤΣ		T4403 - Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	3	1	33,3%
06	ΤΣ		SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	2	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 200,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 170,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 4,32%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	9: Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ
			11: Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 07 ανέρχεται σε 425,0 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 80,6 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 40,16%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 62,6 εκατ. €.

Η 1 πρόσκληση αφορά στη βελτίωση υποδομών και 2 Προσκλήσεις σε βελτίωση ασφάλειας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 77,67%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 31,2%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
8	88,5	5,4	2,0
Ποσοστό επί του Άξονα	44,08%	2,71%	0,98%

Από τις 8 ενταγμένες πράξεις οι:

- 2 αφορούν στη βελτίωση υποδομών
- 6 αφορούν σε βελτίωση ασφάλειας

Για την υλοποίηση των 8 ενταγμένων πράξεων προβλέπονται 10 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 4 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 6 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Επιδιώκεται να ενταχθούν στον ΑΠ 07 μέχρι το τέλος του 2020 έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 52,7 εκ.€ ΣΔΔ και συγκεκριμένα:

- Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου, εκτιμώμενου Π/Υ 31,1 εκ.€ ΣΔΔ.
- Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS), εκτιμώμενου Π/Υ 21,0 εκ.€ ΣΔΔ.
- Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας (ΚΑΠΛ), εκτιμώμενου Π/Υ 0,6 εκ.€ ΣΔΔ.

Μέχρι τέλος του 2021 αναμένεται να ενταχθούν έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 82,4 εκ.€ ΣΔΔ και συγκεκριμένα :

- «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αεροδρομίου (TAR) και Διαδρομής (En-Route)», εκτιμώμενου Π/Υ 37,0 εκ.€ ΣΔΔ
- Αποφυγή πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με τη χρήση Radar, εκτιμώμενου Π/Υ 6,2 εκ.€ ΣΔΔ
- Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Αγχιάλου, εκτιμώμενου Π/Υ 4,8 εκ.€ ΣΔΔ
- Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Επιτήρησης (MLAT/WAM) για διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας Α/Δ Καλαμάτας και Ν. Αγχιάλου, εκτιμώμενου Π/Υ 3,7 εκ.€ ΣΔΔ
- Αναβάθμιση διαδρόμου προσαπογειώσεων Α/Φ και τροχόδρομου Α/Δ Λήμνου, εκτιμώμενου Π/Υ 13,5 εκ.€ ΣΔΔ
- Αναβάθμιση Κρατικού Αερολιμένα Μήλου, εκτιμώμενου Π/Υ 8,2 εκ.€ ΣΔΔ
- Αναβάθμιση Κρατικού Αερολιμένα Νάξου, εκτιμώμενου Π/Υ 9,0 εκ.€ ΣΔΔ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του μεγάλου έργου «Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης», εκτιμώμενης επιλέξιμης ΔΔ ύψους 203,9 εκ.€ και ΣΔΔ ύψους 131,6 εκ.€, που υλοποιείται με Σύμβαση Παραχώρησης.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην κατηγορία έργων υποδομών αεροδρομίων σημειώθηκε καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων, αφενός μεν λόγω του χρόνου έως την οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένων αεροδρομίων (πιθανή παραχώρηση Περιφερειακών Α/Δ) και αφετέρου, λόγω χαμηλής ωριμότητας).

Διατέθηκαν πόροι Τεχνικής Βοήθειας, διοργανώθηκαν πολλαπλές τεχνικές συναντήσεις της ΕΥΔ με τους αρμόδιους φορείς με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ένταξης πράξεων τόσο στις υποδομές αεροδρομίων όσο και στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Παρατηρείται πλέον ικανοποιητική πρόοδος στην υποβολή προτάσεων αλλά παραμένει η υστέρηση στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
07	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	200.745.583,00	0	0,0%
07	ΤΣ		SO014 - Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	2	0	0,0%
07	ΤΣ		SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	7	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 755,9 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 604,7 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 16,25%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	12: Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 08 ανέρχεται σε 950,0 εκατ. €.

Στον ΑΠ8 περιλαμβάνονται δύο Μεγάλα Έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1), εκ των οποίων το ένα «Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης» είναι χαρακτηρισμένο και ως εμβληματικό (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 109,7%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ. €.

Η πρόσκληση με Κωδικό 8.12.1 αφορά στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών στη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης,

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 109,7%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	896,6	751,7	507,6
Ποσοστό επί του Άξονα	118,61%	99,44%	67,14%

Για την υλοποίηση των 2 ενταγμένων Πράξεων προβλέπονται 6 κύρια Υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 3 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα

- 3 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων Υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 08 μέχρι το τέλος του 2021, θα ενταχθεί το έργο «Προμήθεια Λεωφορείων Θεσσαλονίκης», εκτιμώμενου Π/Υ 40 εκ. € ΣΔΔ.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 08 περιλαμβάνονται δύο (2) μεγάλα έργα.

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β', (mis 5002742) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013 και ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

Η κατασκευή της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται μέσω δύο Μεγάλων Έργων: Το πρώτο εξ αυτών (Έργο 1) επιλέξιμου Π/Υ = 393,3 εκατ. € (ΣΔΔ = 230,7 εκατ. €), υλοποιούμενο ως «έργο γέφυρα» μεταξύ του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 και του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορούσε στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών (ιδίως αρχαιολογικών ανασκαφών). Το δεύτερο (Έργο 2) αφορά στην κατασκευαστικές εργασίες γραμμής, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και στην προμήθεια συρμών.

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 741,1 εκατ. € (ΣΔΔ = 568,0 εκατ. €), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 79,9 εκατ. € (ΣΔΔ = 61,3 εκατ. €), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 661,2 εκατ. € (ΣΔΔ = 506,7 εκατ. €) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης μήκους 9,6χλμ., 13 σταθμών και ενός αμαξοστασίου (Πυλαία). Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 24 συρμών.

Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 93% του Φ.Α. και υπολείπεται ο διαγωνισμός προμήθειας για τους 6 από τους 24 συρμούς (επισημαίνεται ότι οι 18 συρμοί αποτελούν τμήμα της βασικής εργολαβίας).

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 39% του αντικειμένου της Β' Φάσης (Πρόοδος στο σύνολο του Έργου 2: 68%).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο του 2023 (προϋπόθεση για την επίτευξη του οροσήμου αποτελεί η ολοκλήρωση του συνόλου των επιμέρους δραστηριοτήτων (αρχαιολογικές εργασίες/μελέτες, υπογραφή ΣΣΕ, αποφάσεις του ΚΤΕ, κλπ.) εντός του 2ου τριμήνου του 2021)

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου έχουν προκύψει κυρίως λόγω:

- Αρχαιολογίας (Σταθμός Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας). Στις 19-12-2019 το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά για την τεχνική λύση κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Επισημαίνεται ότι μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ και τη συνακόλουθη εγκριτική απόφαση του Υπ. Πολιτισμού υπεβλήθησαν προσφυγές επί των οποίων αναμένεται η απόφαση του ΣΤΕ στις αρχές του 2021.
- Συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το θέμα έχει τακτοποιηθεί με την υποκατάσταση του μέλους της Κοινοπραξίας που είχε εμφάνισε αδυναμία εκτέλεσης του έργου.

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β', (mis 5003758) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 539,0 εκατ. € (ΣΔΔ = 413,1 εκατ. €), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 30,3 εκατ. € (ΣΔΔ = 23,2 εκατ. €), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 508,7 εκατ. € (ΣΔΔ = 389,9 εκατ. €) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά την κατασκευή της ανατολικής επέκτασης της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά το Σταθμό Πατρικίου προς Καλαμαριά. Το μήκος της γραμμής θα είναι 4,8 χλμ. με 5 Σταθμούς. Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 9 συρμών.

Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 80% του Φ.Α. και απομένει η συμβασιοποίηση των Ειδικών Η/Μ Συστημάτων, καθώς και η Προμήθεια 9 συρμών (από ενιαία σύμβαση με τη Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης).

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 76% του αντικειμένου της Β' Φάσης (στο σύνολο του Έργου η πρόοδος ανέρχεται στο 78,30%).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο του 2023 (συναρτάται με την απόδοση σε λειτουργία της Βασικής Γραμμής Μετρό Θεσσαλονίκης).

Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

η προμήθεια των Λεωφορείων Θεσσαλονίκης θα συμπεριληφθεί στο μεγάλο έργο «Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη».

Το έργο αφορά στην προμήθεια λεωφορείων μηδενικών και μειωμένων ρύπων για τις δύο πόλεις ενώ ο ακριβής αριθμός και το μίγμα των υπό προμήθεια λεωφορείων θα ορισθεί με την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με το Jaspers. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2021.

Η εκτιμώμενη διαθέσιμη ΣΔΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της προμήθειας των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 40 εκ. €.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν θέματα προς σχολιασμό.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	755.927.107,00	443.169.769,07	58,6%
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		10	
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO15 - Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	14,4	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 300,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 255,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6,46%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04	4ν: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	13: Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
		14: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Η διαθέσιμη υπεδρδέσμευση του ΑΠ 09 ανέρχεται σε 820,0 εκατ. €.

Στον πλαίσιο του ΑΠ9 προβλέπεται η υλοποίηση ενός Μεγάλου Έργου (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1)

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 527,4 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 175,39%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 472,5 εκατ. €

Οι 2 προσκλήσεις αφορούν στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (ΜΕΤΡΟ) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και 1 αφορά στην προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 89,6%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 157,1%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
5	668,2	292,8	196,1
Ποσοστό επί του Άξονα	222,21%	97,36%	65,22%

Από τις 5 ενταγμένες πράξεις οι:

- 2 αφορούν στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (ΜΕΤΡΟ) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
- 3 αφορούν στην προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Για την υλοποίηση των ενταγμένων 5 πράξεων προβλέπονται 16 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 9 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 1 υποέργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του 2020.
- 6 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 5 ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των τεσσάρων εξ αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Δεδομένων των καθυστερήσεων που έχουν προκύψει στις διαγωνιστικές διαδικασίες της κύριας σύμβασης και των προπαρασκευαστικών εργασιών της εν λόγω Πράξης προγραμματίζεται η μεταφορά της Πράξης στην Π.Π. 2021-2027.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 09 μέχρι το τέλος του 2021, θα ενταχθούν τα κάτωθι έργα, συνολικού εκτιμώμενου Π/Υ 141 εκατ. € ΣΔΔ:

- Αναβάθμιση Συρμών Γραμμής 1 – Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλξης, εκτιμώμενου Π/Υ 72 εκ.€ ΣΔΔ - (έργο phasing)
- Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 προς Πειραιά, εκτιμώμενου Π/Υ 4 εκ.€ ΣΔΔ
- Προμήθεια Λεωφορείων Αθήνας, εκτιμώμενου Π/Υ 60 εκ.€ ΣΔΔ
- Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ), εκτιμώμενου Π/Υ 5 εκ.€ ΣΔΔ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 09 περιλαμβάνονται τρία (3) μεγάλα έργα.

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β', (mis 5002859)
ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 685,6 εκατ. € (ΣΔΔ = 512,6 εκατ€), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 290,6 εκατ. € (ΣΔΔ = 217,3 εκατ.€), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 395,0 εκατ. € (ΣΔΔ = 295,3 εκατ.€) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, από τον Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ έως τον επίσταθμο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το μήκος της γραμμής θα είναι 7,6 χλμ με 6 νέους σταθμούς. Από τον Ιούλιο του 2020 έχουν τεθεί σε λειτουργία οι τρεις πρώτοι σταθμοί της Πράξης (Αγ. Βαρβάρα, Νίκαια, Κορυδαλλός).

Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του συνόλου του έργου πλην των συστημάτων BACS και TETRA των τριών τελευταίων σταθμών.

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 79% στη Β' φάση του Έργου. Η πρόοδος στο σύνολο του έργου ανέρχεται σε 86%.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την 4^η και την 5^η Αναθεώρηση, τα κάτωθι μεγάλα έργα, που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον Πίνακα V1, προβλέπεται να ενταχθούν στον ΑΠ 09:

Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

η προμήθεια των Λεωφορείων Αθήνας θα συμπεριληφθεί στο μεγάλο έργο «Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη».

Το έργο αφορά στην προμήθεια λεωφορείων μηδενικών και μειωμένων ρύπων για τις δύο πόλεις ενώ ο ακριβής αριθμός και το μίγμα των υπό προμήθεια λεωφορείων θα ορισθεί με την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με το Jaspers. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2021.

Η εκτιμώμενη διαθέσιμη ΣΔΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της προμήθειας των λεωφορείων της Αθήνας ανέρχεται σε 60 εκ. €.

«Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1 – Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλξης» - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό των 14 συρμών της 8^{ης} παραλαβής (1984-1985) της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας καθώς και στην αναβάθμιση δύο (2) υποσταθμών (Υ/Σ) έλξης με την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των συρμών αφορούν σε:

- Πλήρη ή μερική αντικατάσταση των συστημάτων θυρών, έλξης, παροχής βοηθητικών συστημάτων και αέρα με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας και βελτίωση της συντηρησιμότητας των συρμών,
- Πλήρη ανακαίνιση της καμπίνας του οδηγού και του εσωτερικού των οχημάτων με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης του επιβάτη,
- Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου

Για την προετοιμασία του φακέλου του έργου είναι σε εξέλιξη συνεργασία με το Jaspers

Η εκτιμώμενη επιλέξιμη ΔΔ του έργου ανέρχεται σε 73 εκ.€ και η εκτιμώμενη ΣυγχρΔΔ σε 72 εκ.€

Επίσης, σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση το ακόλουθο μεγάλο έργο, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα V1., προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από πόρους της επόμενης προγραμματικής Περιόδου.

«Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή», (mis 5034508) - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής ΜΕΤΡΟ μήκους περίπου 12,9 χλμ., με δεκαπέντε (15) νέους σταθμούς με τα φρέατα αερισμού τους και εννέα (9) ενδιάμεσα τερματικά φρέατα και συνοδά έργα.

Η Πράξη εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2018 με παραδοτέο τις εργασίες διάνοιξης σήραγγας 12,1 χλμ. και επιλέξιμο Π/Υ 469,81 εκατ. €.

Μετά από σημαντικές καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία λόγω ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών (πλέον των δύο ετών) τον Οκτώβριο του 2020 ανοίχθηκαν και οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων και προχωρά η διαδικασία για τη συμβασιοποίηση του έργου.

Όσον αφορά τις πρόδρομες εργασίες (αρχαιολογία και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ στις περιοχές των σταθμών), για τις οποίες είχαν σημειωθεί δικαστικές εμπλοκές στο παρελθόν, υπάρχει πλέον πρόοδος στη διαγωνιστική διαδικασία και το έργο βρίσκεται σε φάση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η υστέρηση στην πρόοδο του Α.Π. 09 οφείλεται:

- ✓ στο έργο «Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας...», όπου :

- δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατή η συμβασιοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών (αρχαιολογική έρευνα και μετατόπιση ΟΚΩ στις περιοχές των σταθμών) λόγω δικαστικών προσφυγών των διαγωνιζομένων.
 - ο διαγωνισμός για το κυρίως έργο παρουσίασε σημαντικές καθυστερήσεις σε συνέχεια σειρά δικαστικών προσφυγών από όλους τους υποψηφίους.
- ✓ Στο έργο «Προμήθεια λεωφορείων Αθήνας» του οποίου ο αρχικός διαγωνισμός ακυρώθηκε και είναι σε εξέλιξη η συνεργασία με το Jaspers για την οριστικοποίηση του Φ.Μ.Ε

Επίσης καθυστερεί η ωρίμανση του έργου «Αναβάθμιση Συρμών Γραμμής 1 – Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλξης», που συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του ΑΠ 09.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
09	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	300.711.106,00	175.456.882,07	58,3%
09	ΤΣ		K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		10	
09	ΤΣ		CO15 - Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	7,6	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	39,3	31,5
Περιφέρειες σε Μετάβαση	56,2	45,0
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	34,4	27,5
ΣΥΝΟΛΟ	129,9	103,0

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,79%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	15: Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
	4g: Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα	17: Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 358,7 εκατ. €.

Στο πλαίσιο του ΑΠ10 προβλέπεται η υλοποίηση 1 Μεγάλου Έργου, το οποίο πρόκειται να απενταχθεί (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 167,5 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 128,9%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 149,8 εκατ. €, εκ των οποίων:

Πέντε (5) προσκλήσεις αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε (α) κτίριο Βουλής των Ελλήνων (β) Αθλητικές Εγκαταστάσεις (γ) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (δ) Νοσοκομεία.

Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν στη διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης.

Μία (1) πρόσκληση αφορά στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες (με δικαιούχο την Επιτελική Δομή Ενέργειας του ΥΠΕΝ) και μία (1) πρόσκληση αφορά στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά (σύνθετης phasing έργο).

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 89,42%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 115,32%

ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΛΑΠ	53	95,21	0,87	0,02
ΠΜ	35	113,73	31,28	8,87
ΠΑΠ	25	83,91	8,22	0,56
ΣΥΝΟΛΟ	113	292,85	40,37	9,46
Ποσοστό επί του Άξονα		225,40%	31,07%	7,28%

Από τις συνολικά 113 αποφάσεις ένταξης:

- 106 αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων:
 - ο 1 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής,
 - ο 58 για ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων,
 - ο 37 για έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων
 - ο 10 για έργα ενεργειακής αναβάθμισης πανεπιστημίων
- 1 αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου)
- 1 αφορά το έργο της Πράσινης Πιλοτικής Αστικής Γειτονιάς
- 5 αφορούν σε έργα τηλεθέρμανσης

Για την υλοποίηση των 113 πράξεων προβλέπονται 203 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 10 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 21 υποέργα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης εκ των οποίων 3 διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί

Αναλυτικότερα:

1. Με βάση την μέχρι στιγμής εξέλιξη στην διαχείριση των έργων Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστών γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, σταδίων, αθλητικών κέντρων) και κτιρίων πανεπιστημίων, εκτιμάται ότι θα τηρηθούν τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους εντός της ΠΠ 2014-2020 (έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με άλλα έργα της αντίστοιχης κατηγορίας). Επειδή όμως η απαραίτητη ΣΔΔ που αντιστοιχούσε σε αυτά, σύμφωνα με την Αναθεώρηση του προγράμματος, ξεπερνούσε κατά πολύ τους σχετικούς διαθέσιμους πόρους του ΑΠ10, αφαιρέθηκαν από την στοχοθεσία του Προγράμματος. Για τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, μπορούν να παραμείνουν ενταγμένα (ή να συνεχίσουν να εντάσσονται, αφορά μόνον τα Πανεπιστήμια) στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την αξιοποίηση των πόρων της διασφαλισμένης υπερδέσμευσης. Στην πορεία και εάν όντως η εξέλιξη υλοποίησής τους οδηγεί σε ολοκλήρωσή τους εντός της ΠΠ 2014-2020, είναι δυνατόν να επανενταχθούν στη στοχοθεσία του Προγράμματος σε επόμενη δομική αναθεώρηση, είτε να μεταφερθούν σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027.
2. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω οι παρεμβάσεις στα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ωριμότητας καθώς επίσης και αδυναμίας των Δικαιούχων – Νοσοκομείων, να υλοποιήσουν γρήγορα τα ανωτέρω έργα, που σε κάθε περίπτωση είναι απλές παρεμβάσεις μικρού χρόνου πραγματικής υλοποίησης – κατασκευής. Για τους ανωτέρω λόγους προωθούνται συνέργειες με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. ΚΤΥΠ) με δυνατότητα επίστευσης της υλοποίησης των έργων, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και το ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό. Με αυτές τις ρυθμίσεις εκτιμάται ότι εντός του 2021 θα ενεργοποιηθούν οι περισσότερες παρεμβάσεις με μικρές εξαιρέσεις. Επισημαίνεται, ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι κρίσιμα γιατί, αφενός μεν, προσφέρουν στην παρούσα επιδημιολογική περίοδο τα μέγιστα στην λειτουργία των Νοσοκομείων, αφετέρου δε, προσφέρουν στον οικονομική αυτονομία των Νοσοκομείων λόγω μεγάλης μείωσης των λειτουργικών εξόδων τους (μείωση κατανάλωσης ενέργειας).

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Παραμένουν ανοικτές οι Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια, καθώς και για έργα τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο αυτών πέραν των ήδη ενταχθέντων πράξεων, έχουν ήδη υποβληθεί και αξιολογούνται 22 έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων συνολικού Π/Υ (98,4 εκατ. €) και 1 έργο ενεργειακής αναβάθμισης Α.Ε.Ι. π/υ 2,5 εκατ.€.

Αναμένεται έως τέλους του 2020, να ενταχθούν επιπλέον 11 πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων εκτιμώμενου συνολικά π/υ 46,6 εκατ. € και 1 πράξη ενεργειακής αναβάθμισης Α.Ε.Ι. εκτιμώμενου π/υ 3,5 εκατ. €.

Εντός του 1ου τριμήνου 2021 εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν 14 πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, εκτιμώμενου συνολικά π/υ 59,0 εκατ. € και 1 πράξη ενεργειακής αναβάθμισης Α.Ε.Ι. 2,5 εκατ. €.

Τέλος όσον αφορά τα ενταγμένα έργα των Τηλεθερμάνσεων, από αυτά, λόγω έγκρισης του ΕΣΕΚ και παύσης λειτουργίας των αντίστοιχων λιγνιτικών σταθμών, θα απενταχθούν οι Πράξεις για την Μεγαλόπολη, την Μελίτη και την Φλώρινα (αναλύεται κατωτέρω) και τα αντίστοιχα έργα θα υλοποιηθούν με δίκτυα φυσικού αερίου. Παράλληλα λόγω αλλαγής του καυσίμου τροφοδοσίας από λιγνίτη σε Φυσικό αέριο και παύσης λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς (τέλος του 2021) θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τροφοδοσία των υπαρχόντων, ή σε εξέλιξη κατασκευής, δικτύων τηλεθέρμανσης για την Πτολεμαίδα την Κοζάνη και το Αμύνταιο, με θερμική ενέργεια από τον Σταθμό Πτολεμαίδα V, που είναι σε κατασκευή και ολοκληρώνεται. Συγκεκριμένα θα απενταχθούν τα έργα της Φλώρινας, Μελίτης και Μεγαλόπολης συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 57Μ€ και θα ενταχθούν δράσεις έργων προσαρμογής στην νέα κατάσταση με το έργο του αγωγού τροφοδοσίας από την Πτολεμαίδα V και τα έργα διασύνδεσης του Αμυνταίου, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης (από τα στοιχεία που διαθέτουμε) 36Μ€. Τα ανωτέρω έργα μαζί με το έργο Phasing της Κοζάνης και το Έργο Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαίδας (Εργατικές Πολυκατοικίες) καταλήγουν σε επιλέξιμη δαπάνη 41Μ€.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνεται και το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ = 38,7 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 1,1 εκατ. € και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 37,6 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αφορά στην κάλυψη της πόλης της Φλώρινας με υποδομές τηλεθέρμανσης, η οποία τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια από τον Σταθμό ΑΗΣ Μελίτης.

Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 9,8 εκ ευρώ.

Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εν τούτοις, λόγω αλλαγής Πολιτικής, σε συνέχεια της κύρωσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4893/Β/31.12.2019) με το οποίο αποσύρεται, μέχρι το 2023 ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Θερμικής Ενέργειας ΑΗΣ Μελίτης, η ανωτέρω ενταγμένη Πράξη στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ θα απενταχθεί και το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας, θα υλοποιηθεί με δίκτυο Φυσικού Αερίου.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι εντάξεις των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν ολοκληρωθεί. Αντιθέτως η διαδικασία ένταξης των παρεμβάσεων για ενεργειακές αναβαθμίσεις των νοσοκομειακών κτιρίων παρουσιάζει καθυστερήσεις που οφείλονται:

- Στην καθυστερημένη έγκριση του ΚΕΝΑΚ
- Σε ανωριμότητα των υποβληθεισών προτάσεων
- Στο σύνθετο σύστημα αρμοδιοτήτων μεταξύ των Νοσοκομείων – των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και στην ύπαρξη διαφόρων Δικαιούχων στην ίδια Πράξη (π.χ. νοσοκομείο, αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, Υπουργείο Υγείας, ΚΤΥΠ ΑΕ, Αιρετή Περιφέρεια κλπ) εντός της ίδιας πράξης.

- Στην διαφορετική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των δράσεων είτε σε προμήθεια είτε σε εργολαβία, είτε ως Μικτή σύμβαση.
- Στην διερεύνηση θεμάτων περιοριστικών όρων σε Τεύχη Δημοπράτησης.

Για τους ανωτέρω λόγους η ΕΥΔ προέβη σε ανάθεση εμπειρογνομosύνης, από την οποία καθορίστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των έργων και συντάχθηκαν και υποδείγματα τευχών δημοπράτησης που καλύπτουν όλα τα εν δυνάμει συστήματα. Παράλληλα προωθούνται συνέργειες των Φορέων υλοποίησης (Νοσοκομείων) με Φορείς δυνητικά επαρκείς από πλευράς τεχνογνωσίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού για την επίσπευση υλοποίησης των έργων (π.χ. Νοσοκομεία σε συνέργεια με την ΚΤΥΠ).

Τέλος, σχετικά με τις εντάξεις για παρεμβάσεις σε πανεπιστήμια το ενδιαφέρον των δικαιούχων για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης γενικά εκδηλώνεται με αργούς ρυθμούς, γεγονός που οφείλεται σε διαδικασίες τακτοποίησης πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών υποδομών καθώς και σοβαρής υποστελέχωσης των αρμοδίων τεχνικών τμημάτων των δυνητικών δικαιούχων.

ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο όμως της Πολιτικής Απόφασης για απαλλαγή της χώρας από την χρήση του λιγνίτη ως καύσιμο (έγκριση ΕΣΕΚ), δρομολογείται η παύση λειτουργίας των Θερμικών Σταθμών της ΔΕΗ (ΑΗΣ Καρδιάς, Μεγαλόπολης, Μελίτης) και ως εκ τούτου η διακοπή παροχής θερμικού φορτίου για τις τηλεθέρμανσεις. Αποφασίστηκε λοιπόν η μη υλοποίηση και απένταξη του μεγάλου έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας όπως περιγράφηκε ανωτέρω καθώς και η μη υλοποίηση και απένταξη των έργων τηλεθέρμανσεων Μελίτης και Μεγαλόπολης όπου θα κατασκευαστεί δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Τα έργα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και Κοζάνης θα ολοκληρωθούν αφού πρώτα διασφαλιστεί η παροχή θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τον ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ με την υλοποίηση νέων έργων τροφοδοσίας καθώς και των απαραίτητων έργων προσαρμογής.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ10 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	39.327.647,00	0	0,0%
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	56.216.012,00	7.839.054,88	13,9%
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	34.381.070,00	302.354,71	0,9%
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		1	
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		4	
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		0	
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K398 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός		1	
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	T4409 - Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	114.195,74	0	0,0%
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO32 - Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	21.929.973,72	0	0,0%
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO32 - Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	17.064.149,29	582.900,00	3,4%
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO34 - Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	486	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 108,3 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 92,0 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,33%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
05	5i: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	18: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
	5ii: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	19: Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 11 ανέρχεται σε 187,7 εκατ. €.

Στο πλαίσιο του ΑΠ11 προβλέπεται η υλοποίηση 1 Μεγάλου Έργου (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 115,5 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 106,67%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 111,9 εκατ. €, εκ των οποίων:

Τρεις (3) προσκλήσεις για μελέτες/εργαλεία/σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μια (1) πρόσκληση για έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 96,89%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 103,35%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
6	45,5	5,9	4,0
Ποσοστό επί του Άξονα	42,04%	5,43%	3,70%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 6 αποφάσεις ένταξης.

- 3 αφορούν σε μελέτες/εργαλεία/σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
- 3 αφορούν σε έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω 6 ενταγμένων πράξεων προβλέπονται **27 κύρια υποέργα** από τα οποία:

- 10 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 7 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 και
- 10 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν το 2021.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα

Νέες εντάξεις

Σε ότι αφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, επιδιώκεται η τελική ένταξη ακόμη επτά (7) έργων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συμβάλλουν στην συγχρηματοδότηση του ευρύτερου προγράμματος των δέκα αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σε συνδυασμό με Εθνικούς πόρους και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Έως 03/11/2020 έχουν υποβληθεί εννέα (9) από τα δέκα αντιπλημμυρικά έργα με συνολικό Π/Υ ΔΔ 241,75 εκ. €, εκ των οποίων έχουν ενταχθεί τα 3 έργα που αναφέρθηκαν ανωτέρω (Ερασίνος, Γιαννούλα και Εσχατιά με συνολικό Π/Υ ΔΔ 24,61 εκ.€), ενώ τα υπόλοιπα είναι υπό αξιολόγηση. Εκτιμάται ότι έως τέλους 2020 μπορούν να ενταχθούν ακόμη 2 έργα συνολικού π/υ 13,3 εκατ. ευρώ.

Τα ανωτέρω 3 ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ 2014-2020 με εξαίρεση το έργο της Εσχατιάς που είναι Μεγάλο Έργο και μακράς διάρκειας κατασκευής. Το μεγάλο έργο της Εσχατιάς και τα υπόλοιπα 7 υπό ένταξη έργα θα τμηματοποιηθούν (phasing) στην επόμενη ΠΠ 2021-2027 (υπάρχει επιλεξιμότητα).

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 11 περιλαμβάνεται ένα (1) μεγάλο έργο.

Έργο διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς Νομού Αττικής

Διευθέτηση του τρίτου και τελευταίου τμήματος του ρέματος Εσχατιάς μήκους περίπου 4,8 χλμ., στο οποίο περιλαμβάνεται και η διευθέτηση των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου (περίπου 170,0 μ.) και Πικροδαφνέζας (περίπου 1,5 χλμ.) που συμβάλλουν στην Εσχατιά.

Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί σύμβαση και αναμένεται η έναρξη υλοποίησής του.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Υπήρξε σχετική καθυστέρηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ στην υποβολή προτάσεων για τις μελέτες διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση της Κοινοτικής Οδηγίας και για την μελέτη Απογραφής των δασών (ΣΑΠ). Το ανωτέρω έργο βρίσκεται σε διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα αντιπλημμυρικά έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνολικού project με Π/Υ 430Μ€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και παράλληλα από την CEB, EIB και Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση των περισσότερων έργων θα εκταθεί και στην ΠΠ 2021-2027 (phasing) λόγω καθυστερημένης υποβολής προτάσεων και ένταξής τους, αλλά και μακρά διάρκειας κατασκευής τους (όπως π.χ. το έργο της Εσχατιάς και της Ραφήνας). Σχετικά με την τελική απορρόφηση πόρων, αυτή θα χρειασθεί να συζητηθεί, σε σχέση με τα ποσοστά που κατανέμονται ανάλογα με τους χρηματοδοτικούς Φορείς που συμμετέχουν στο project.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ11 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
11	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	108.277.649,00	3.964.667,10	3,7%
11	ΤΣ		K393 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		7	
11	ΤΣ		K397 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός		0	
11	ΤΣ		T4410 - Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	131.621,00		0,0%
11	ΤΣ		CO20 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα	100.000,00		0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	11,0	8,8
Περιφέρειες σε Μετάβαση	4,4	3,5
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	2,7	2,1
ΣΥΝΟΛΟ	18,1	14,4

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,39%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
	6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	21: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
	6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	22: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Η διαθέσιμη υπερδέμευση του ΑΠ 12 ανέρχεται σε 22,8 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση τη 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 9 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 19,4 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 107,18%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 19,3 εκατ. €, εκ των οποίων:

Δύο (2) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τέσσερις (4) προσκλήσεις για έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και δύο (2) προσκλήσεις για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 99,48%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΛΑΠ	13 (5+8)	11,86	9,41	2,64
ΠΜ		4,49	3,84	1,08
ΠΑΠ		4,29	2,31	0,65
ΣΥΝΟΛΟ		20,64	15,56	4,37
Ποσοστό επί του Άξονα		113,86%	85,84%	24,10%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 13 (5 στον ΑΠ12 + 8 κοινές του ΑΠ12 με τον ΑΠ13) αποφάσεις ένταξης, που αφορούν:

- 2 σε διαχείριση υδατικών πόρων
- 4 σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
- 2 σε διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο
- 5 σε αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Η πράξη που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των υπόλοιπων 12 πράξεων προβλέπονται 26 συμβάσεις κύριων υποέργων προμηθειών – μελετών – υπηρεσιών εκ των οποίων:

- 16 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 1 υποέργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του 2020
- 9 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021

Κρίσιμες δράσεις είναι οι ΕΠΜ, η δράση για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η μελέτη καμπυλών θορύβου και τα Ειδικά Χωροταξικά για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ, τις Υδατοκαλλιέργειες και τους Ορυκτούς Πόρους.

Επιδιώκεται η ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ή στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), οι οποίες καλύπτουν πλήρως το περιεχόμενο και τα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΑΠ12, με βάση τη 5^η Αναθεώρηση.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι σημαντικές δράσεις στον άξονα αυτό αφορούν τα Σχέδια Διαχείρισης λεκανών Απορροής ποταμών και την 1^η αναθεώρησή τους, η οποία όμως μεταφέρθηκε για υλοποίηση στον Άξονα 14.

Γενικά υπάρχει καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων, σε ανταπόκριση προσκλήσεων από το ΥΠΕΝ και στην υλοποίηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων, που αφορούν εμβληματικές δράσεις φύσης (π.χ. ξενικά είδη, τροφοδοσία αρπακτικών, κ.λ.π.) καθώς και στα έργα περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (καθυστέρηση λόγω αδυναμίας Δικαιούχου) και του θορύβου που τώρα τελευταία είναι στην διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΔ. Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω δράσεις, παρά το ότι είναι μικρού Π/Υ, είναι κρίσιμες στην συμμόρφωση της Χώρας στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο.

Παράλληλα το σημαντικό έργο (και Π/Υ) των μελετών ΕΠΜ, που θα οδηγήσουν σε Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, ενώ υλοποιείτο κανονικά παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου (ζωνοποίηση – χρήσεις γης, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη τροποποίησης των εν εξελίξει συμβάσεων (το πρόβλημα θα έχει λυθεί εντός του 2020).

Z. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ12 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	10.992.188,00	2.517.409,75	22,9%
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	4.439.535,00	1.027.898,43	23,2%
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	2.695.313,00	617.275,35	22,9%
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	10	5	50,0%
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	T4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	10	6	60,0%
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	2	1	50,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0,0	0,0
Περιφέρειες σε Μετάβαση	1,7	0,8
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	2,1	1,0
ΣΥΝΟΛΟ	3,8	1,8

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,08%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	23: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
	6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	24: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
	6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	25: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Η διαθέσιμη υπερδέμευση του ΑΠ 13 ανέρχεται σε 4,6 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 3,9 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 102,63%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 7 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 3,8 εκατ. €, εκ των οποίων:

Δύο (2) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, δύο (2) προσκλήσεις για έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και μια (1) πρόσκληση για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 97,44%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100,00%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΠΜ	10 (2+8)	1,71	1,57	0,32
ΠΑΠ		2,31	2,12	0,43
ΣΥΝΟΛΟ		4,02	3,68	0,75
Ποσοστό επί του Άξονα		105,78%	96,93%	19,66%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 10 (2 στον ΑΠ13 +8 κοινές του ΑΠ12 με τον ΑΠ13) αποφάσεις ένταξης, που αφορούν:

- 2 σε διαχείριση υδατικών πόρων
- 2 σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
- 1 σε διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για την ατμοσφαιρική ρύπανση
- 5 σε αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Η πράξη που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των 9 υπόλοιπων πράξεων προβλέπονται 9 κύρια υποέργα προμηθειών – μελετών – υπηρεσιών εκ των οποίων:

- 6 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 3 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Επιδιώκεται η ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ή στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), οι οποίες καλύπτουν πλήρως το περιεχόμενο και τα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΑΠ13, με βάση τη 5^η Αναθεώρηση.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεδομένου ότι ο ΑΠ 13 είναι συμπληρωματικός του ΑΠ 12 (κάλυψη των σχετικών δράσεων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες έργων / δράσεων όσα έχουν επισημανθεί στον ΑΠ 12 ανωτέρω.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ13 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	1.671.744,00	299.822,33	17,9%
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	2.156.248,00	405.642,10	18,8%
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	T4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	2	1	50,0%
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	2	1	50,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ** **ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)**

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 1.513,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 1.286,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 32,54 %

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
			27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
			28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
		6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
			30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
			20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
		6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων
		6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θερμού	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Η διαθέσιμη υπερδέσμευση του ΑΠ 14 ανέρχεται σε 3.209,2 εκατ. €.

Στον Άξονα περιλαμβάνονται πέντε Μεγάλα έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1) και τρία εμβληματικά έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

Με την ΥΑ 3848/18-3-2015 (ΦΕΚ 805/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 1982/27-02-2020 (ΦΕΚ 1090/Β/2020), έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Άξονα, που αφορούν σε έργα διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.092,2 εκατ. €.

Ο Άξονας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε Θεματικές Κατηγορίες (Απορρίμματα, Λύματα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Βιοποικιλότητα, Αστική αναζωογόνηση).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 59 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 2.024,9 εκατ. €.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
1. Απορρίμματα	729,3	879,1	58,08%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	391,7	397,0	26,23%
ΕΦΔ	337,6	482,1	31,85%
2. Λύματα	586,1	724,3	47,85%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	100,0	114,1	7,54%
ΕΦΔ	486,1	610,2	40,31%
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	128	324,0	21,40%
4. Βιοποικιλότητα	38	42,0	2,77%
5. Αστική αναζωογόνηση	32,3	55,5	3,67%
ΣΥΝΟΛΟ	1.513,7	2.024,9	133,77%

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα 133,8%

Για την ένταξη νέων έργων θα αξιοποιηθεί η εγκεκριμένη δυνατότητα υπερδέσμευσης στον ΑΠ14 μέχρι του ποσού των 3,2 δις €.

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
1. Απορρίμματα	47	958,8	63,34%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	13	413,3	27,30%
ΕΦΔ	34	545,5	36,04%
2. Λύματα	21	742,5	49,05%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2	109	7,20%
ΕΦΔ	19	633,5	41,85%
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	10	218,4	14,42%
4. Βιοποικιλότητα	2	42,0	2,77%
5. Αστική αναζωογόνηση	3	46,8	3,09%
ΣΥΝΟΛΟ	83	2.008,5	132,68%

Έχουν εκδοθεί 84 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 2.008,5 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 99,19%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 132,68%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εκατ. €)	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
1. Απορρίμματα	117	624,5	219,2	120,4
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	61	391,0	176,1	91,8
ΕΦΔ	56	233,5	43,1	28,6
2. Λύματα	88	1016,0	260,5	153,2
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	20	227,9	62,4	40,1
ΕΦΔ	68	788,1	198,1	113,1
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	101	265,4	188,5	104,8
4. Βιοποικιλότητα	28	37,9	18,2	0,5
5. Αστική αναζωογόνηση	60	67,1	23,3	8,6
ΣΥΝΟΛΟ	394	2.010,9	709,7	387,5
Ποσοστό επί του Άξονα		132,85%	46,88%	25,60%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Άξονα ανά Θεματική Ενότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δί και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 26, 27 και 28 (βλ. ανωτέρω).

Β1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 33 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 879,1 εκατ. €:

Γ1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 47 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 959,9 εκατ. €, εκ των οποίων 13 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 34 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	13	413,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	3	33,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	6	120,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	3	5,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	5	26,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	1	44,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	2	17,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	6	46,7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	3	18,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	2	170,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	58,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1	1,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	1	2,4
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	47	958,80

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Απορριμμάτων: 109,07%%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 63,34%%

Δ1. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 117 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 624,5 εκατ. € εκ των οποίων 61 αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 56 αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	61	391,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	4	16,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	18	65,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	10	3,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	9,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	2	25,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	1	24,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	63,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	8	11,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	10	10,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1	2,4
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	117	624,50
Ποσοστό επί του Άξονα		41,26%

Για την υλοποίηση των 117 πράξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων προβλέπονται 253 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών για τα οποία η εξέλιξη της συμβασιοποίησης έχει ως εξής:

Διαχειριστική Αρμοδιότητα	Πλήθος κύριων υποέργων	Συμβασιοποιημένα έως 8/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2021
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	124	44	0	79
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	6	1	0	3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	37	8	0	16

Διαχειριστική Αρμοδιότητα	Πλήθος κύριων υποέργων	Συμβασιοποιημένα έως 8/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2021
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	26	0	0	26
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	8	8	0	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	4	3	0	1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	27	0	0	26
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	17	0	0	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	1	0	0	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	0	1	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	0	1	1
ΣΥΝΟΛΟ	253	64	2	152

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα τμηματοποιηθούν για την επόμενη ΠΠ 2021-2027 εάν προκύψει κάτι τέτοιο μετά από διαπραγμάτευση με την ΕΕ ή άλλως θα ολοκληρωθούν με Εθνικούς πόρους.

Πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές από τις ανωτέρω ενταγμένες πράξεις αφορούν σε κρίσιμες παρεμβάσεις, κατ' εφαρμογή του ΕΣΔΑ και των οικείων ΠΕΣΔΑ και της Πολιτικής του ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα οι ανωτέρω εντάξεις εκτός από τις δημοτικές δράσεις υλοποίησης μικρής κλίμακας (αλλά σημαντικού αποτελέσματος) έργων συλλογής και μεταφοράς (εξοπλισμός βιοαποβλήτων, Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ) αφορούν και σε μεγάλες Μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη την Επικράτεια καλύπτοντας τις ανάγκες μεγάλων αστικών πληθυσμών.

Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται (είτε με σύμβαση είτε σε διαδικασία δημοπράτησης) 3 ΜΕΑ στην Κρήτη (Αμάρι – Χερσόνησος – Σητεία), 2 ΜΕΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Αλεξανδρούπολη – Καβάλα), 1 ΜΕΑ στην Θεσσαλία (Τρικάλων – Καρδίτσας) 2 ΜΕΑ - ΜΕΒΑ στην Βοιωτία (Θήβα – Φωκίδα), 1 ΜΕΑ στην Ηλεία (ΣΔΙΤ Ηλείας) και 2 ΜΕΑ στα Ιόνια (Ζάκυνθος – Λευκάδα). Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί 2 ΜΕΑ στις Σέρρες και στην Ήπειρο, που καλύπτει ολοκληρωμένα την διαχείριση απορριμμάτων σε όλη τη Περιφέρεια.

Νέες εντάξεις

A. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Εντός του 2020 εκδόθηκαν 4 νέες προσκλήσεις διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον ΑΠ 14, συνολικού π/υ ΣΔΔ 34,9 εκατ. €, με αντικείμενο Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ και υποδομές σε νησιωτικές περιοχές, 2 νέες προσκλήσεις στον άξονα 14B για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποδομές, διαχείριση βιοαποβλήτων και Πράσινα Σημεία, συνολικού π/υ ΣΔΔ 12,74 Μ€. Οι ανωτέρω προσκλήσεις προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες σε όλη την Χώρα με υποβολή και εκείνων των προτάσεων που, αφενός μεν, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα διατιθέμενα ποσά στο ΠΕΠ, αφετέρου δε, αντιστοιχούν σε σημαντικές δράσεις που είχαν κατατεθεί στην αρχική πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δεν είχαν ενταχθεί, Παράλληλα με σκοπό την ωρίμανση για υποβολή των ανωτέρω εκδόθηκε νέα πρόσκληση τεχνικής βοήθειας στον άξονα 16 συνολικού π/υ ΣΔΔ 4,00 Μ. Στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των νέων προσκλήσεων υποβλήθηκαν από 1/1/2020 μέχρι και 2/12/2020 προτάσεις Π/Υ ΣΔΔ 218,38 εκατ.€ στον αξ.14 και Π/Υ ΣΔΔ 12,06 εκατ. € στον αξ.14B που αφορούν σε νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ), νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δίκτυα χωριστής συλλογής) και δημιουργίας Πράσινων Σημείων. Επίσης υποβλήθηκαν προτάσεις για την εκπόνηση μελετών Π/Υ ΣΔΔ 1,64 Μ€ στην πρόσκληση τεχνικής βοήθειας.

Εντός του 2020 εντάχθηκαν και θα ενταχθούν στον άξονα 14 νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ) συνολικού Π/Υ 137,03 εκατ.€ ΣΔΔ, νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δίκτυα χωριστής συλλογής) και δημιουργίας Πράσινων Σημείων συνολικού Π/Υ 15,35 εκατ.€ ΣΔΔ, καθώς και μελέτες συνολικού Π/Υ 0,785 εκατ.€ ΣΔΔ.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση έργων που θα ολοκληρώνουν την διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλη την Χώρα, ήτοι την ολοκλήρωση έργων εντασσόμενων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει την ξεχωριστή συλλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επεξεργασία με διάθεση του μικρότερου ποσοστού υπολείμματος, ακολουθώντας παράλληλα τους στόχους και του νέου ΕΣΔΑ και των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850 και 851/2018 της ΕΕ, που ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο.

Για αυτούς τους λόγους και με σκοπό να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις εντός ΠΠ 2014-2020 η ΕΥΔ επισπεύδει και δρομολογεί, εκτός από τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη (προαναφέρθηκαν) και εκτός από τις σημαντικές δράσεις προμήθειας εξοπλισμού βιοαποβλήτων (ειδικά στον Δήμο Αθηναίων, Πειραιά, Γλυφάδας, κ.α.) που υπάρχει αποδέκτης το ΕΜΑΚ Λιοσίων) την ένταξη πράξεων και την επίσπευση της δημοπράτησης, μέχρι το 1^ο Τετράμηνο του 2021, των αντίστοιχων έργων, ως κάτωθι:

- Της ΜΕΑ Ηρακλείου που βρίσκεται στην διαδικασία ένταξης εντός του 2020 και άμεσης δημοπράτησης. Η συγκεκριμένη ΜΕΑ ολοκληρώνει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (μαζί με τις υπό εξέλιξη άλλες ΜΕΑ) σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
- Της ΜΕΑ Βόλου, που ήδη αξιολογείται και προβλέπεται η ένταξή της το 1^ο δίμηνο του 2021 και η άμεση δημοπράτησή της.
- Της ΜΕΑ Πάτρας που βρίσκεται στην διαδικασία ένταξης εντός του 2020 ή το αργότερο στο 1^ο Δίμηνο του 2021 και άμεσης δημοπράτησης, καθώς και της ΜΕΑ Αγρινίου, που δημοπρατείται άμεσα και μαζί με την εν εξελίξει σύμβαση του ΣΔΙΤ Ηλείας ολοκληρώνει την διαχείριση αποβλήτων σε όλη την Δυτική Ελλάδα.
- Της ΜΕΑ Κέρκυρας (είναι ενταγμένη στον Άξονα 14Β) και Κεφαλληνίας που δημοπρατούνται άμεσα και ολοκληρώνουν μαζί με τις εν εξελίξει συμβάσεις της Ζακύνθου και της Λευκάδας την διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα Ιόνια νησιά.
- Της ΜΕΑ του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, που είναι Μεγάλο έργο και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του αστικού πληθυσμού της πόλης της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται προ ένταξης και άμεσης δημοπράτησης μέχρι το 1^ο δίμηνο του 2021.
- Της ΜΕΑ Χίου η οποία δημοπρατείται εντός του 2020.
- Των ΜΕΑ Τήνου, Άνδρου (έχει κατατεθεί σε πρόσκληση στον Άξονα 14Β), Νάξου και Σύρου, που θα ενταχθούν το αργότερο μέχρι το 1^ο Δίμηνο του 2021 (με εξαίρεση την Άνδρο που πρέπει να επιλυθούν κάποια ιδιοκτησιακά προβλήματα) και θα δημοπρατηθούν αμέσως μετά και των ΜΕΒΑ Μήλου, Καρπάθου, Λέρου, που θα δημοπρατηθούν το αργότερο και αυτές εντός του 2020 ή το αργότερο μέχρι το 1^ο δίμηνο του 2021

Παράλληλα και μετά από ωρίμανση των μελετών τους με συγχρηματοδότηση από την 1^η εκδοθείσα πρόσκληση της Τεχνικής Βοήθειας για τα απορρίμματα, βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και κατάθεσης για ένταξη προτάσεις που «κλείνουν» τις υποχρεώσεις σε όλη την Επικράτεια (εκτός από την Αττική – γίνεται ξεχωριστή αναφορά για αυτή την Περιφέρεια καθώς και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) συμπληρώνοντας τις εν εξελίξει (ως ανωτέρω). Οι προτάσεις αυτές που αναμένεται να έρθουν προς ένταξη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με εκτίμηση ένταξής τους και δημοπράτησής τους μέχρι το 1^ο Εξάμηνο του 2021 είναι οι κάτωθι (και οι στόχοι που αυτές συμβάλλουν):

- Η ΜΕΑ του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης που μαζί με την ΜΕΑ του Ανατολικού Τομέα καλύπτεται όλος ο αστικός πληθυσμός της πόλης της Θεσσαλονίκης και μαζί με το εν λειτουργία ΣΔΙΤ Σερρών καλύπτεται όλη η Κεντρική Μακεδονία. Ήδη είναι σε ολοκλήρωση και οι μελέτες των 7 ΜΕΒΑ Κεντρικής Μακεδονίας (χρηματοδότηση από την ΤΒ της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) που συμπληρώνουν την διαχείριση. Η ΜΕΑ του Δυτικού Τομέα έχει ήδη Π.Ο. έχει εγκριθεί από την Διυπουργική ως ΣΔΙΤ και αναμένεται η δημοπράτηση της Α φάσης (προεπιλογή) μέχρι το 1^ο τρίμηνο του 2021.
- Οι ΜΕΑ Λαμίας, Χαλκίδας και Φωκίδας που μαζί με την εν εξελίξει σύμβαση της ΜΕΑ Θήβας και της ΜΕΒΑ Φωκίδας, ολοκληρώνουν την διαχείριση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι στην φάση της έγκρισης των Π.Ο. και μετά της κατάθεσης για ένταξη και άμεση δημοπράτηση μέχρι το 1^ο εξάμηνο του 2021.

- Η ΜΕΑ Λάρισας που μαζί με την ΜΕΑ Βόλου (προς ένταξη) και την ΜΕΑ Τρικάλων (σε διαγωνιστική διαδικασία) ολοκληρώνουν την διαχείριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι στην φάση της έγκρισης των Π.Ο. και μετά της κατάθεσης για ένταξη (ΠΕΠ Θεσσαλίας) και άμεση δημοπράτηση μέχρι το 1^ο εξάμηνο του 2021.
- Η ΜΕΑ Βορείου Έβρου που μαζί με την ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης (που υλοποιείται) και την ΜΕΑ Καβάλας (που δημοπρατείται) ολοκληρώνουν την διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μία μικρή καθυστέρηση για την ΜΕΑ Σαμοθράκης, η οποία έπεται, αναμένεται να ενταχθούν και να δημοπρατηθούν εντός του 2021.
- Η ΜΕΑ Λέσβου που ολοκληρώνεται η μελέτη της (χρηματοδοτείται από την ΤΒ της ΕΥΔ) και η ΜΕΒΑ Σάμου ολοκληρώνουν την διαχείριση στο Βόρειο Αιγαίο (μαζί με την εν εξελίξει ΜΕΑ Χίου και την πιθανότητα συμπερίληψης της Ικαρίας σε αυτή) και αναμένεται να ενταχθούν και δημοπρατηθούν μέχρι το Α εξάμηνο του 2021.
- Η ΜΕΑ Ρόδου που επικαιροποιείται η μελέτη της έχει εγκριθεί από την Διυπουργική ως έργο ΣΔΙΤ και μαζί με τις άλλες ΜΕΑ του Νοτίου Αιγαίου (Τήνο, Νάξο, Άνδρο, Σύρο) ολοκληρώνει την διαχείριση στο Νότιο Αιγαίο (με εξαίρεση την Σαντορίνη που εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις) και αναμένεται να ενταχθεί και δημοπρατηθεί μέχρι το Α εξάμηνο του 2021.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το 1^ο Τρίμηνο του 2021 θα έχουν ενταχθεί, επί πλέον των ήδη ενταγμένων έργων, 14 ΜΕΑ σε όλη την Επικράτεια συνολικού Π/Υ τουλάχιστον 450Μ€ και σε αυτές θα ακολουθήσει η δημοπράτηση το αργότερο μέχρι το 1^ο Εξάμηνο του 2021, με εκτίμηση να έχουμε συμβασιοποίηση στο 80% των ανωτέρω έργων μέχρι το τέλος του 2021. Σε αυτό θα βοηθήσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις της ΕΥΔ σε θέματα δημοπράτησης αλλά και οι βελτιωμένες αλλαγές που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 και μειώνουν τα χρονικά διαστήματα καθυστέρησης κατά την διαγωνιστική διαδικασία (επιτροπές διαγωνισμού, κ.λ.π.).

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η νέα αναθεώρηση του ισχύοντος ΕΣΔΑ (θα ακολουθήσει η έγκριση και των οικείων ΠΕΣΔΑ, που ήδη συντάσσονται) οδήγησε στην προσαρμογή των ανωτέρω ΜΕΑ σε αυτόν και κατ' επέκταση στις οδηγίες για την Κυκλική Οικονομία που σημαίνει, ότι μπορούν να δηλωθούν, εάν δεν προλάβουν να υλοποιηθούν εντός της ΠΠ 2014-2020, ως phasing, στην επόμενη ΠΠ 2021 – 2027. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί με την ΕΕ, αφού τεκμηριωθεί καταλλήλως από τις Ελληνικές Αρχές και κυρίως τον Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ). Παράλληλα στις ήδη εν εξελίξει ΜΕΑ, αναμένεται μελέτη από το ΥΠΕΝ για τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν (έχουν σχεδιαστεί με την Οδηγία 2008/98 της ΕΕ) για να συνάδουν και με τους στόχους των Οδηγιών 850και 851/2018 της ΕΕ.

Β. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΠΕΠ

Υπάρχουν ήδη από προηγούμενα έτη προσκλήσεις, διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο της εκχώρησης, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων που αφορούν σε :

- (α) Υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ-ΧΥΤΥ, ΣΜΑ),
- (β) Έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων),
- (γ) Πράσινα Σημεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 4 προσκλήσεις που εκδόθηκαν εντός του 2020, συνολικού Π/Υ ΣΔΔ 34,9 εκατ. €.

Στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων υποβλήθηκαν - από 1/1/2020 μέχρι και 8/12/2020 - 36 προτάσεις Π/Υ ΣΔΔ 87,5 εκατ. €.

Εντός του 2020 εντάχθηκαν:

- 1 έργο επέκτασης ΧΥΤΑ, Π/Υ 4,4 εκατ € ΣΔΔ,
- 19 νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δίκτυα χωριστής συλλογής), συνολικού Π/Υ 23,3 εκατ. € ΣΔΔ
- 12 έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων, συνολικού Π/Υ 7,9 εκατ. € ΣΔΔ.

Δεν αναμένονται άλλες εντάξεις εντός του 2020.

Εντός του 2021 αναμένονται υποβολές νέων προτάσεων καθώς και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, στις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες προσκλήσεων, που θα οδηγήσουν σε εντάξεις έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικού Π/Υ 150,7 εκατ.€ ΣΔΔ.

Επισημαίνεται, ότι βρίσκεται στην διαδικασία ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής το έργο της ΜΕΑ Γραμματικού, που θα δημοπρατηθεί ως Δημόσιο Έργο και έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ως έργα ΣΔΙΤ οι 2 μεγάλες ΜΕΑ του Κεντρικού Τομέα και του Πειραιά – Νήσων, που ολοκληρώνουν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ανωτέρω ΜΕΑ δεν προλαβαίνουν να υλοποιηθούν εντός της ΠΠ 2014-2020 και προβλέπονται ως έργα phasing για την ΠΠ 2021-2027 (με την προϋπόθεση συμφωνίας με την ΕΕ).

E.1 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

E.1.1 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ θα δέχεται 150.200 τον/έτος εκ των οποίων:

- i) 128.200 tn/a συμμείκτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων συμμείκτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεκτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),
- ii) 22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). Η εν λόγω ΜΕΒΑ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η πρόταση υποβλήθηκε εντός του Β' τριμήνου του 2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6Ι.27.8.1.3 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων με προτεινόμενο προϋπολογισμό 68 εκατ. € και βρίσκεται στο στάδιο προ ένταξης.

E.1.2 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, συνολικά μέχρι 200.000 τον/έτος, συμπεριλαμβανομένων προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τριών Διαχειριστικών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Συνολικά θα υλοποιηθούν δύο (2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) και τρεις (3) Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) -Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας- που περιλαμβάνουν Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) με μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και κομποστοποίηση και τον αντίστοιχο χώρο ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Πιο αναλυτικά θα δημιουργηθούν:

- ΣΜΑ στην Κορινθία με δυναμικότητα 50.000 tn/ έτος και ΣΜΑ στην Αργολίδα με δυναμικότητα 34.000 tn/έτος
- ΟΕΔΑ Αρκαδίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 105.000 tn/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 1.975.000 m³.
- ΟΕΔΑ Μεσσηνίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 65.000 tn/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 1.240.000 m³.
- ΟΕΔΑ Λακωνίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 30.000 tn/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 565.000 m³.

Η σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 14.06.2018, υπήρξε όμως καθυστέρηση ενεργοποίησής της λόγω θεμάτων απαλλοτριώσεων. Τα θέματα αυτά έχουν επιλυθεί και εκτιμάται ότι εντός του έτους θα έχει γίνει η έναρξη των εργασιών υλοποίησης της μεταβατικής περιόδου, που είναι κρίσιμες για την Περιφέρεια και την αποφυγή προστίμων από τους ενεργούς και μη ΧΑΔΑ.

Παράλληλα είχε κατατεθεί Φάκελος Μεγάλου Έργου προς την ΕΕ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (που είναι ο ΕΦΔ για το έργο), στις 22.04.2020, ο οποίος όμως επεστράφη στις 15.06.2020 με παρατηρήσεις επί όλων των θεμάτων (Περιβαλλοντικών, CBA, κοινωνικοοικονομική ανάλυση, Κλιματική Αλλαγή, κ.λ.π.). Κατόπιν τούτου και μετά από συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και με ευθύνη της ΓΓ ΕΣΠΑ και του Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ) αποφασίστηκε η συνδρομή του Jaspers στην κατ'αρχή εξέταση της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται σε σχέση και με τις Κοινοτικές Οδηγίες και εφόσον η προσέγγιση είναι θετική στην περαιτέρω ενδελεχή εξέταση του φακέλου, εν τω συνόλω για την τελική υποβολή του για έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Ήδη έχει γίνει η 1^η συνάντηση Kick –Off με τους αρμοδίους και το Jaspers.

Ολοκληρώνοντας εκτιμάται ότι εντός του 2021, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη και ενεργοποίηση των ΜΕΑ που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο εδάφιο, την ενεργοποίηση της διαδικασίας δημοπράτησης των ΜΕΑ στην Αττική και την ομαλή εξέλιξη του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, θα έχουμε σε ενεργοποίηση και σημαντική εξέλιξη τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την Επικράτεια σε επίπεδο επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώνουμε δράσεις εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων. Παράλληλα προβλέπονται σε επόμενες προσκλήσεις να προωθηθούν δράσεις Πιλοτικών παρεμβάσεων για καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις για το “Pay as you throw”, καθώς και δράσεις προμήθειας εξοπλισμού λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (εκτός αυτών που συλλέγονται από τα ΣΕΔ) με ευθύνη και συντονισμό, κεντρικά, από τον Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ).

ΣΤ. 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξακολουθούν να έχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή τους (αξιολόγηση – δημοπράτηση – υλοποίηση) και οι κύριοι λόγοι είναι :

- ✓ Εξακολουθούν να μην έχουν την απαραίτητη ωριμότητα δράσεις βιοαποβλήτων και πράσινων σημείων και για αυτό τον λόγο δημιουργούνται προβλήματα και κατά την ένταξη και την προέγκριση δημοπράτησης. Για τους λόγους αυτούς εκδόθηκε η πρόσκληση στην ΤΒ.
- ✓ Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους ΦΟΔΣΑ (Ν.4555/18) δημιούργησε την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό φορέων και αρμοδιοτήτων σε κάποιες περιοχές, με καθυστέρηση στην αξιολόγηση των πράξεων,
- ✓ Οι προσδοκίες για τα Πράσινα Σημεία δεν επαληθεύθηκαν. Οι προτάσεις των Δήμων έπρεπε να προσαρμοσθούν στις προδιαγραφές ώστε να τύχουν αδειοδότησης, με τον ενδεδειγμένο χειρισμό στα θέματα κρατικών ενισχύσεων
- ✓ Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων απαιτούσε και απαιτεί την ύπαρξη αποδέκτη και για αυτό καθυστέρησε η έκδοση προσκλήσεων μέχρι την εντολή για «μεταβατική» λύση.
- ✓ Γενικά επειδή τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα και παραγωγή εσόδων, απαιτούν έλεγχο του ανταγωνισμού. Επειδή δε (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπως η παραγωγή ενέργειας) η προσέγγιση των δράσεων γίνεται στο πλαίσιο Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), διαδικασία που δεν ήταν γνωστή στους Δικαιούχους, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις, ιδίως στις παρεμβάσεις των Πράσινων Σημείων (ανωριμότητα προτάσεων – εθίγη σε προηγούμενο εδάφιο). Ήδη και μετά από κατευθύνσεις της ΕΥΚΕ και μετά από εμπειρία 3 και πλέον ετών (τόσο διάστημα χρειάστηκε η εκπόνηση της μελέτης από το ΥΠΕΝ, έγκρισής της και ενσωμάτωσης των δεδομένων στις νέες υποβολές), τα αντίστοιχα έργα έχουν δρομολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση η εξέταση κάθε πράξης διακριτά και όχι σε επίπεδο πρόσκλησης μόνον, εξελίχθηκε σε επιβραδυντικό παράγοντα.
- ✓ Λόγω επιβεβαίωσης της διαστασιολόγησης και εξορθολογισμού προϋπολογισμών δρομολογημένων έργων των ΠΕΣΔΑ

- ✓ Λόγω του ότι οι δράσεις των Δήμων συχνά βασίζονται στα δεδομένα τοπικών σχεδίων ή στις γενικότερες ανάγκες σε εξοπλισμό, δεν διαστασιολογούνται επαρκώς βάσει στόχων, συχνά αποτελούν μαξιμαλιστικές και μη ρεαλιστικές προτάσεις (π.χ. πολυάριθμοι κάδοι βιοαποβλήτων χωρίς διασφαλισμένο αποδέκτη)
- ✓ Λόγω (αναμενόμενης) ανωριμότητας των νέων δράσεων των ΠΕΣΔΑ που δημιουργεί επισφάλεια π/υ και απαιτεί εκτίμηση π/υ από μοναδιαίο κόστος, προσφορές προμηθευτών ή παρεμφερείς πράξεις.
- ✓ Λόγω απόκτησης γης για μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός παράγοντας του χρονοδιαγράμματος, ως βασική πρόδρομη ενέργεια βάσει και του Ν.4412/2016.
- ✓ Λόγω σημαντικής δυσκολίας των Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 (πληρότητα φυσικού αντικειμένου, ρεαλιστικότητα π/υ και χρονοδιαγράμματος, πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, βιωσιμότητα και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων, διαχειριστική ικανότητα, χρηματοοικονομική ικανότητα κλπ) και σε επόμενο στάδιο στην δημοπράτησή τους.
- ✓ Λόγω συχνών Προγραμματικών Συμβάσεων (διαχειριστική αδυναμία αρμοδίων)
- ✓ Λόγω συνεχών αλλαγών του Θεσμικού πλαισίου διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).
- ✓ Αναγκαιότητας επιβεβαίωσης προϋπολογισμών δημοπράτησης ειδικά στις περιπτώσεις εργασιών/εξοπλισμού με κατ' αποκοπήν τιμές (έρευνα αγοράς)

Ειδικά με το θέμα του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων έργων υπήρξαν καθυστερήσεις με τις συχνές τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 και την καθυστερημένη έκδοση των Πρότυπων ΤΔ. Παράλληλα η συμπερίληψη στα ΤΔ στερεών αποβλήτων νέων τεχνολογιών, αλλά και σύνθετων μεθόδων δημοπράτησης (Μελέτη – Κατασκευή με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, εφαρμογή του Άρθρου 86, Μικτές συμβάσεις με λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού, κ.λ.π.), προσέθεσε επί πλέον καθυστερήσεις μέχρι την εξοικείωση με τις ανωτέρω διαδικασίες των Δικαιούχων αλλά και της ΕΥΔ.

Επί πλέον τούτου με τον Ν. 4685/2020 στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων συγχωνεύθηκαν οι ήδη υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ (στο Νότιο Αιγαίο οι ΦΟΔΣΑ ταυτίζονταν με τους Δήμους – Νήσους) σε δύο Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή Νομικού Προσώπου Α.Ε. Αποτέλεσμα τούτου είναι η υποχρέωση προσαρμογών, αφενός μεν , στις ενταγμένες πράξεις, που επηρεάζει χρονικά και τις δημοπρατήσεις των αντίστοιχων έργων (που είχαν δρομολογηθεί με του πρώην ΦΟΔΣΑ), αφετέρου στις υπό αξιολόγηση και ένταξη Πράξεις με κυριότερη επίδραση στην επιλεξιμότητα του ΦΠΑ (ανάκτηση και μη επιλέξιμο λόγω Νομικού Προσώπου Α.Ε.). Ήδη οι Διαβαθμιδικοί Φορείς έχουν συσταθεί και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες (και με τροποποίηση των Αποφάσεων από την ΕΥΚΕ), ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων, άμεσα και απρόσκοπτα.

Τέλος η ΕΥΔ με σκοπό την αποφυγή επισφάλειας υλοποίησης κρίσιμων έργων στα απορρίμματα, αλλά και απορρόφησης των διαθέσιμων, για αυτά Πόρων, προχώρησε και εκπόνησε Risk Assessment με το οποίο κατηγοριοποιεί τις δράσεις των απορριμμάτων σε επισφαλείς για υλοποίηση ή όχι και προτείνει 3 σενάρια (Αισιόδοξο, Ρεαλιστικό, Απαισιόδοξο) που θα είναι οδηγός για τις περαιτέρω ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη και την δυναμική των δράσεων αλλά και τους ανασταλτικούς παράγοντες που οδηγούν στις καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. ΛΥΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 29 (βλ. ανωτέρω).

B2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 14 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 724,3. €:

Γ2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 21 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 742,5 εκατ. € εκ των οποίων 2 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 19 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2	109,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	2	45,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	2	126,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	1	13,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	12,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	2	43,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	3	66,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	1	239,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	2	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	11,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	1	4,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	1	27,7
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	21	742,5

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Λυμάτων: 102,51%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 49,05 %

Δ2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 88 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 1.016 εκατ. €, εκ των οποίων 20 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 68 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	20	227,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	6	28,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	18	113,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	4	11,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	2	9,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	9	47,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	24,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	11	49,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	6	443,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	2	11,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	11,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	5	30,3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	2	5,7
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	88	1.016,00
Ποσοστό επί του Άξονα		67,12%

Για την υλοποίηση των 88 πράξεων διαχείρισης λυμάτων προβλέπονται 174 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών για τα οποία η εξέλιξη της συμβασιοποίησης έχει ως εξής:

Διαχειριστική Αρμοδιότητα	Πλήθος κύριων υποέργων	Συμβασιοποιημένα έως 8/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2020	Αναμενόμενη νέα Συμβασιοποίηση έως 31/12/2021
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	39	18	3	21
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	10	4	0	5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	34	23	1	9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	7	2	0	5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	2	2	0	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	18	12	1	3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	3	2	0	1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	27	16	3	4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	13	2	0	8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	3	3	0	0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	6	2	0	*
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	9	4	0	4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	3	1	1	1
ΣΥΝΟΛΟ	174	91	9	61

*Τα δύο ενταγμένα έργα διαχείρισης λυμάτων διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που αφορούν στους οικισμούς Γ' Προτεραιότητας Αγιάσου και Πολυχνίου, προβλέπεται να απενταχθούν από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να ενταχθούν στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων στην παρούσα φάση, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 79 πράξεων στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020. Εννέα (9) πράξεις εκτιμώμενης δαπάνης 403 εκατ. € προβλέπεται να ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δύο Μεγάλα Έργα διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Β' Προτεραιότητάς της Αττικής, διαχειριστικής αρμοδιότητάς της ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής (βλ. κατωτέρω).

Νέες εντάξεις

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ/ΠΕΠ (εκχωρήσεις), έχουν ενταχθεί ή προγραμματίζεται να ενταχθούν έργα στους Άξονες Προτεραιότητας 14 και 14B του Προγράμματος που αφορούν σε τουλάχιστον 176 οικισμούς Α', Β' και Γ' Προτεραιότητας σε όλη τη χώρα, πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Εθνικό και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Λυμάτων, σύμφωνα και με σχετική συμφωνία με την Ε. Επιτροπή. Από αυτούς:

Α. ΕΡΓΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Με την ένταξη των 20 πράξεων διαχείρισης λυμάτων διαχειριστικής αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Πρόγραμμα, υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 14 υποδομές που αφορούν σε 33 οικισμούς Γ' Προτεραιότητας .

Επιπλέον και στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν ήδη υποβληθεί και αξιολογούνται συνολικά 6 προτάσεις έργων, συνολικού Π/Υ ΣΔΔ 34,3

εκατ. €. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο ακόμα οικισμοί Γ΄ Προτεραιότητας των 176 προαναφερόμενων οικισμών

Εκτιμάται μία (1) νέα ένταξη έως τέλους 2020 συνολικού π/υ 4,3 εκατ. €. Το εν λόγω έργο αφορά σε έναν (1) Οικισμό Γ΄ Προτεραιότητας.

B. ΕΡΓΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΠΕΠ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ)

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ (εκχώρηση) του ΑΠ 14, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα σε 5 Non-Compliant οικισμούς Β΄ και 2 Non-compliant οικισμούς Α΄ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής καθώς και σε 63 Non-Compliant οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας σε όλη τη χώρα, πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με αυτούς καλύπτεται η υποχρέωση της χώρας για συγχρηματοδότηση από τις εκχωρήσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 71 οικισμών Α΄, Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας, πλην του έργου στο οικισμό της Σιάτιστας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται, σε επόμενη φάση, να μεταφερθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Πέραν αυτών υπάρχει δυνατότητα, με την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων λόγω εκπτώσεων συμβασιολογημένων έργων, να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και έργα που αφορούν στους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (α) «Καναλάκι» στην Περιφέρεια Ηπείρου και (β) «Τυχινό» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ανάλογα με την ωριμότητά τους.

Ε.2.9 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Το Μεγάλο Τμηματοποιημένο Έργο της **συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων περιοχής Κρωπίας – Παιανίας (Φάση Β΄)** είναι πλήρως συμβασιολογημένο και εκτελείται. Εξετάζεται η αξιοποίηση της ΕΕΛ, μετά από επέκτασή της, προκειμένου να οδηγηθούν σε αυτήν τα λύματα του Δήμου Σαρωνικού (παραλιακό μέτωπο). Το έργο θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.
2. Το Μεγάλο έργο για **Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)** περιλαμβάνει τις εργασίες:
 - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 51.000 ικ (Φάση Α1)
 - 185 km δίκτυο αποχέτευσης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο)
 - 17 Αντλιοστάσια
 - 2,2 km αγωγού διάθεσης εκροής (1,0 km υποθαλάσσιος αγωγός).
 - Σταθμός παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον αγωγό εκβολής

Αναμένεται να υποβληθούν άμεσα τα τεύχη δημοπράτησης για τα υποέργα της κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα και του Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του έργου.

Το έργο αναμένεται να συμβασιολογηθεί στο σύνολό του έως το τέλος του 2021 (δίκτυα αποχέτευσης) ή τις αρχές του 2022 (ΕΕΛ), ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing.

Ο φάκελος για το εν λόγω Μεγάλο Έργο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12/10/2020) και αναμένεται έγκρισή. Για την υποβολή του φακέλου έχει γίνει εκτενής συνεργασία με JASPERS. Έχει δοθεί σχετικό Completion Note χωρίς σημαντικές επισημάνσεις. Εντούτοις, υπάρχουν πρόσθετες ερωτήσεις από τη DG ENV προς συζήτηση.

3. Το Μεγάλο Έργο **Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας** περιλαμβάνει τις εργασίες:
 - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 135.000 ικ (Φάση Α1)

- Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 410 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 355 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών.
- 23 Αντλιοστάσια
- Αγωγός διάθεσης 6,0 km εκ των οποίων 2,2 km υποθαλάσσιος αγωγός.

Οι κύριες εργολαβίες του έργου που αφορούν στην κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας Πικερμίου αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2021, ενώ προς το παρόν εκτελούνται οι απαλλοτριώσεις.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing.

Για το εν λόγω Μεγάλο Έργο εκδόθηκε η υπ' αριθ. C(2020) 4877 final /15-7-2020 Απόφαση Έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣΤ. 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας εφαρμογής του Άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 (κυρίως για έργα ΕΕΛ) και λόγω συνεχών τροποποιήσεων του ίδιου Νόμου. Ήδη τα θέματα αυτά έχουν λυθεί.

Παράλληλα έχει συσταθεί Επιτροπή η οποία στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, της ΕΥΘΥ και της ΕΥΣΕ, η οποία έχει ετοιμάσει Τυποποιημένα Τεύχη δημοπράτησης για τα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το σύστημα δημοπράτησης Μ-Κ και χαμηλότερη τιμή. Επιδιώκεται η υποστήριξη των Δικαιούχων κατά τη δημοπράτηση των εν λόγω έργων, με εφαρμογή οριζόντιων κανόνων και προδιαγραφών, με ταυτόχρονη παροχή διευκρινίσεων σε άρθρα της Νομοθεσίας, που άπτονται του ανωτέρω θεματικού αντικειμένου.

1. Αδυναμία δικαιούχων: Καθυστερήσεις που εντοπίζονται στην αδυναμία ανταπόκρισης των δικαιούχων των έργων σε ότι αφορά στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, στην υλοποίηση και την επίβλεψη των έργων με αποτέλεσμα την χρονική παράταση των εργολαβιών.
2. Καθυστερήσεις λόγω δικαστικών εμπλοκών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς.
3. Καθυστερήσεις κατά την διαγωνιστική διαδικασία λόγω αδυναμίας και μη τεχνογνωσίας των μελών των Επιτροπών διαγωνισμού, από την στιγμή που ο Ν. 4412/2016 ορίζει ότι αυτά προκύπτουν από κλήρωση με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στο εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο. Παράλληλα σε περιοχές με μεγάλη γεωγραφική διασπορά (Νότιο Αιγαίο) υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στον τόπο διαγωνισμού με μετάβαση από νησί σε νησί.
4. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες απόκτησης γης (απαλλοτριώσεις).
5. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
6. Εφαρμογή Ν. 4412/2016 ως προς την αντιμετώπιση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. Από αυτό προκύπτουν μεγάλες εκπτώσεις κυρίως σε αποχετευτικά δίκτυα και σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι τεχνικές μελέτες, οδηγούμαστε σε μη ολοκλήρωση των έργων ή σε ολοκλήρωση με σημαντική επιβάρυνσή τους, λόγω σύναψης ΣΣΕ.
7. Καθυστερήσεις λόγω της Πανδημίας Covid-19 (διακοπές εργασιών, καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης κλπ).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3.Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δii και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 30 και 20 (βλ. ανωτέρω).

B3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 324 εκατ. €:

Γ3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 218,4 εκατ. €

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: 67,12%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 14,42%

Δ3. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 101 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 265,4 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε επτά (7) κατηγορίες δράσεων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΡΓΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ	7	27,2
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	10	92,4
ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ	2	0,9
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	6	40,8
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΕ	2	7,9
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	71	85,9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ	3	10,3
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	101	265,40
Ποσοστό επί του Άξονα		17,53%

Για την υλοποίηση των 101 πράξεων διαχείρισης υδατικών πόρων, προβλέπονται 147 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών - επιχορήγησης για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ εκ των οποίων:

- 96 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 10 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2020.
- 31 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν μετά το 2020.

Επισημαίνεται, ότι από τις παραπάνω δράσεις, οι 11 δράσεις που αφορούν ειδικότερα στην παρακολούθηση ποιότητας και επάρκειας υδατικών πόρων (6 δράσεις), στην Θαλάσσια στρατηγική (2 δράσεις) προβλέπεται να υλοποιηθούν εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ.

Τέλος επισημαίνεται η κρισιμότητα της δημοπράτησης της 2^{ης} Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΑΠ, που απαιτείται λόγω υποχρέωσης βετούς επικαιροποίησής τους.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.

Νέες εντάξεις

Δεν προβλέπεται νέα ένταξη έως τέλους 2020 για τα 2 εναπομείναντα υποβληθέντα έργα για την Ύδρευση της Τανάγρας και του Άργους – Ναυπλίου έχουν διαχειριστικά προβλήματα, προβλέπονται όμως εντάξεις έργων ύδρευσης – αφαλάτωσης Π/Υ περίπου 200Μ€ σε συνέχεια πρόσκλησης που πρόκειται να εκδοθεί αρχές Ιανουαρίου του 2021. καθώς και του έργου της Ύδρευσης Κέρκυρας (ως αναλύεται κατωτέρω).

E.3 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

ΣΤ.3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απαιτήθηκε ομογενοποίηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες. Για την υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης των υποέργων αυτών η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ απέστειλε στους Δικαιούχους οριζόντιες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την διευκρίνιση και την επίλυση τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων, προκειμένου οι διακηρύξεις των έργων αυτών να είναι αποδεκτές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αλλά και να τυγχάνουν ευρείας συμμετοχής ενδιαφερομένων.

Σχετικά με το έργο «Ύδρευση Κέρκυρας» αυτό δεν είναι πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων με πρόβλεψη να υλοποιηθεί στην επόμενη ΠΠ 2021-2027. Εν τούτοις για να λυθούν άμεσα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας παρέμειναν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρεμβάσεις κυρίως για την Πόλη της Κέρκυρας. Τελικά μετά την αναθεώρηση του προγράμματος το ανωτέρω έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στην στοχοθεσία του. Παρά όλα αυτά παραμένει εν δυνάμει για ένταξη (λόγω δυνατότητα υπερδέσμευσης) και σε περίπτωση που εξελιχθεί ομαλά η υλοποίησή του μπορεί να επανυπολογισθεί στο κλείσιμο του προγράμματος (κατόπιν ανάλογης αναθεώρησης), άλλως θα υλοποιηθεί και αυτό μαζί με το Μεγάλο Έργο στην ΠΠ 2021-2027. Ήδη η μελέτη των δικτύων ύδρευσης προς την πόλη της Κέρκυρας έχει Π.Ο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4. Βιοποικιλότητα

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας diii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 32 (βλ. ανωτέρω).

B4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 42 εκατ. €.

Γ4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 Προσκήσεις, συνολικής ΣΔΔ 42 εκατ. € :

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Βιοποικιλότητας: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 2,77%

Δ4. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
28	37,9	18,2	0,5
Ποσοστό επί του Άξονα	2,50%	1,20%	0,03%

Στις 28 ενταγμένες πράξεις περιλαμβάνονται 27 πράξεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και η πράξη για την Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Για την υλοποίηση των 28 πράξεων βιοποικιλότητας, προβλέπονται 38 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών - επιχορήγησης για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ εκ των οποίων:

- 25 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 13 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.).

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει μία (1) ένταξη έως τέλους 2020 εκτιμώμενου π/υ 0,9 εκατ. € κι έτσι να ολοκληρωθεί η ένταξη και των 28 υφιστάμενων φορέων. Από τους 8 νεοσύστατους προ διετίας, υπέβαλαν πρόταση οι 6. Μετά την πρόσφατη ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ και την κατάργηση των ΦΔΠΠ ως υφίσταντο μέχρι τώρα, θα γίνει μετάβαση σε νέο πλαίσιο ένταξης στην κεντρική δομή, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι αντίστοιχες προσαρμογές των Αποφάσεων ένταξης των 28 ΦΔΠΠ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

Δ.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Βιοποικιλότητας

ΣΤ.4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση της πρόσκλησης για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) επειδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 δεν είχε ολοκληρωθεί από το αρμόδιο ΥΠΕΝ ο σχετικός Ν.4519/2019, που αφορά στις δομές διαχείρισης των περιοχών NATURA και τις αρμοδιότητές τους. Σε αυτόν ορίζονται τελικά 36 ΦΔΠΠ – 28 παλαιοί και 8 νέοι.

Ήδη ολοκληρώνεται η ένταξη των 28 παλαιών ΦΔΠΠ στο Πρόγραμμα.

Παράλληλα υπάρχει νέα καθυστέρηση με την σύσταση της νέας δομής του ΟΦΥΠΕΚΑ που αλλάζει το μοντέλο διακυβέρνησης των περιοχών Natura 2000 και το μεταφέρει στην νέα δομή, ήτοι από τους 36 ανεξάρτητους διοικητικά ΦΔΠΠ (28 παλαιούς και 11 νέους) οδηγούμαστε σε 1 κεντρική δομή που είναι αρμόδια για τον Συντονισμό των ΦΔΠΠ και διαθέτει 24 «αντένες» ανά την Επικράτεια.

Στην παρούσα φάση γίνονται ενέργειες ενεργοποίησής του (ΔΣ, Υπηρεσίες, στελέχωση προσωπικού, κ.λ.π.) και μετά θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για την περαιτέρω τροποποίηση και προσαρμογή του υφιστάμενου καθεστώτος στο νέο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 5. Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα δίν και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 33 (βλ. ανωτέρω)

Β5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις ΣΔΔ: 55,5 εκατ. €.

Γ5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 3 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 46,8 εκατ. €:

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης: 78,92%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 3,09%

Δ5. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
60	67,1	23,3	8,6
Ποσοστό επί του Άξονα	4,43%	1,54%	0,57%

Για την υλοποίηση των 60 πράξεων αστικής αναζωογόνησης, προβλέπονται 76 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 41 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 2 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2020
- 33 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν μετά το 2020.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται η ένταξη έως τέλους 2020 1 έργου εκτιμώμενου π/υ 1,3 εκατ. Ευρώ.

Επιδιώκεται να ενταχθούν στον ΑΠ 14 νέα έργα αστικής αναζωογόνησης συνολικού εκτιμώμενου Π/Υ 15 εκατ. € ΣΔΔ.

Ε.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Αστικής Αναζωογόνησης

ΣΤ.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στις λοιπές παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος καταγράφεται σχετική ανωριμότητα.

Z. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π. 14

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ14 για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
14	ΤΣ		F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	1.513.668.795,00	306.241.419,76	20,2%
14	ΤΣ		K394 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		48	
14	ΤΣ		K395 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		176	
14	ΤΣ		CO17 - Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	882.536,00	25.786,00	2,9%
14	ΤΣ		CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	429.042,00	12.530,00	2,9%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	150,5	120,4
Περιφέρειες σε Μετάβαση	79,0	63,2
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	142,2	113,8
ΣΥΝΟΛΟ	371,7	297,4

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 7,99%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
		27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Η διαθέσιμη υπερδέμευση του ΑΠ 14B ανέρχεται σε 487,3 εκατ. €.

Ο Άξονας - με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα - περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 Θεματικές κατηγορίες (Λύματα, Απορρίμματα).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 5 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 296,5 εκατ. €, οι οποίες αναλύονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	96,5	55,5	14,93%
Λύματα	275,2	241,0	64,84%
ΣΥΝΟΛΟ	371,7	296,5	79,77%

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 79,77%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	4	50,3	13,53%
Λύματα	1	232,5	62,55%
ΣΥΝΟΛΟ	5	282,8	76,08%

Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 282,8 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 95,38%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 76,08%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΠ	Αρ.	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εκατ. €)	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Απορρίμματα		2	34,4	5,2	4,9
	ΠΜ	1	29,1	0,0	0,0
	ΠΑΠ	1	5,3	5,2	4,9
Λύματα		52	282,1	216,0	160,0
	ΛΑΠ	33	183,4	157,4	119,8
	ΠΜ	18	71,8	46,8	32,7
	ΠΑΠ	1	26,9	11,8	7,5
ΣΥΝΟΛΟ		54	316,5	221,2	164,9
Ποσοστό επί του Άξονα			85,16%	59,52%	44,37%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Για την υλοποίηση των 52 τμηματοποιημένων πράξεων διαχείρισης λυμάτων προβλέπονται 120 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 107 υποέργα είναι ήδη συμβασιοποιημένα
- 13 υποέργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2020

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.

Για την υλοποίηση των 2 πράξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλέπονται 2 κύρια υποέργα κατασκευών – προμηθειών εκ των οποίων:

- 1 υποέργο είναι ήδη συμβασιοποιημένο
- 1 υποέργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του 2021.

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχετικών ενταγμένων έργων, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Νέες εντάξεις

Έργα διαχείρισης λυμάτων

Με την ένταξη των 52 πράξεων διαχείρισης λυμάτων διαχειριστικής αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Πρόγραμμα, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14B υποδομές που αφορούν σε 69 οικισμούς Γ' Προτεραιότητας

Δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση να ενταχθούν στον ΑΠ 14B νέα έργα διαχείρισης λυμάτων.

Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για ένα έργο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμου Άνδρου, το οποίο είναι υπό αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών προσκλήσεων έχουν ήδη υποβληθεί και αναμένονται προτάσεις Π/Υ ΣΔΔ 51,1 εκατ. €, για νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ), έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), καθώς και δημιουργίας Πράσινων Σημείων.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισχύουν όσα αναλυτικά παρουσιάζονται στα Οριζόντια Θέματα του ΑΠ14 ανωτέρω για τα έργα διαχείρισης λυμάτων για όσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόδος (μέχρι 31/12/2019) επίτευξης των στόχων των δεικτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ14B για το έτος 2023, έχει ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Τελικός στόχος (2023)	Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2019	Κάλυψη στόχου (%)
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	150.522.041,00	115.024.883,26	76,4%
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	78.969.297,00	30.121.902,09	38,1%
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	142.204.834,00	9.562.036,83	6,7%
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός		1	
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K395 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		66	
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	K395 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		31	
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K395 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		1	
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4412 - Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	18.600,00	18.600,00	100,0%
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	135.000,00	6.450,00	4,8%
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	103.418,00	3.350,00	3,2%
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	101.415,00	0	0,0%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
<i>Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες</i>	16,1	12,9
<i>Περιφέρειες σε Μετάβαση</i>	6,2	5,0
<i>Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες</i>	4,3	3,4
ΣΥΝΟΛΟ	26,6	21,3

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,57%

Η διαθέσιμη υπερδέμευση του ΑΠ 15 ανέρχεται σε 31,9 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 26,6 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, ομαδοποιήθηκαν οι Δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας ώστε οι πόροι του ΑΠ15 (ΕΤΠΑ των 3 κατηγοριών Περιφερειών) να αξιοποιούνται πλέον αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση οριζοντίων δράσεων (όπως αναθεώρηση, αξιολόγηση ΕΠ, επικοινωνία, λειτουργικές ανάγκες, σύμβουλοι, κλπ) για την υποστήριξη των δομών διαχείρισης, δηλαδή της Διαχειριστικής Αρχής και των Επιτελικών Δομών.

Έχουν παραμείνει στο ΑΠ15 μόνο τρεις πράξεις υποστήριξης δικαιούχων του τομέα περιβάλλοντος, βάσει προγενέστερου προγραμματισμού, οι οποίες είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Στο μέλλον όλες οι δράσεις που αφορούν σε υποστήριξη δικαιούχων θα καλύπτονται από τον ΑΠ16.

Έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 17,6 εκατ. €. Από αυτές:

- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής
- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής
- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν σε υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Αρμόδιων Υπουργείων Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Τρεις (3) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη φορέων: Μία (1) αφορά σε φορείς του τομέα Μεταφορών και δεν έχει αξιοποιηθεί και δυο (2) αφορούν σε φορείς του τομέα Περιβάλλοντος (στις οποίες εντάχθηκαν 3 πράξεις)

Παραμένουν ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, πληροφόρηση & επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής και υποστήριξη λειτουργίας Επιτελικών Δομών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για μελλοντικές εντάξεις για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
14	17,0	8,1	6,0
Ποσοστό επί του Άξονα	64,12%	30,57%	22,60%

Σε ότι αφορά στις 14 εντάξεις :

- Έξι (6) αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 8,9 εκ.€
- Δύο (2) αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 2,9 εκ.€
- Τρεις (3) αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Αρμόδιων Υπουργείων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 3,1 εκ.€
- Τρεις (3) αφορούν στην υποστήριξη φορέων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 2,1 εκ.€ - Θα αφαιρεθούν από τον ΑΠ15 σε μελλοντική Αναθεώρηση προκειμένου να ενσωματωθούν στον ΑΠ 16

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Επιδιώκεται να ενταχθούν στον ΑΠ15 νέα έργα ή να τροποποιηθούν υφιστάμενες Αποφάσεις Ένταξης (με αντίστοιχη αύξηση της ΣΔΔ) που θα αφορούν :

Α. Στην on going υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ, για τις κάτωθι ανάγκες:

- προμήθειες Η/Υ, Περιφερειακών και Λογισμικού
- παροχή Υπηρεσιών (ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού, εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, υπηρεσίες συμβούλων, δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ελέγχους)
- λειτουργικά έξοδα

Β. Στην on going υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτελικών Δομών αλλά και

Γ. Στην προετοιμασία των ΕΠ της ΠΠ 2021-2027 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 2^η Εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 (ΕΥΣΣΑ Α.Π. 125192/25.11.2020).

Σύμφωνα με αυτή, από πόρους ΤΒ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υποστηρίζεται η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027:

- Υποδομών Μεταφορών
- Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή

αλλά και οι αρχές που αναλαμβάνουν τη συγγραφή των Προγραμμάτων :

- Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
- Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν καταγράφονται οριζόντια θέματα προς επίλυση.

Οι πόροι του ΑΠ15 θα αξιοποιηθούν σταδιακά για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των Επιτελικών Δομών, έως 31/12/2023, με αξιοποίηση και της δυνατότητας διασφαλισμένης υπερδέσμευσης για τις απαιτούμενες εντάξεις.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΣ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 68,8 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 58,5 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,48%

Η διαθέσιμη υπερδέμευση του ΑΠ 16 ανέρχεται σε 82,6 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 14η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 60,8 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 83,37 %

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 8 εκατ. €.

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, ομαδοποιήθηκαν οι Δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας ώστε οι πόροι του ΑΠ16 να αξιοποιούνται πλέον αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ωρίμανση έργων και στην υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί 23 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 61,5 εκατ. €.

Από αυτές:

- Δεκατέσσερις (17) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, εκ των οποίων μία (1) για φορείς του τομέα Μεταφορών και δεκαέξι (16) για τους φορείς του τομέα Περιβάλλοντος.
- Τέσσερις (4) προσκλήσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των ΕΦΔ και των φορέων του τομέα Περιβάλλοντος και η μία (1) στον τομέα Μεταφορών.
- Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων, μία (1) του τομέα υποδομών μεταφορών και μία (1) του τομέα Περιβάλλοντος.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 101,09%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 89,33%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
51	31,0	17,5	8,2
Ποσοστό επί του Άξονα	44,98%	25,41%	11,95%

Σε ότι αφορά στις 51 εντάξεις :

- Σαράντα έξι (46) αφορούν στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 27,6 εκ.€

- Τέσσερις (4) αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των ΕΦΔ και των φορέων του τομέα Περιβάλλοντος, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 2,8 εκ.€
- Μια (1) αφορά στην ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 0,6 εκ.€

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα

Νέες εντάξεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και τη σχετική καταγραφή αναγκών των δικαιούχων, επιδιώκεται να ενταχθούν τα έτη 2021 και 2022 δράσεις υποστήριξης τους, τόσο για ενταγμένα και υπό ένταξη έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και για έργα της ΠΠ 2021-2027:

A) Των δικαιούχων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, όπως

- Εκπόνηση της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης
- Εκπόνηση του Γενικού σχεδίου Μεταφορών Αττικής του ΟΑΣΑ
- Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για (α) εν εξελίξει και νέα έργα της, (β) προετοιμασία της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου για 8 Μεγάλα Έργα της επόμενης ΠΠ 2021-2027
- Σύμβουλοι υποστήριξης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) για τη υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην ωρίμανση των μελετών και στην εξέλιξη των διαγωνισμών, με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) στον ΒΟΑΚ
- Σύμβουλοι υποβοήθησης του ΟΣΕ για την διερεύνηση της αναβάθμισης των βασικών σιδηροδρομικών αξόνων της χώρας
- Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών ΣΤΑΣΥ για έργα προς προς ένταξη στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027 (π.χ. Μεγάλο Έργο της αναβάθμισης των συρμών ΗΣΑΠ, έργο υπογειοποίησης ή την ανακαίνιση της γραμμής Φάληρο – Πειραιάς, Τεχνική Επίσκευαστική Βάση)
- Προμήθεια Λογισμικών στην Αττικό Μετρό Α.Ε.
- Μελέτες ωρίμανσης έργων τομέα Μεταφορών για την ΠΠ 2021-2027 (εφόσον απαιτηθεί)

B) Των δικαιούχων του τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος, όπως

- Μελέτες ωρίμανσης νέων έργων του τομέα Περιβάλλοντος για την ΠΠ 2021-2027 (διαχείρισης στερεών αποβλήτων, λυμάτων, ύδρευσης – αφαλάτωσης, αστικής αναζωογόνησης, παρεμβάσεων στο κτήμα Τατοΐου, αποκατάστασης του Πεντελικού Όρους, άλλες)
- Μελέτες για αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και διάβρωσης ακτών
- Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας των Μονάδων θερμικής ξήρανσης
- Διενέργεια ελέγχων ρύπανσης εδάφους, υπογείων υδάτων στην πυρόπληκτη περιοχή στο ΜΑΤΙ Αττικής
- Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη μετεξέλιξη των έργων τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή
- Σύμβουλοι Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν καταγράφονται οριζόντια θέματα προς επίλυση. Οι πόροι του ΑΠ15 θα αξιοποιηθούν σταδιακά για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των Επιτελικών Δομών, έως 31/12/2023, με αξιοποίηση και της δυνατότητας διασφαλισμένης υπερδέσμευσης για τις απαιτούμενες εντάξεις.

IV. Τμηματοποιημένα (Phasing) έργα από την ΠΠ 2007-2013

Από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προβλέπεται ότι θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 2.207,5 εκατ. € (αντιστοιχούν στο 47,5 % της ΣΔΔ του Προγράμματος), για την ολοκλήρωση 107 έργων των οποίων η υλοποίηση είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. (ΕΠ-ΕΠ, ΕΠ-ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ). Εννέα (9) του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και 98 του Τομέα Περιβάλλοντος.

Η κατάσταση ανά τομέα έχει ως ακολούθως:

A. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει **εννέα (9)** τμηματοποιημένα έργα (Phasing), για την ολοκλήρωση των οποίων θα διατεθούν πόροι ύψους **1.467,3 εκατ. €** (ΣΔΔ) που καλύπτουν το 60,8% του Τομέα

Τα έργα αυτά προέρχονται::

- Πέντε (5) έργα από το ΕΠ- ΕΠ (2007-2013)

Εξ' αυτών τα τρία (3) είναι και μεγάλα έργα και τα δύο (2) συνήθη.

Και για τα πέντε έργα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ήδη έχουν περαιώσει την κατασκευή του Φυσικού Αντικειμένου ένα μεγάλο έργο και ένα σύννηθες (α/α 2 «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» και α/α 3 «Παράκαμψη Μακρακώμης» του πίνακα τμηματοποιημένων έργων). Στα υπόλοιπα τμηματοποιημένα έργα συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2023.

- Από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (2007-2013) : Δύο (2) έργα

Πρόκειται για τα μεγάλα έργα που αφορούν στην κατασκευή της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς Καλαμαριά.

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης τους στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Β' τρίμηνο του 2023.

- Από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007-2013) : Ένα (1) έργο

Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ από το Χαϊδάρι μέχρι τον Πειραιά.

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022.

- Από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (2007-2013) : Ένα (1) έργο

Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή του 3α τμήματος του Λιμένα Πατρών.

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει περαιωθεί η κατασκευή του φυσικού αντικείμενου.

Β. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια, κατά το κλείσιμο των Προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013 είχαν δηλωθεί ως τμηματοποιημένα συνολικά 101 έργα περιβάλλοντος (94 από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ και 7 από τα ΠΕΠ). Εξ αυτών:

- **98 έργα** έχουν ενταχθεί στο **ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** 2014-2020, με αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση της Β' φάσης τους ύψους **740,2 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **34,4 %** των πόρων του Τομέα.
- Ένα (1) έργο διαχείρισης λυμάτων στην Κρήτη, που αφορά σε οικισμούς Δ' προτεραιότητας (Κοκκίни Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα ολοκληρωθεί από εθνικούς πόρους
- Ένα (1) αντιπλημμυρικό έργο (το με α/α 7 στον Πίνακα, «Ρέμα Ξηριά Κρωπίας») έχει ήδη ενταχθεί και θα ολοκληρωθεί με πόρους ΕΤΠΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
- Ένα (1) έργο διαχείρισης απορριμμάτων (το με α/α 10 στον Πίνακα, «ΧΥΤΑ Νάξου») είχε ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους πριν την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στο Πρόγραμμα

Τα **98** τμηματοποιημένα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, αναλύονται θεματικά στις παρακάτω κατηγορίες:

- α. 79 έργα διαχείρισης λυμάτων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες. Ειδικότερα, 61 έργα διαχείρισης λυμάτων υλοποιούνται υπό τη διαχειριστική αρμοδιότητα του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 14 και 14B του Προγράμματος, ενώ από τα υπόλοιπα 18 έργα υλοποιούνται υπό τη διαχειριστική αρμοδιότητα των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Προγράμματος.
- β. 5 έργα υδρεύσεων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες.
- γ. 11 έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες.
- δ. 1 έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (Πράσινη Γειτονιά) ήδη ενταγμένο
- ε. 2 έργα τηλεθέρμανσης εκ των οποίων το ένα είναι μεγάλο έργο (Τηλεθέρμανση Φλώρινας). Και τα δύο έργα έχουν ήδη ενταχθεί.

IV Πίνακας Phasing Έργων Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ

A. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27/07/2020

ΠΠ 2007-2013									ΠΠ 2014-2020								
A/A	ΕΠ 2007-2013	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΔΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΠ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔΔ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΕΠ - ΕΠ	482187	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΦΑΣΗ Α'	οικ.1041 / 30-01-2017	5.557.369,64	100,00%	5.557.369,64	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003048	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΦΑΣΗ Β'	οικ. 16081 / 22-12-2016	2480 / 12-03-2020	17.143.014,97	100,00%	17.143.014,97	Ολοκληρώθηκε το phasing τμήμα της Πράξης (4,2χλμ), σε εξέλιξη η κατασκευή του τελευταίου 1,1χλμ
2	ΕΠ - ΕΠ	525873	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.4.5) - ΦΑΣΗ Α'	π.ε. 15018 / 17-02-2017	81.324.446,91	86,54%	70.378.176,36	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002779	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.4.5) - ΦΑΣΗ Β'	οικ. 15380 / 14-12-2016	6103 / 24-06-2019	29.374.624,54	86,54%	25.420.800,08	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
3	ΕΠ - ΕΠ	355716	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Α'	οικ.839 / 26-01-2017	4.137.238,23	100,00%	4.137.238,23	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001297	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β'	οικ. 7622 / 29-06-2016	11667 / 20-12-2019	21.284.147,34	100,00%	21.284.147,34	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
4	ΕΠ - ΕΠ	525880	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Α'	3564 / 22-03-2017	78.856.335,52	100,00%	78.856.335,52	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5030471	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Β'	5072 / 27-06-2018	-	142.088.928,56	100,00%	142.088.928,56	Η εργολαβία των υπολειπόμενων εργασιών υπεργολαγή στις 30/11/2020
5	ΕΠ - ΕΠ	377755	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (ΦΑΣΗ Α')	οικ.4656 / 24-03-2017	110.192.605,73	83,96%	92.517.711,77	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'	15962 / 21-12-2016	οικ. 5209 / 30-05-2019	60.846.083,52	83,96%	51.086.371,72	Σε εξέλιξη
6	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	448235	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΑΣΗ Α'	3176 / 08-03-2017	30.257.542,95	76,64%	23.189.380,92	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002742	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β'	16034 / 22-12-2016	οικ.11982 / 06-11-2017	508.729.603,83	76,64%	389.890.368,38	Σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η δημοπράτηση των Η/Μ συστημάτων και των επιπλέον συρμών
7	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	525779	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΗ Α'	3872 / 14-03-2017	79.923.892,09	76,64%	61.253.670,90	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003758	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β'	16035 / 22-12-2016	οικ. 5520 / 09-07-2018	661.195.560,81	76,64%	506.740.277,80	Σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η δημοπράτηση των επιπλέον συρμών
8	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	465403	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α'	3288 / 08-03-2017	290.625.586,46	74,76%	217.271.688,44	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002859	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΦΑΣΗ Β'	15642 / 16-12-2016	οικ.4468 / 17-05-2019	395.028.050,55	74,76%	295.322.970,59	Σε εξέλιξη
9	ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ	495086	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ - ΦΑΣΗ Α1'	13461 π.ε. / 08-03-2017	33.067.747,75	100,00%	33.067.747,75	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001515	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ – ΦΑΣΗ Α2'	15381 / 14-12-2016	11659 / 20-12-2019	18.282.988,68	100,00%	18.282.988,68	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
ΣΥΝΟΛΟ					713.942.765,29		586.229.319,53		ΣΥΝΟΛΟ				1.853.973.002,80		1.467.259.868,12		

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ

B. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ														
Π.Π. 2007 -2013						Π.Π. 2014 -2020								
Α/Α	ΕΠ 2007-2013	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	ΣΔΔ		ΕΠ	MIS ή ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
		ή ΚΟΠ											ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
1	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΚΟΠ 46	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ (ΛΥΜΑΤΑ)	79	253.772.390		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ε.Σ. 29	ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Β/Γ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ	61	381.723.873	15	97	17
							ΥΜΕΠΕΡΑΑ /ΕΦΔ ΠΕΠ	Ε.Σ. 29		17	143.009.316	2	30	12
							2	ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	303337	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - Α΄ ΦΑΣΗ	1	41.644.904		ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΦΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
3	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΚΟΠ 45	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)	5	54.861.744		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ε.Σ. 30	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	5	33.027.936	1	5	2
4	ΕΠΠΕΡΑΑ	349325	ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	1	416.226		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001870	ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ	1	4.901.240			1
5	ΕΠΠΕΡΑΑ	390247	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1	2.904.966		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1	2.142.979		4	
6	ΕΠΠΕΡΑΑ	390460	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	1	1.149.075		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003888	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	1	40.168.312		1	4
7	ΕΠΠΕΡΑΑ	355562	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1	471.433		ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	5002655	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
8	ΕΠΠΕΡΑΑ	370720	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ	1	654.223		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ	1	8.095.135		4	1
9	ΕΠΠΕΡΑΑ	376052	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1	253.634		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση	1	16.524.680		1	
10	ΕΠΠΕΡΑΑ	372944	ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ	1	4.865.838		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5010480	ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ	Ολοκληρώθηκε με εθνικούς πόρους.	2.883.232			
11	ΕΠΠΕΡΑΑ	423762	ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	1	1.441.401		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5010484	ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	1	5.293.393	1		

12	ΕΠΠΕΡΑΑ	448269	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1	2.328.427		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1	8.435.072			1
13	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	215826	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Α'	1	387.989		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003948	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Β'	1	3.449.844	1		
14	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	374213	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	96.002		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5004007	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	14.760.461		1	3
15	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	215830	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Α'	1	7.480.277		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003944	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Β'	1	4.866.302		1	
16	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	346611	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	2.028.076		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003338	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	10.856.671		1	3
17	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	374334	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	3.013.500		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003967	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	1.687.680		1	
18	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	302365	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	498.118		ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5004118	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	4.907.533		1	1
19	ΕΠΠΕΡΑΑ	464962	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	1	296.215		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	1	7.459.886		1	
ΣΥΝΟΛΟ				101	378.564.440		ΣΥΝΟΛΟ PHASING ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ			98	740.193.545	23	146	45

V. Μεγάλα και Εμβληματικά Έργα τού Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

V.1. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ο εγκεκριμένος και εν ισχύ σήμερα Κατάλογος Μεγάλων έργων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. περιλαμβάνει 21 Μεγάλα Έργα. Λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του Ε.Π. στο πλαίσιο της 4^{ης} και 5^{ης} Αναθεώρησης και της εξέλιξης της προόδου των έργων απαιτείται αναθεώρηση του Καταλόγου και προσαρμογή του στα σημερινά δεδομένα του Προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα V.1.

Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

α. Αφαιρούνται από τον Κατάλογο

➤ 5 Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών:

- ο Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα
- ο Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής
- ο Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)
- ο Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών
- ο Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή

➤ 1 Μεγάλο Έργο του Τομέα Περιβάλλοντος:

- ο Τηλεθέρμανση Φλώρινας

β. Προστίθενται στον Κατάλογο

➤ 3 Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών:

- ο Προμήθεια Λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
- ο Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας (ΗΣΑΠ) και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης
- ο Αεροδρόμιο Καστελίου

Με βάση τα ανωτέρω, τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. είναι 18. Η πρόοδος υποβολής των Φακέλων των 18 Μεγάλων Έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφεται παρακάτω.

A. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

A	Σύνολο Μεγάλων Έργων Τομέα Μεταφορών:	12
A1	Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013:	6
A2	Μεγάλα Έργα Νέα:	6

A.1 Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 (πλήθος 6)

- Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και για τα 6 Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 του Τομέα Μεταφορών (1 σιδηροδρομικό, 2 οδικά και 3 έργα Μετρό), μετά την υποβολή των αντίστοιχων **Φακέλων Κοινοποίησης** Μεγάλων Έργων στην Ε.Ε.

A.2 Μεγάλα Έργα Νέα (πλήθος 6)

- Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 2 νέων Μεγάλων Έργων του Τομέα Μεταφορών:
- ο Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2018) 2376 final/17.04.2018 Απόφαση της Ε.Ε. Το Υπ. Υποδομών γνωστοποίησε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. την πρόθεσή του να υλοποιήσει το έργο ως Σύμβαση

Παραχώρησης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου μέσω της Σ.Π. θα απαιτηθεί τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης της Ε.Ε. για το Μεγάλο Έργο.

- ο Κατασκευή του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2020) 352 final/17.01.2020 Απόφαση της Ε.Ε.
- **Εντός του 2021** πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. τα υπόλοιπα **4** νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών
 - ο Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)
 - ο Προμήθεια Λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 - ο Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας (ΗΣΑΠ) και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης
 - ο Αεροδρόμιο Καστελίου

Από τα 6 νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών, τα 3 εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π. 2014-2020 και θα συνεχιστεί η υλοποίησή τους με πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027.

B. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

B	Σύνολο Μεγάλων Έργων Τομέα Περιβάλλοντος:	6
B1	Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013:	1
B2	Μεγάλα Έργα Νέα:	5

Από τα **6** Μεγάλα Έργα του **Τομέα Περιβάλλοντος**, τα **4** από αυτά χρηματοδοτούνται από πόρους των **εκχωρήσεων** και συγκεκριμένα:

- 3 Μεγάλα Έργα είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ και
- 1 Μεγάλο Έργο είναι της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

B.1 Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 (πλήθος 1)

- **Έχει εγκριθεί** η χρηματοδότησή για το Μεγάλο Έργο Phasing με Π.Π. 2007-2013 του Τομέα Περιβάλλοντος, μετά την υποβολή του αντίστοιχου **Φακέλου Κοινοποίησης** στην Ε.Ε.:
 - ο Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου-Παιανίας-Φάση Β' (διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)

B.2 Μεγάλα Έργα Νέα (πλήθος 5)

- **Έχει εγκριθεί** η χρηματοδότηση του έργου «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας» (διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2020) 4877final/15.07.2020 Απόφαση της Ε.Ε.
- **Υποβλήθηκε** στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο του **2020** ο Φάκελος Μεγάλου Έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάρκης)» (διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)
- **Υποβλήθηκε** στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του **2020** ο Φάκελος Μεγάλου Έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), αλλά αποσύρθηκε με την 85300/10.08.2020 Επιστολή των Ελληνικών Αρχών μετά από παρατηρήσεις από την Ε.Ε. Ο Φάκελος θα επανυποβληθεί με την υποστήριξη Ομάδας Jaspers.
- **Εντός του 2021** πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. τα υπόλοιπα **2** νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος:

- ο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- ο Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς

Από τα 5 νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, τα 3 εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π. 2014-2020 και θα συνεχιστεί η υλοποίησή τους με πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027.

Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία του Πίνακα V.1. των Μεγάλων Έργων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) των 18 Μεγάλων Έργων στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις θα ανέλθει σε **2,063 εκ €** ήτοι περίπου στο **44 % της συνολικής ΣΔΔ του του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.**

Πίνακας V.1: Μεγάλα Έργα Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αξονας Προτερ. Ταμείο	α.α	Έργο	Τμήμα/τοποθέτηση ο μ.π.π. 2007-2013 / Νέο	Εμβληματικό	Διαχειριστική Αρμοδιότητα	CCI	Κοινοποίηση/ Υποβολή Μ.Ε. (τρίμηνο, έτος)	Έγκριση από Ε.Ε.	Έναρξη υλοποίησης (τρίμηνο, έτος)	Ολοκλήρωση υλοποίησης (τρίμηνο, έτος)	Jaspers Assistance Υποβολή	IGR	Συνολικός Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Συντελεστής Ελλείμ. Χρηματοδ.	Συγχρημ. Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Εκτιμώμενη Συγχρ.Δημ.Δαπ. Π.Π. 2014-2020	Σχόλια	
ΑΠ 1 (Τ2)	1.	Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόδαφνη - Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CFMP001	21.12.2016	24.03.2017	Q4 2015	Q4 2020	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			85.075.000	62.932.324	83,96%	52.837.979	43.068.937	Το κύριο αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση. Ο π/υ θα μειωθεί λόγω επιβολής οριζόντιας διόρθωσης για εναρμονισμένη πρακτική και λόγω μείωσης του π/υ υποέργων.
		Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο-Πάτρα	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	-	-	-	-	-	-	620.000.000	500.000.000	100,00%	500.000.000	0	Σύμφωνα με την 4η και 5η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση του έργου από πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης	
		Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής 3. Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	-	-	-	-	-	-	175.000.000	135.000.000	79,38%	107.000.000	0	Σύμφωνα με την 4η και 5η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση του έργου από πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης	
		Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθίνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδόδαφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q2 2021	Q1 2022	Q1 2025	X	X			117.600.000	88.200.000	100,00%	88.200.000	38.700.000	Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027	
ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)	5.	Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	-	-	-	-		-	127.000.000	102.700.000	79,38%	81.000.000	0	Σύμφωνα με την 4η και 5η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση του έργου από πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης	
ΑΠ 3 (Τ2)	6.	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Ιτιάπστα–Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή» - Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CFMP002	20.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q2 2017	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			46.563.372	37.862.013	86,54%	32.765.786	22.822.788	Το έργο έχει παραδοθεί στο σύνολο του στην κυκλοφορία
	7.	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Πάτρα-Πύργος»	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2017GR16CFMP001	12.12.2017	C(2018)2376 final 17.04.2018	Q2 2019	Q4 2023	X	X	355.689.156	344.776.874	100,00%	344.776.874	117.013.463	Τα στοιχεία αφορούν στην ισχύουσα σήμερα Απόφαση Μεγάλου Έργου. Το Υπ. Υποδομών γνωστοποίησε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ την πρόθεσή του να υλοποιήσει το έργο ως Σύμβαση Παραχώρησης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου μέσω της Σ.Π. θα απαιτηθεί τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης της Ε.Ε. για το Μεγάλο Έργο. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027	
	8.	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου – Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2018GR16CFMP002	25.06.2018	27.09.2018	Q3 2015	Q4 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			240.004.916	142.088.929	100,00%	142.088.929	136.600.000	
	9.	Κατασκευή του τμήματος «Λαμία-Ξυνίδα» του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2018GR16CFMP001	14.12.2018	C(2020)352 final 17.01.2020	Q4 2018	Q4 2021		X	300.000.000	300.000.000	100,00%	300.000.000	300.000.000		
	10.	Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	100,00%	150.000.000	0	Σύμφωνα με την 4η και 5η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση του έργου από πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης	
ΑΠ 8 (ΕΤΠΑ)	11.	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)- Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β'	Τμήματ.	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16RFMP007	22.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q2 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			884.971.758	664.433.108	76,64%	509.221.534	439.915.310	Ο π/υ ένταξης (ΣΔΔ) θα μειωθεί λόγω μηδενικής αναθεώρησης και μη επιλέξιμης αναπόσβεστης προκαταβολής.
	12.	Επίκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά-Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16RFMP004	21.12.2016	24.03.2017	Q3 2015	Q2 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			650.863.151	526.629.604	76,64%	403.608.929	264.896.147	Ο π/υ ένταξης (ΣΔΔ) θα μειωθεί λόγω μηδενικής αναθεώρησης και μη επιλέξιμης αναπόσβεστης προκαταβολής.
ΑΠ 9 (Τ2)	13.	Επίκταση του Μετρό Αθίνας, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς & Συνομι του Μετρό Αθίνας-Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CFMP003	21.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q4 2022	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			511.554.203	411.759.841	74,76%	307.831.657	202.442.505	Ο π/υ ένταξης (ΣΔΔ) θα μειωθεί λόγω μηδενικής αναθεώρησης και μη επιλέξιμης αναπόσβεστης προκαταβολής.
	14.	Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθίνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδί	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	-	-	-	-	-	-	1.510.000.000	1.510.000.000	78,72%	1.200.000.000	0	Σύμφωνα με την 4η και 5η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση του έργου από πόρους της επόμενης Π.Π. 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης	
ΑΠ 10 (ΕΤΠΑ)	15.	Τηλεθέρμανση Φλώρινας	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2017GR16RFMP003	28.12.2017	29.03.2018	Q1 2016	Q4 2019	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			57.838.503	47.193.909	80,44%	37.962.781	0	Το έργο θα απενταχθεί από το Ε.Π. (έργο τηλεθέρμανσης)
ΑΠ 11 (Τ2)	16.	Διευθέτηση ρέματος Εσχαπιάς	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2019GR16CFMP001			Q4 2020	Q4 2023			51.029.717	15.731.775	100,00%	15.731.775	15.731.775	Το εν δυνάμει επιλέξιμο ποσό είναι 51 Μ€, λόγω των δανείων από ΕΙΕπ και CEB το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση ποσό είναι 15,7 Μ€, πολύ μικρότερο από το όριο των 50 Μ€ (Άρθρο 100/Καν. 1303/2013)	
ΑΠ 14 (Τ2)	17.	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛ	2018GR16CFMP003	22.04.2020		Q1 2021	Q1 2023	X	X	135.079.024	63.879.257	100,00%	63.879.257	63.879.257	Ο Φάκελος υποβλήθηκε στην ΕΕ μέσω SFC στις 22.04.2020 αλλά αποσύρθηκε με την 85300/10.08.2020 Επιστολή των Ελληνικών Αρχών μετά από παρατηρήσεις από την Ε.Ε. Σε φάση έναρξης συνεργασίας με Ομάδα	
	18.	Σύλλογη, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου-Παιανίας - Φάση Β'	Τμήματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	2016GR16CFMP005	23.12.2016	28.03.2017	Q4 2015	Q2 2021	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			54.050.320	44.710.417	100,00%	44.710.417	44.710.417	
	19.	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	2018GR16CFMP005	01.10.2019	C(2020)4877 final 15.07.2020	Q3 2020	Q1 2024	X	X	292.442.805	229.849.664	90,29%	207.537.121	75.000.000	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027	
	20.	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	2018GR16CFMP006	12.10.2020		Q3 2021	Q3 2025	X	X	140.398.081	110.250.841	89,66%	98.856.267	35.000.000	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027	
	21.	Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2020GR16CFMP002	Q2 2021			Q2 2022	Q2 2025		X	70.400.000	68.000.000	100,00%	68.000.000	18.970.000	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027 Θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο με το σύστημα αρ.50 Ν.4412/16 (μελέτη-κατασκευή). Τα ποσά συνολικού και επιλέξιμου π/υ αφορούν την δημόσια δαπάνη έργου. Ποσό ύψους 2,4 Μ€ είναι ιδιωτική συμμετοχή λόγω κρατικών ενισχύσεων (Απόφαση 2012/21/ΕΚ ΥΓΟΣ).

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΑΠ 7 (Τ2)	Αεροδρόμιο Καστελίου	Νέο	ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q4 2021		Q1 2020	Q1 2025	X	X		203.900.000	203.900.000	64,56%	131.600.000	131.600.000	Ο π/ν αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου. Ο συντελεστής έλλειμματος χρηματοδότησης έχει ληφθεί από προγενέστερη μελέτη κόστους οφέλους για την οποία θα απαιτηθεί επικαιροποίηση
ΑΠ 8 (ΕΠΑ) και ΑΠ 9 (Τ2)	Προμήθεια Λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης	Νέο	ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q4 2021		Q4 2021	Q4 2023	X	X		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	Το ποσό της ΣΔΔ δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Τα 100 Μ€ αντιστοιχούν στους διαθέσιμους για το έργο πόρους από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΑΠ 9 (Τ2)	Αναβάθμιση συμφών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης	Νέο	ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q4 2021		Q4 2021	Q4 2024	X	X		73.000.000	73.000.000	98,88%	72.182.400	13.000.000	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027

	ΣΥΝΟΛΟ	376.900.000	376.900.000		303.782.400	244.600.000
	ΣΥΝΟΛΑ	4.312.621.503	3.488.004.647		2.983.828.924	2.063.350.599

* Με πράσινη γραμματοσειρά τα έργα που έχουν εγκριθεί ή αναμένεται η έγκρισή τους

* Με κόκκινο υπογραμμισμένα τα έσοδα που θα υποβληθούν μελλοντικά

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ

PTO PHASING MF

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ

Ν.2 Εμβληματικά Έργα Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Μετά από συνεργασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών αρχών οριστικοποιήθηκε, στα τέλη του 2017, κατάλογος **18 Εμβληματικών (Significant)** Έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Για τα συγκεκριμένα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται με περιοδικές αναφορές ως προς την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησής τους.

Στο **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** αντιστοιχούν **7 Εμβληματικά** έργα. Πρόκειται για **4 έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών** (2 Σιδηροδρομικά και 2 Αστικής Ανάπτυξης), τα οποία εμπίπτουν στη διαχειριστική αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και **3 έργα του Τομέα Περιβάλλοντος**, διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ.

Συγκεκριμένα, στα **Εμβληματικά έργα** του **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** περιλαμβάνονται:

➤ **5 Μεγάλα Έργα,**

εκ των οποίων τα **2** είναι έργα **Αστικής Ανάπτυξης**:

- ⇒ Μετρό Αθήνας Γραμμή 4 – Τμήμα Α΄, Άλσος Βεΐκου – Γουδή
- ⇒ Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄

και τα υπόλοιπα **3** έργα **Περιβάλλοντος**:

- ⇒ Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ)
- ⇒ Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα
- ⇒ Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Αρτέμιδας - Σπάτων και Ραφήνας - Πικερμίου

➤ και **2 συνήθη Σιδηροδρομικά Έργα**:

- ⇒ Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και αντικατάσταση αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης
- ⇒ Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη

Ο συνολικός Π/Υ Συγχρηματοδούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) των **Εμβληματικών** έργων του **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** ανέρχεται σε **1.352,8 εκατ. €**.

Αναλυτικός Πίνακας των Εμβληματικών Έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρατίθεται στη συνέχεια.

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

(Απόσπασμα Πίνακα Εμβληματικών έργων ΕΣΠΑ 2014-2020: 7η Αναφορά Προόδου, Σεπτέμβριος 2020, με πληροφορία Δεκεμβρίου 2020)

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοποίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Έργα Σιδηροδρόμων	-	-	-	-	-	-					
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ETCS- LEVEL 1 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5041829	46.488.000	Δεν αποτελεί μεγάλο έργο	20/6/2019	Q4-2020	Q4-2021	Q4-2024	0	0	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Βόρεια σύνορα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης σε μήκος 76 χλμ. περίπου της μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Είδομένη, που αποτελεί μία από τις δύο συνοριακές απολήξεις του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π).
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001539	56.794.395	Δεν αποτελεί μεγάλο έργο	5/4/2017	Q1-2018	Q1-2021	Q3-2023	953.578	953.578	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Κόρινθος-Πάτρα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε 70,6 χλμ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη. Για την τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροκίνησης πρόκειται να κατασκευαστούν δύο υποσταθμοί σε Ξυλόκαστρο και Αίγιο , ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης (SCADA) από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Κορίνθου, καθώς και η τοποθέτηση αντιθρομβικών πετασμάτων σε εντοπισμένα σημεία της σιδηροδρομικής γραμμής.
	2. Έργα Αστικής Ανάπτυξης	-	-		-	-	-					
3	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α', ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5034508	369.834.432	Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες για την Υποβολή ΦΜΕ σχετίζονται με την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών .	14/12/2018	Q1-2018	Το έργο θα μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027				Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειας γραμμής μήκους 12,9 χλμ. με 15 νέους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου - Γαλάτσι – Ελικώνος - Κυψέλη - Δικαστήρια - Αλεξάνδρας - Εξάρχεια - Ακαδημία - Κολωνάκι – Ευαγγελισμός – Καισαριανή – Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια - Ζωγράφου - Γουδή). Περιλαμβάνονται επίσης: Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, των σχετικών συστημάτων καθώς και του τροχαίου υλικού (είκοσι (20) νέοι συρμοί των τεσσάρων βαγονιών χωρίς οδηγό).

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοποίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	
4	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003758	506.740.278	Εγκεκριμένο	22/12/2016	1/6/2004	7/4/2006	31/12/2023	470.487.822	329.134.439	Το έργο με τίτλο "Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)" είναι "έργο-phasing" μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώνει τη Βασική Γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης η οποία συνολικά περιλαμβάνει: • 9,6 χλμ. γραμμής με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς • 13 σταθμούς με κεντρική αποβάθρα • Αμαξοστάσιο έκτασης 50.000 τμ στην περιοχή της Πυλαίας • Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) συρμών Στη Β΄ Φάση του Έργου 2 υλοποιούνται οι παρακάτω εργασίες: - Η διάνοιξη της διδυμης σήραγγας TBM από τον σταθμό Ανάληψη έως τη διασταύρωση Νέας Ελβετίας - Η κατασκευή σήραγγας ανοιχτού ορύγματος καθώς και η κατασκευή μικρού μήκους σήραγγας με σκοπό τη σύνδεση της σήραγγας TBM με το Αμαξοστάσιο Πυλαίας. - Έργα Πολιτικού Μηχανικού στους σταθμούς, στα φρέατα διασταύρωσης/διακλάδωσης και στο αμαξοστάσιο Πυλαίας. - Αρχιτεκτονικά τελειώματα, εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. - Η σιδηροδρομική επιδομή και η προμήθεια των είκοσι τεσσάρων (24) συρμών
	3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ										-	-
5	Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ)	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	5035327	63.684.361	22/4/2020	12/3/2019	29/2/2012	Q1-2021	Q1-2023	60.181.678	0	Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Η σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 14.06.2018, υπήρξε όμως καθυστέρηση ενεργοποίησής της λόγω θεμάτων απαλλοτριώσεων. Τα θέματα αυτά έχουν επιλυθεί και εκτιμάται ότι εντός του έτους θα έχει γίνει η έναρξη των εργασιών υλοποίησης της μεταβατικής περιόδου, που είναι κρίσιμες για την Περιφέρεια και την αποφυγή προστίμων από τους ενεργούς και μη ΧΑΔΑ. Παράλληλα είχε κατατεθεί Φάκελος Μεγάλου Έργου προς την ΕΕ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (που είναι ο ΕΦΔ για το έργο), στις 22.04.2020, ο οποίος όμως επεστράφη στις 15.06.2020 με παρατηρήσεις επί όλων των θεμάτων (Περιβαλλοντικών, CBA, κοινωνικοοικονομική ανάλυση, Κλιματική Αλλαγή, κ.λ.π.). Κατόπιν τούτου και μετά από συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και με ευθύνη της ΓΓ ΕΣΠΑ και του Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ) αποφασίστηκε η συνδρομή του Jaspers στην κατ'αρχή εξέταση της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται σε σχέση και με τις Κοινοτικές Οδηγίες και εφόσον η προσέγγιση είναι θετική στην περαιτέρω ενδελεχή εξέταση του φακέλου, εν τω συνόλω για την τελική υποβολή του για έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Ήδη έχει γίνει η 1 ^η συνάντηση Kick –Off με τους αρμοδίους και το Jaspers.
6	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	5039507	101.695.922	12/10/2020	10/7/2019	Q1-2021	Q4-2021	ΕΡΓΟ PHASING στην ΠΠ 2021-2027	0	0	<u>Φυσικό Αντικείμενο</u> - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 51.000 ικ (Φάση Α1) - 188 km δίκτυο αποχέτευσης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) - 15 Αντλιοστάσια - 2,2 km αγωγού διάθεσης εκροής (1,0 km υποθαλάσσιος αγωγός). - Σταθμός παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον αγωγό εκβολής <u>Πορεία Υλοποίησης</u> Αναμένεται να υποβληθούν άμεσα τα τεύχη δημοπράτησης για τα υποέργα της κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα και του Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του έργου. Το έργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του έως το τέλος του 2021 (δίκτυα αποχέτευσης) ή τις αρχές του 2022 (ΕΕΛ), ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing. Ο φάκελος για το εν λόγω Μεγάλο Έργο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12/10/2020) και αναμένεται έγκρισή. Για την υποβολή του φακέλου έχει γίνει εκτενής συνεργασία με JASPERS. Έχει δοθεί σχετικό

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοποίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	
												Completion Note χωρίς σημαντικές επισημάνσεις. Εντούτοις, υπάρχουν πρόσθετες ερωτήσεις από τη DG ENV προς συζήτηση..
7	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Αρτέμιδας - Σπάτων	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	5038731	214.607.044	1/10/2019	10/7/2019	Q1-2021	Q2-2021	ΕΡΓΟ PHASING	0	0	<u>Φυσικό Αντικείμενο</u> - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 135.000 ικ (Φάση Α1) - Το δίκτυο συλλογής ΚΑΙ απρ; μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών. - 23 Αντλιοστάσια - Αγωγός διάθεσης 6,0 km εκ των οποίων 2,2 km υποθαλάσσιος αγωγός. <u>Πορεία Υλοποίησης</u> Έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Μεγάλου Έργου της Ε.Ε. Οι κύριες εργολαβίες του έργου που αφορούν στην κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας Πικερμίου αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2021, ενώ προς το παρόν εκτελούνται οι απαλλοτριώσεις. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			1.352.774.508						531.623.078	330.088.017	

VI. Έλεγχοι – Επαληθεύσεις

Σύμφωνα με τον άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 13 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, τον Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι ΕΦΔ έχουν την ευθύνη της διασφάλισης και επαλήθευσης σε ότι αφορά στη χρηστή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

I. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο διάστημα από 17 έως 21 Οκτωβρίου 2016 διενεργήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του φορέα «ΕΥΔ ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ως ΔΑ του ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στην έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν συστάσεις για το σύνολο των οποίων έγιναν ενέργειες συμμόρφωσης. Επίσης διατυπώθηκαν ευρήματα που οδήγησαν σε καταχώρηση διορθώσεων συνολικά 20.429,38€.

Επίσης έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι από το ΣΔΕ έλεγχοι από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους 13 ΕΦΔ του Προγράμματος χωρίς να προκύψουν ευρήματα σχετικά με τη διατήρηση της ικανότητας αυτών να ασκούν τα καθήκοντά τους.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ & ΕΦΔ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι ΔΑ διενεργούν προεγκρίσεις των σταδίων εξέλιξης των έργων, διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των έργων.

A. Προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων.

Ο έλεγχος διενεργείται προληπτικά πριν την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των έργων (δημοπράτηση – υπογραφή σύμβασης – τροποποίηση σύμβασης) με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας και καταλήγει στην έκδοση απόφασης προέγκρισης για το κάθε στάδιο.

Σε περιπτώσεις έργων σε εξέλιξη κατά την ένταξή τους, οι έλεγχοι των τευχών δημοπράτησης και των συμβάσεων είναι κατασταλτικοί και διενεργούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προς ένταξη πράξης.


Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι ΕΦΔ διενήργησαν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους για προεγκρίσεις των σταδίων εξέλιξης των έργων και δεν εντοπίστηκαν προβλήματα.

Ειδικότερα μέχρι **8/12/2020** πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι σε πλήθος προεγκρίσεις:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	46	339	200	585
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ	72	521	141	734
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	172	845	372	1389
ΣΥΝΟΛΑ	290	1705	713	2708
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	61/117/52		0	230
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.938

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΟΥΣ



Και σε Δημόσια Δαπάνη € (χωρίς ΦΠΑ):

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1.079.881.525,27	1.395.457.010,97	1.102.216.597,77	3.577.555.134,01
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ	3.566.205.113,47	1.048.724.462,51	439.962.129,49	5.054.891.705,47
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	21.820.682.047,90	3.454.140.010,99	1.551.308.318,63	26.826.130.377,52
ΣΥΝΟΛΑ	26.466.768.686,64	5.898.321.484,47	3.093.487.045,89	35.458.577.217
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	25.858.582,80/16.882.600,13/18.771.423,37		0	61.512.606,30
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			35.520.089.823,30

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ



Β. Διοικητικές επαληθεύσεις Δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(α) του Καν. 1303/2013.

Στο εγκεκριμένο ελληνικό ΣΔΕ 2014-2020, η Διαδικασία της Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπάνης, εφαρμόζεται σε κάθε Δήλωση Δαπανών του Δικαιούχου (καθολικός έλεγχος). Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, το ποσό περικόπτεται και δεν περιλαμβάνεται σε αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

Οι διοικητικές επαληθεύσεις διενεργήθηκαν στο σύνολο των δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους οι οποίες συνολικά μέχρι 8/12/2020 είναι 1.891.270.034,26€ (με συνολικό αποδεκτό διαχείρισης¹ 1.888.232.103,56€).

Δαπάνες συνολικού ποσού 3.037.930,70€ (ποσοστό 0,16%) δεν ήταν σύμφωνες με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου δεν περιελήφθησαν σε αίτημα πληρωμής προς την Ε.Ε.

¹ Στο Αποδεκτό Διαχείρισης περιλαμβάνονται οι διορθώσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Επαλήθευσης, καθώς και οι τυχόν κατ' αποκοπή διορθώσεις από άλλες επαληθεύσεις/ελέγχους. Σημειώνεται, ότι στο Αποδεκτό Διαχείρισης δεν περιλαμβάνονται τυχόν οριζόντιες διορθώσεις που εφαρμόζονται από την Αρχή Πιστοποίησης.

Έως 8/12/2020	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΤΒ	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*			
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.276.803.884, 11	454.249.534,4 1	145.086.421,3 9	15.130.194,3 5	1.891.270.034, 26
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1.274.006.676, 39	454.177.224,7 9	144.918.008,0 3	15.130.194,3 5	1.888.232.103, 56
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	2.797.207,72	72.309,62	168.413,36	0	3.037.930,70

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Αναλυτικά τα ευρήματα αφορούσαν σε :

- Δικηγορικές αμοιβές για αποζημίωση ιδιοκτησιών αγνώστων ή κληρονόμων και δικαστικά έξοδα,
- Περιπτώσεις που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις
- Κριτήρια επιλογής ή /και κριτήρια ανάθεσης σύμβασης στα έγγραφα της προκήρυξης ή στην ίδια την προκήρυξη που είναι παράνομα και/ή εισάγουν διακρίσεις
- Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών σχετικά με λοιπά πάγια στοιχεία (εξοπλισμός)
- Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών σχετικά με ασυμφωνία μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- Άλλες περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών.

Γ. Επιτόπιες Επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(β) του Καν. 1303/2013.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται στον τελικό δικαιούχο ή/και στο έργο, βάσει εξαμηνιαίων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των στοιχείων φυσικής υλοποίησης των πράξεων ως προς το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα, σε συνάρτηση με το πραγματοποιημένο οικονομικό αντικείμενο. Επίσης αποσκοπούν στην επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας εκτέλεσης των πράξεων, της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους Τελικούς Δικαιούχους και της τήρησης των δεσμεύσεών τους, της τήρησης διαδρομής ελέγχου και των κανόνων δημοσιότητας.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόζεται για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.4 του Οδηγού Διαχειριστικών Επαληθεύσεων του ΣΔΕ, είναι η Προσαρμοσμένη στον κίνδυνο στρωματοποιημένη μη στατιστική δειγματοληψία. Τα βήματα της μεθοδολογίας αυτής είναι:

- Αξιολόγηση κινδύνου πράξεων
- Καθορισμό πληθυσμού
- Επιλογή πράξεων, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων οι οποίες θα επαληθευτούν επιτοπίως στο σύνολό τους

- Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος
- Στρωματοποίηση εναπομείναντα πληθυσμού βάσει εκτίμησης κινδύνου
- Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος ανά στρώμα και επιλογή δείγματος
- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων


Για κάθε επιτόπια επαλήθευση συμπληρώνεται τυποποιημένη έκθεση ελέγχου ενώ τα αποτελέσματα ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

Μέχρι 8/12/2020 έχουν υλοποιηθεί οκτώ (8) εγκεκριμένα προγράμματα. Διενεργήθηκαν, από τους ΔΑ/ΕΦΔ, συνολικά 264 επιτόπιες επαληθεύσεις για δαπάνες που ελέγχθηκαν διοικητικά έως 30/6/2020 (2ο εξ. 6ης Λογιστικής Χρήσης) και επαληθεύτηκαν δαπάνες 623.637.638,89€ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Έως 30/6/2020	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΚΔ
ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1.663.543.299,13	100%		
ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ	1.564.711.226,89	94,06%	321	
ΑΠΟ ΕΔΕΛ	941.073.588,00	56,57%	57	
ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ	623.637.638,89	37,49%	264	118.823,68
ΤΥΜ*	320.809.609,97	51,44%	42	51.626,90
ΤΠ*	219.521.968,92	35,20%	98	8.089,07
ΕΦΔ*	83.306.060,00	13,36%	124	59.107,71

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Οι συστάσεις που προέκυψαν δεν αποτύπωσαν συστημικά σφάλματα, αφορούσαν ως επί το πλείστον σε μεμονωμένα μη ουσιώδη ευρήματα για θέματα δημοσιότητας και τήρησης διαδικασιών συστήματος διαχείρισης.

Μέχρι σήμερα έγινε συμμόρφωση στην πλειονότητα των συστάσεων που διατυπώθηκαν και έγιναν διορθώσεις συνολικού ποσού 118.823,68€.

Τα κυριότερα από πλευράς βαρύτητας ή συχνότητας θέματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Δημοσιότητα

Διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης των πληροφοριακών πινακίδων που αναρτώνται στα έργα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σε σχέση με τα οριζόμενα στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις κυρίως ως προς το περιεχόμενο της πληροφορίας. Αυτό οφειλόταν ως επί το πλείστον στις εντάξεις μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων πράξεων από το πρόγραμμα 2007-2013. Μετά από σχετικές συστάσεις και οδηγίες το πρόβλημα εξέλπειτε .

Μεμονωμένα ευρήματα δημοσιονομικής διόρθωσης.

Στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών επιτόπιων επαληθεύσεων παρουσιάστηκαν τα εξής μεμονωμένα ευρήματα που οδήγησαν σε δημοσιονομική διόρθωση:

- Μείωση ποσοτήτων σε επόμενο λογαριασμό, ποσού 1.792,79€
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, για μη συγχρηματοδοτούμενο αντικείμενο, ποσού 57.230,00 €
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, για λάθος επιμετρημένες ποσότητες, ποσού 1.877,71 €
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, ιδιωτικών συνδέσεων, ποσού 8.089,07€
- Απουσία/ ελλείψεις διαδρομής ελέγχου, ποσού 49.834,11€

III. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


(ΕΔΕΛ, ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΠ)

ΕΔΕΛ

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, μέχρι 8/12/2020, προγραμμάτισε και υλοποίησε 57 ελέγχους σε πράξεις/υποέργα του Προγράμματος των ΕΥΔ/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΕΦΔ, και ήλεγξε δαπάνες 941.073.588,00€ που μέχρι 30/6/2020 συμμετείχαν σε αίτημα πληρωμής.

Έως 3/11/2020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΤΥΜ*	38	849.793.995,66	10.114.881,45
ΤΠ*	14	72.324.316,56	5.960.190,12
ΕΦΔ*	5	18.955.275,78	0
ΣΥΝΟΛΑ	57	941.073.588,00	16.075.071,57

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Σύμφωνα με τις οριστικοποιημένες εκθέσεις των ελέγχων αυτών, εντοπίστηκαν τα κάτωθι κυριότερα ευρήματα:

- Υλοποίηση φυσικού αντικείμενου για το οποίο δεν είχαν προηγηθεί τεχνικές μελέτες
- Μη δυνατότητα επιβεβαίωσης της υλοποίησης από τον υπερβολάβο ποσοστού υλοποίησης της πράξης ίσου ή μικρότερου του μέγιστου εγκεκριμένου.
- Δυσχερής διαδρομή ελέγχου αναφορικά με την επιβεβαίωση της μη επικάλυψης φυσικού αντικείμενου μεταξύ συμβάσεων
- Μη επιλέξιμες δαπάνες καταβολής αποζημιώσεων σε ΝΠΔΔ και θέματα διαδικασιών απαλλοτρίωσης
- Σφάλματα διαχείρισης σύμβασης
- Εκτέλεση του έργου από μη καταλλήλως αδειοδοτημένη επιχείρηση.
- Σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης ή/και της μη διάκρισης.

Λόγω των ανωτέρω ευρημάτων επεβλήθησαν δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ποσού 16.075.071,57€ ενώ γίνονται ενέργειες συμμόρφωσης για το σύνολο των συστάσεων που διατυπώθηκαν.

Επίσης η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια προγραμματισμένου θεματικού ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. για την αξιολόγηση του Συστήματος των Δεικτών του κοινού Σ.Δ.Ε. των Ε.Π. του Στόχου

«Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ο οποίος διενεργήθηκε από 08.04.2019 έως τις 31.05.2019 και του οποίου αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα.

ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α) Δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής από τον **ΕΣΠΕΛ**.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλοποιούμενων έργων υποδομής διενεργήθηκαν από τον Εξειδικευμένο ανεξάρτητο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ σε έργα της ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ καταγράφηκαν σε Τεχνικές Αναφορές και τα έργα κατατάχθηκαν στις κάτωθι 3 κατηγορίες (i, ii, iii) με βάσει τη διάκριση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν σε τμήματα ή στο σύνολο των έργων:

- κατηγορία i (δεν υπάρχουν αστοχίες ή οι αστοχίες/πλημμέλειες έχουν επουσιώδη χαρακτήρα και μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο),
- κατηγορία ii (ουσιώδη ελαττώματα που δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια) και
- κατηγορία iii (ουσιώδη ελαττώματα που επιφέρουν σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις)]

Από τους 246 ελέγχους ή και τους επανελέγχους (35 ΤΜ, 211 ΤΠ) που οριστικοποιήθηκαν μέχρι 8/12/2020, όλα τα έργα εμπίπτουν στην κατηγορία i, εκτός από 15 που εμπίπτουν στην κατηγορία ii, για τα οποία προβλέπεται επανελέγχος από τον ΕΣΠΕΛ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους.

Β) Η **Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού** διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων στην Ελλάδα για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αντανταγωνιστικές πρακτικές αφορούν τελικά πέντε (5) συμβάσεις, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες έχουν λάβει υπόψη τους τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, με παράλληλη και πλήρη ενημέρωση των υπηρεσιών της Ε.Ε., και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα / διορθώσεις, ήτοι οριζόντια περικοπή 25% ή 10% κατά περίπτωση στις δαπάνες των συμβάσεων που προέκυψαν από τέτοια διαγωνιστική διαδικασία. Μέχρι 8/12/2020 έχουν καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την Αρχή Πιστοποίησης διορθώσεις συνολικού ποσού 64.697.978,26€.

Γ) Επίσης μέχρι 8/12/2020 η Αρχή Πιστοποίησης έχει επιβάλει οριζόντιες διορθώσεις λόγω **ΜΕΕΠ** συνολικού ποσού 9.250.593,12€. (2.234.813,71€ ΤΜ, 6.017.301,11€ ΤΠ, 998.478,30€ ΕΦΔ).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια του ελέγχου επιδόσεων με θέμα «Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στις δαπάνες συνοχής της ΕΕ» που διενεργήθηκε στις 23-27/4/2018 στα οριστικά αποτελέσματα του οποίου δεν διατυπώθηκαν ευρήματα που να την αφορούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια του κατασταλτικού ελέγχου των εσωτερικών δικλείδων στο σύστημα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) 2014-2020, που διενεργήθηκε στις αρχές του 2020 και αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα αυτού.

VII. Στόχοι Απορρόφησης – Εφαρμογή Κανόνα N+3

Πίνακας Α Συγκεντρωτικά στοιχεία
Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

A1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2020 - 2023 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ)

Δεκέμβριος 2020

ΤΟΜΕΑΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2019)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2020			ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2020)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2021)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2023)
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (01/01/2020 έως 08/12/2020)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (09/12 έως 31/12/2020)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2020				
	(4)	(5α)	(5β)	(5)=(5α)+(5β)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΠ 1 έως 9)	1.051.192.206	135.432.638	55.819.713	191.252.351	1.242.444.557	1.671.699.334	2.062.897.657	2.492.162.432
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠ 10 έως 14)	477.924.367	93.033.774	39.525.141	132.558.915	610.483.281	1.078.715.722	1.808.562.597	2.492.355.383
ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	362.856.069	66.373.518	33.086.660	99.460.178	462.316.247	757.942.985	1.233.639.701	1.695.259.096
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ	115.068.297	26.660.256	6.438.481	33.098.737	148.167.034	320.772.737	574.922.896	797.096.287
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΠ 15 & 16)	11.465.643	2.763.293	1.211.375	3.974.668	15.440.311	27.215.150	53.854.516	73.720.462
ΣΥΝΟΛΟ	1.540.582.216	231.229.705	96.556.228	327.785.933	1.868.368.148	2.777.630.206	3.925.314.769	5.058.238.278

A2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2020 - 2023 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

ΤΑΜΕΙΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2019)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2020			ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2020)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2021)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2023)
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (01/01/2020 έως 08/12/2020)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (09/12 έως 31/12/2020)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2020				
	(4)	(5α)	(5β)	(5)=(5α)+(5β)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
ΕΤΠΑ	725.144.065	46.395.596	21.133.730	67.529.326	792.673.392	979.669.750	1.208.745.307	1.396.696.554
1 - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	563.672.680	69.947.016	17.006.088	86.953.104	650.625.785	778.832.798	914.218.233	1.010.588.115
2 - Μετάβαση	110.212.683	12.636.635	4.246.072	16.882.707	127.095.390	168.337.671	221.323.413	261.715.302
3 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	51.258.702	-	36.188.055	36.188.055	14.952.217	32.499.280	73.203.660	124.393.137
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	815.438.150	184.834.109	75.422.497	260.256.607	1.075.694.756	1.797.960.456	2.716.569.462	3.661.541.724
ΣΥΝΟΛΟ	1.540.582.215	231.229.706	96.556.227	327.785.933	1.868.368.148	2.777.630.206	3.925.314.769	5.058.238.278

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΝΟΝΑΣ N+3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (31/12/2020) (ΚΣ)	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΚΣ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΣ)	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 5 - 2
ΕΤΠΑ	654,6	633,89	282,5	916,4	261,8
Περισ.	137,3	11,82	52,7	64,6	-72,7
Μετάβ.	111,2	101,56	45,4	147,0	35,8
Λιγότε.	406,1	520,50	184,3	704,8	298,7
Τ.Σ.	1.655,4	914,34	725,6	1.640,0	-15,4
ΣΥΝΟΛΟ	2.310,0	1.548,23	1.008,1	2.556,34	246,3

VIII. Παραρτήματα

Πίνακας Ενταγμένων Έργων

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
01	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	Όχι	9,78	9,23	9,26
01	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο Ροδοδάφνη	Όχι	Όχι	56,79	0,86	0,95
01	5002311	Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας	Όχι	Όχι	1,64	0,00	0,00
01	5002970	Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού στην ΧΘ 9184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από ΣΣ Πλατέος έως ΤΧ1 Θεσσαλονίκης	Όχι	Όχι	4,86	4,86	0,47
01	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΡΟΔΟΑΦΝΗ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	Ναι	51,09	45,40	42,86
01	5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑΔΟΜΟΚΟΣ	Όχι	Όχι	57,30	44,82	26,12
01	5029467	Ηλεκτροκίνηση Σηματοδότηση Τηλεδιοίκηση Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου ΒΙΠΕ ΣΣ Βόλου	Όχι	Όχι	66,50	0,02	0,01
01	5033652	Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση	Όχι	Όχι	6,66	6,55	0,64
01	5041829	Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Ειδομένη μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο Ειδομένη και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης	Όχι	Όχι	46,49	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 01					301,10	111,74	80,32
03	5000885	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού ΞάνθηΕχίνοςΕλληνοβουλγαρικά Σύνορα Τμήμα Δημάριο Σύνορα χθ 8172 χθ16147 Κατασκευή του υποτιμήματος από χθ 8172 έως χθ 11420	Όχι	Όχι	8,47	8,42	5,26
03	5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού ΛαμίαςΚαρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης Φάση Β'	Όχι	Ναι	21,28	19,06	16,68
03	5002771	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	Όχι	10,00	9,74	0,00
03	5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού ΣιάτισταΚρυσταλλοπηγή Τμήμα ΚορομηλιάΚρυσταλλοπηγή 4545 Φάση Β	Ναι	Ναι	25,42	24,44	22,82
03	5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού ΘεσσαλονίκηΝ ΜουδανιάΠοτίδαια	Όχι	Ναι	17,14	13,18	7,78

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		Βελτίωση διαπλάτυνση τμήματος Ν Μουδανιά Ποτίδαια Φάση Β					
03	5005217	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος	Ναι	Όχι	355,69	66,44	17,02
03	5030471	Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά Νότου Φάση Β	Ναι	Ναι	142,09	116,05	39,21
03	5033391	Κατασκευή του τμήματος Λαμία Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65	Ναι	Όχι	300,00	300,00	179,51
03	5037520	Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος Καλό Νερό	Όχι	Όχι	20,00	10,67	0,00
03	5050983	Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου	Όχι	Όχι	68,35	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 03					968,45	568,02	288,28
04	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Όχι	Όχι	66,51	63,80	51,75
04	5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Όχι	Όχι	5,20	4,62	1,32
04	5034955	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΑΚ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΧΛΑΔΑ	Όχι	Όχι	5,66	2,65	1,15
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 04					77,37	71,07	54,22
05	5001063	Κατασκευή αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου Λέσβου	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 05					56,30	55,94	24,29
06	5001472	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Όχι	Όχι	12,00	0,00	0,00
06	5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α Φάσης Φάση Α2	Όχι	Ναι	18,28	17,87	12,54
06	5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPASSARSAT MEOSAR	Όχι	Όχι	5,38	5,38	0,00
06	5029283	Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας	Όχι	Όχι	2,54	2,54	0,00
06	5032882	Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής	Όχι	Όχι	40,40	0,00	0,00
06	5049540	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση	Όχι	Όχι	43,38	42,30	21,31
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 06					121,99	68,09	33,85
07	5001079	Προμήθεια Εγκατάσταση παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF	Όχι	Όχι	9,18	0,00	0,00
07	5028263	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης 10 DVOR 13 DME 6 ILS σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης Αεροδιαδρόμων	Όχι	Όχι	16,32	0,00	0,00
07	5028290	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ	Όχι	Όχι	1,68	1,55	0,40
07	5029348	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού MLAT προηγμένου συστήματος επιτήρησης ελέγχου καθοδήγησης ASMGCS με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας SMR στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΔΑΑ	Όχι	Όχι	4,06	3,89	1,57
07	5044992	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων ΗΜ εξοπλισμού και Ιστών περιφράξη εγκαταστάσεων και αναβάθμιση	Όχι	Όχι	0,26	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		περιφερειακού δρόμου στη θέση Υψάριο Θάσου					
07	5045875	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής VCRS Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων	Όχι	Όχι	11,75	0,00	0,00
07	5053825	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ VOICE DATA LINK ATIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ VOICE DATA LINK VOLMET	Όχι	Όχι	2,23	0,00	0,00
07	5056685	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ	Όχι	Όχι	43,01	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 07					88,49	5,44	1,97
08	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών Φάση Β	Ναι	Ναι	389,89	281,18	178,43
08	5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή Έργο 2 Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών Φάση Β	Ναι	Ναι	506,74	470,49	329,13
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 08					896,63	751,67	507,56
09	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Όχι	Όχι	1,86	0,00	0,00
09	5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς Συρμοί του Μετρό Αθήνας Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία Φάση Β	Ναι	Ναι	295,32	292,76	196,14
09	5034508	Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου Γουδή	Ναι	Όχι	369,83	0,00	0,00
09	5054674	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ	Όχι	Όχι	0,70	0,00	0,00
09	5063431	Προμήθεια και Εγκατάσταση Καμερών Καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ	Όχι	Όχι	0,49	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 09					668,20	292,76	196,14
10	5001870	Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Β Φάση	Όχι	Ναι	4,90	0,17	0,08
10	5003888	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	Ναι	Ναι	40,17	26,20	6,74
10	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Ναι	2,14	2,13	1,65
10	5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Όχι	Όχι	5,00	4,91	0,02
10	5018328	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	Όχι	Όχι	0,69	0,00	0,00
10	5021774	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Όχι	0,34	0,00	0,00
10	5024911	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Όχι	1,02	0,00	0,00
10	5026214	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΠΑΤΑΚΗΣ	Όχι	Όχι	0,53	0,00	0,00
10	5027217	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	Όχι	3,00	2,92	0,38
10	5028318	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	Όχι	0,85	0,00	0,00
10	5028327	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Όχι	Όχι	1,47	0,00	0,00
10	5028732	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,08	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5029208	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	Όχι	Όχι	0,99	0,00	0,00
10	5029258	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ	Όχι	Όχι	0,52	0,00	0,00
10	5029268	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων	Όχι	Όχι	0,34	0,00	0,00
10	5029269	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ	Όχι	Όχι	1,60	0,73	0,00
10	5029279	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων	Όχι	Όχι	1,02	0,00	0,00
10	5029291	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00
10	5029292	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ	Όχι	Όχι	0,69	0,00	0,00
10	5029309	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	Όχι	0,46	0,00	0,00
10	5029316	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,82	0,00	0,00
10	5029329	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,70	0,38	0,12
10	5029333	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,57	0,00	0,00
10	5029340	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	Όχι	Όχι	1,16	0,00	0,00
10	5029352	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	1,71	0,00	0,00
10	5029388	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ	Όχι	Όχι	0,92	0,01	0,01
10	5029424	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ	Όχι	Όχι	1,20	0,00	0,00
10	5029448	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	Όχι	Όχι	1,01	0,00	0,00
10	5029451	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	Όχι	0,73	0,00	0,00
10	5029465	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ	Όχι	Όχι	1,13	0,00	0,00
10	5029466	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου	Όχι	Όχι	0,40	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5029468	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	1,38	0,00	0,00
10	5029470	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας Τάσος Καμπούρης	Όχι	Όχι	2,30	0,00	0,00
10	5029477	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,52	0,00	0,00
10	5029479	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος	Όχι	Όχι	0,82	0,00	0,00
10	5029512	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ	Όχι	Όχι	2,03	0,02	0,00
10	5029516	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΑΚΙ	Όχι	Όχι	1,46	0,00	0,00
10	5029518	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,75	0,00	0,00
10	5029524	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Δήμου Πρέβεζας	Όχι	Όχι	1,66	0,00	0,00
10	5029528	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	2,46	0,00	0,00
10	5029536	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ	Όχι	Όχι	0,65	0,00	0,00
10	5029537	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	Όχι	Όχι	1,36	0,00	0,00
10	5029544	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών	Όχι	Όχι	1,98	0,00	0,00
10	5029547	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	1,08	0,00	0,00
10	5029548	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	2,80	0,00	0,00
10	5029554	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00
10	5029556	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,36	0,00	0,00
10	5029564	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,75	0,00	0,00
10	5029805	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	Όχι	Όχι	0,42	0,00	0,00
10	5029825	Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου ΔΚ Αιγίου	Όχι	Όχι	0,45	0,07	0,00
10	5029828	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	Όχι	1,50	0,00	0,00
10	5029855	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας	Όχι	Όχι	0,72	0,01	0,00
10	5029946	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών	Όχι	Όχι	0,90	0,00	0,00
10	5030017	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	Όχι	Όχι	0,95	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5030055	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	Όχι	Όχι	3,00	0,00	0,00
10	5030056	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,67	0,00	0,00
10	5030061	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιαδάκης"	Όχι	Όχι	0,40	0,00	0,00
10	5030069	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας	Όχι	Όχι	0,70	0,00	0,00
10	5030139	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης	Όχι	Όχι	1,65	0,00	0,00
10	5030143	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Όχι	Όχι	1,02	0,02	0,00
10	5030145	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,73	0,00	0,00
10	5030147	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Όχι	Όχι	2,02	0,00	0,00
10	5030246	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ	Όχι	Όχι	0,52	0,00	0,00
10	5030945	Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Όχι	Όχι	3,85	0,00	0,00
10	5031247	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	Όχι	2,46	0,00	0,00
10	5031668	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	4,45	0,00	0,00
10	5032683	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'	Όχι	Όχι	3,57	0,00	0,00
10	5032899	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	Όχι	4,00	0,00	0,00
10	5032929	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	Όχι	4,44	0,00	0,00
10	5032951	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	Όχι	Όχι	4,42	0,00	0,00
10	5033819	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ	Όχι	Όχι	1,96	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5034539	Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί	Όχι	Όχι	0,92	0,02	0,02
10	5035347	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαϊτείο	Όχι	Όχι	1,48	0,02	0,02
10	5037441	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς	Όχι	Όχι	3,73	0,00	0,00
10	5037601	Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική	Όχι	Όχι	2,43	0,02	0,02
10	5037944	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό	Όχι	Όχι	4,20	0,00	0,00
10	5037947	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο	Όχι	Όχι	1,91	0,00	0,00
10	5037963	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΙΙΙΙΙΙΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Όχι	Όχι	4,11	2,53	0,34
10	5038621	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ	Όχι	Όχι	4,22	0,04	0,04
10	5038718	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	Όχι	Όχι	2,84	0,00	0,00
10	5038719	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο	Όχι	Όχι	3,68	0,03	0,00
10	5038745	Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων	Όχι	Όχι	3,13	0,00	0,00
10	5040227	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα	Όχι	Όχι	3,94	0,02	0,00
10	5041380	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία	Όχι	Όχι	4,26	0,00	0,00
10	5041865	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κυλικής	Όχι	Όχι	2,78	0,00	0,00
10	5042080	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου	Όχι	Όχι	0,68	0,01	0,01
10	5042210	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Όχι	Όχι	3,07	0,00	0,00
10	5044769	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών	Όχι	Όχι	3,40	0,00	0,00
10	5044871	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Όχι	4,44	0,00	0,00
10	5044892	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ	Όχι	Όχι	7,03	0,00	0,00
10	5044902	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων	Όχι	Όχι	3,52	0,00	0,00
10	5044903	Επέκτασης Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης ΒΦΑΣΗ	Όχι	Όχι	8,60	0,00	0,00
10	5044948	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας	Όχι	Όχι	3,52	0,02	0,00
10	5044967	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ	Όχι	Όχι	4,41	0,02	0,00
10	5045172	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Όχι	Όχι	2,19	0,04	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5045466	Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά	Όχι	Όχι	3,14	0,00	0,00
10	5045541	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	Όχι	2,34	0,00	0,00
10	5045579	Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π Τσαλδάρη και προμήθεια δυο 2 αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων	Όχι	Όχι	3,14	0,00	0,00
10	5045827	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Όχι	4,44	0,00	0,00
10	5045955	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά	Όχι	Όχι	3,24	0,00	0,00
10	5047089	Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ ΑΕ	Όχι	Όχι	1,88	0,00	0,00
10	5047095	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας	Όχι	Όχι	2,63	0,00	0,00
10	5049418	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ	Όχι	Όχι	3,95	0,00	0,00
10	5050819	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	3,40	0,00	0,00
10	5051028	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών Η Αγία Σοφία	Όχι	Όχι	4,44	0,00	0,00
10	5052425	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Ναι	Όχι	2,43	0,00	0,00
10	5056309	ΑΠΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Όχι	Όχι	3,39	0,00	0,00
10	5062103	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 'Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο'	Όχι	Όχι	5,44	0,00	0,00
10	5062140	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ	Όχι	Όχι	3,83	0,00	0,00
10	5062142	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Όχι	Όχι	5,45	0,03	0,00
10	5063842	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΕΚΠΑ	Όχι	Όχι	3,50	0,00	0,00
10	5070070	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου	Όχι	Όχι	4,43	0,00	0,00
10	5070908	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και δράσεις	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		βιώσιμης κινητικότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου					
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 10					292,85	40,37	9,46
11	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Όχι	Όχι	4,38	4,26	4,01
11	5031719	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Όχι	Όχι	7,10	0,00	0,00
11	5032692	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ	Ναι	Όχι	15,73	0,00	0,00
11	5032695	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ	Όχι	Όχι	1,78	1,62	0,00
11	5044981	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Όχι	Όχι	6,52	0,00	0,00
11	5051042	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	Όχι	Όχι	10,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 11					45,52	5,87	4,01
12	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	2,13	2,13	2,13
12	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Όχι	11,81	11,81	1,77
12	5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,05	0,00	0,00
12	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	Όχι	0,12	0,00	0,00
12	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	Όχι	0,02	0,02	0,00
12	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	Όχι	0,09	0,07	0,00
12	5030268	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ	Όχι	Όχι	0,40	0,00	0,00
12	5030478	Επιχορήγηση του ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	Όχι	2,25	1,43	0,41
12	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	Όχι	0,18	0,10	0,06
12	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	Όχι	0,13	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
12	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	Όχι	0,29	0,00	0,00
12	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	Όχι	0,17	0,00	0,00
12	5045303	Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου ΣΧΘ και Σχεδίων Δράσης ΣΔ σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 200249ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	Όχι	Όχι	3,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 12					20,64	15,56	4,37
13	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	0,18	0,18	0,18
13	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Όχι	3,17	3,17	0,48
13	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	Όχι	0,03	0,00	0,00
13	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	Όχι	0,00	0,00	0,00
13	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	Όχι	0,02	0,02	0,00
13	5030478	Επιχορήγηση του ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	Όχι	0,46	0,29	0,08
13	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	Όχι	0,04	0,02	0,01
13	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	Όχι	0,03	0,00	0,00
13	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	Όχι	0,06	0,00	0,00
13	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	Όχι	0,04	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 13					4,02	3,68	0,75
14	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης ΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β Φάση	Όχι	Ναι	16,52	16,16	8,56
14	5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	32,09	30,96	8,72
14	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΝΦΩΚΙΔΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	8,06	7,03	6,23
14	5001220	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	Όχι	0,88	0,00	0,00
14	5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Όχι	Όχι	21,35	0,00	0,00
14	5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος	Όχι	Όχι	4,71	4,62	0,74

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων					
14	5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	2,07	2,07	1,39
14	5001285	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών	Όχι	Όχι	1,99	0,00	0,00
14	5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	9,51	4,78	1,05
14	5001356	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ	Όχι	Όχι	0,44	0,00	0,00
14	5001358	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	Όχι	0,11	0,00	0,00
14	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	Όχι	Ναι	7,46	7,40	0,80
14	5001473	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ	Όχι	Όχι	13,77	13,44	0,97
14	5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΕΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	Όχι	17,52	1,82	0,95
14	5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	Όχι	20,86	20,86	20,82
14	5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγιάλεω	Όχι	Όχι	0,39	0,39	0,39
14	5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεαστίου	Όχι	Όχι	1,25	0,56	0,05
14	5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	19,37	18,61	4,20
14	5001837	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	Όχι	0,99	0,74	0,71
14	5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Όχι	Όχι	0,62	0,62	0,62
14	5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	Όχι	16,03	15,36	15,36
14	5001895	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης	Όχι	Όχι	0,20	0,20	0,20
14	5001908	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου	Όχι	Όχι	4,61	0,00	0,00
14	5001923	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Όχι	Όχι	1,53	0,00	0,00
14	5001959	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης	Όχι	Όχι	0,68	0,00	0,00
14	5002059	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ	Όχι	Όχι	5,39	0,33	0,00
14	5002119	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησίων	Όχι	Όχι	0,84	0,00	0,00
14	5002123	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
14	5002254	Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου	Όχι	Όχι	1,11	1,11	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Όχι	Όχι	0,11	0,00	0,00
14	5002300	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	Όχι	7,28	0,00	0,00
14	5002322	Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	Όχι	2,41	0,00	0,00
14	5002450	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	6,52	0,31	0,00
14	5002579	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	1,05	0,00	0,00
14	5002616	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ	Όχι	Όχι	9,98	0,00	0,00
14	5002746	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00
14	5009843	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτνίας	Όχι	Όχι	15,04	0,00	0,00
14	5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	Ναι	8,44	0,00	0,00
14	5009847	Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας	Όχι	Όχι	17,10	17,07	11,44
14	5009865	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ	Όχι	Όχι	19,38	0,00	0,00
14	5009884	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	Όχι	Όχι	3,13	2,29	1,10
14	5010434	Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων	Όχι	Όχι	1,29	0,00	0,00
14	5010474	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ	Όχι	Όχι	5,49	4,10	3,51
14	5014383	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΜΕΑ ΠΕ ΧΙΟΥ	Όχι	Όχι	3,21	0,00	0,00
14	5033059	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου	Όχι	Όχι	0,47	0,47	0,00
14	5033072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ	Όχι	Όχι	0,26	0,26	0,00
14	5037435	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	Όχι	4,41	4,37	4,02
14	5037440	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	Όχι	30,51	0,00	0,00
14	5038230	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου	Όχι	Όχι	1,83	0,00	0,00
14	5038687	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ	Όχι	Όχι	0,10	0,10	0,00
14	5040764	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου	Όχι	Όχι	0,25	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5045323	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς	Όχι	Όχι	4,47	0,00	0,00
14	5048178	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου	Όχι	Όχι	1,14	0,00	0,00
14	5049443	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτίας	Όχι	Όχι	19,67	0,00	0,00
14	5050210	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Όχι	Όχι	0,58	0,00	0,00
14	5051036	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης	Όχι	Όχι	1,90	0,00	0,00
14	5052057	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας	Όχι	Όχι	2,50	0,00	0,00
14	5052059	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού	Όχι	Όχι	3,00	0,00	0,00
14	5053881	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Όχι	Όχι	5,86	0,00	0,00
14	5056864	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,44	0,00	0,00
14	5060254	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης	Όχι	Όχι	1,22	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					391,02	176,05	91,80
14	5010501	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	Όχι	Όχι	4,64	4,64	2,61
14	5010594	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης	Όχι	Όχι	2,48	0,06	0,00
14	5011456	ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	Όχι	8,11	0,00	0,00
14	5033127	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	Όχι	0,87	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ					16,11	4,70	2,61
14	5035509	Λειτουργική Αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑ Άνω Λιοσίων	Όχι	Όχι	24,91	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					24,91	0,00	0,00
14	5031852	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου	Όχι	Όχι	2,38	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					2,38	0,00	0,00
14	5032510	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Όχι	Όχι	4,40	0,00	0,00
14	5033268	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	Όχι	0,42	0,00	0,00
14	5038180	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Αγρινίου	Όχι	Όχι	0,67	0,00	0,00
14	5041446	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	Όχι	0,33	0,00	0,00
14	5041587	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων	Όχι	Όχι	1,53	0,00	0,00
14	5041655	ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,37	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5041742	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,26	0,00	0,00
14	5041752	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου	Όχι	Όχι	0,44	0,00	0,00
14	5044949	Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου	Όχι	Όχι	0,90	0,00	0,00
14	5045553	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,96	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					10,28	0,00	0,00
14	5030709	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	Όχι	0,37	0,00	0,00
14	5030765	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	Όχι	Όχι	0,36	0,00	0,00
14	5030806	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπόβλητων στο Δήμο Φλώρινας	Όχι	Όχι	0,39	0,00	0,00
14	5030897	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας	Όχι	Όχι	0,59	0,00	0,00
14	5030935	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου	Όχι	Όχι	0,36	0,00	0,00
14	5030949	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,69	0,00	0,00
14	5030967	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Όχι	0,34	0,00	0,00
14	5030970	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς	Όχι	Όχι	0,41	0,00	0,00
14	5030973	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	Όχι	Όχι	0,17	0,00	0,00
14	5030977	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Όχι	Όχι	0,17	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					3,83	0,00	0,00
14	5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Περιφέρειας Ηπείρου Α ΦΑΣΗ	Όχι	Όχι	9,94	9,69	6,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					9,94	9,69	6,45
14	5010589	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	Όχι	25,24	0,00	0,00
14	5010905	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,56	0,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ					25,80	0,46	0,00
14	5003637	Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας	Όχι	Όχι	1,25	0,00	0,00
14	5004038	Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου	Όχι	Όχι	1,94	0,00	0,00
14	5007242	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών	Όχι	Όχι	1,64	0,00	0,00
14	5007243	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών	Όχι	Όχι	0,37	0,00	0,00
14	5007706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	Όχι	1,45	0,00	0,00
14	5007734	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού εκτός συσκευασίων Κέρκυρας	Όχι	Όχι	1,70	0,00	0,00
14	5007735	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας	Όχι	Όχι	2,00	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5007736	Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας	Όχι	Όχι	1,16	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ					11,51	0,00	0,00
14	5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης Φάση Β'	Όχι	Ναι	10,86	1,70	1,47
14	5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ΒΔ ΠΣΘ Φάση Β'	Όχι	Ναι	4,87	4,86	4,62
14	5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν Πέλλας ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού Φάση Β'	Όχι	Ναι	3,45	3,18	3,10
14	5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας Φάση Β'	Όχι	Ναι	1,69	1,58	1,56
14	5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής Φάση Β'	Όχι	Ναι	14,76	10,52	8,81
14	5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Φάση Β'	Όχι	Ναι	4,91	4,80	0,00
14	5030337	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Κύλικής	Όχι	Όχι	5,33	0,00	0,00
14	5037423	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης	Όχι	Όχι	0,82	0,00	0,00
14	5037507	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
14	5037835	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας	Όχι	Όχι	0,69	0,00	0,00
14	5037844	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού	Όχι	Όχι	0,49	0,00	0,00
14	5037845	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνας	Όχι	Όχι	0,51	0,00	0,00
14	5041968	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας	Όχι	Όχι	0,59	0,00	0,00
14	5041983	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης	Όχι	Όχι	0,63	0,00	0,00
14	5042641	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας	Όχι	Όχι	0,55	0,00	0,00
14	5042914	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού	Όχι	Όχι	0,75	0,00	0,00
14	5047436	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	Όχι	0,26	0,00	0,00
14	5049422	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Όχι	Όχι	13,27	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					65,06	26,64	19,57
14	5035327	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Ναι	Όχι	63,68	1,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ					63,68	1,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					624,53	219,16	120,43
14	5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,62	1,62	1,45
14	5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου	Όχι	Ναι	5,68	5,68	3,61
14	5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Όχι	Ναι	2,81	2,81	2,42

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	16,54	16,48	8,08
14	5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	4,65	4,61	3,94
14	5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	9,27	8,50	4,74
14	5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	13,60	13,60	11,99
14	5007720	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	32,58	6,63	3,74
14	5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ Β ΦΑΣΗ 20142020	Όχι	Ναι	9,28	2,50	0,10
14	5040396	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Όχι	Όχι	23,42	0,00	0,00
14	5041661	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	Όχι	10,57	0,00	0,00
14	5041858	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ	Όχι	Όχι	3,71	0,00	0,00
14	5044805	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Όχι	Όχι	21,99	0,00	0,00
14	5045016	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	Όχι	14,24	0,00	0,00
14	5045462	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Όχι	Όχι	34,46	0,00	0,00
14	5045879	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	Όχι	7,37	0,00	0,00
14	5047363	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ	Όχι	Όχι	8,44	0,00	0,00
14	5048164	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Όχι	4,13	0,00	0,00
14	5049512	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,72	0,00	0,00
14	5051049	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Όχι	Όχι	2,80	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					227,87	62,43	40,05
14	5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Όχι	Όχι	2,20	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	8,42	3,10	0,33
14	5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Όχι	Όχι	2,07	2,07	1,87
14	5004184	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Όχι	Όχι	3,42	1,56	0,47
14	5010808	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ Ν ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	6,37	4,19	0,21
14	5011041	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	Όχι	5,78	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ					28,26	10,92	2,88
14	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40000 ΙΚ	Όχι	Όχι	29,12	5,53	0,18
14	5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Όχι	Όχι	2,37	2,37	2,05
14	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΣ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	Ναι	48,72	46,00	37,49
14	5016111	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	Όχι	46,72	0,00	0,00
14	5038731	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων ΡαφήναςΠικερμίου και ΣπάτωνΑρτέμιδος και ΕπαναχρησιμοποίησηΔιάθεση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	Όχι	214,61	0,00	0,00
14	5039507	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	Όχι	101,70	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					443,24	53,90	39,73
14	5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Όχι	Ναι	6,00	1,61	0,61
14	5007974	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΡΙΣΑΣ ΒΑΤΕΡΩΝ	Όχι	Όχι	5,76	1,95	0,57
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					11,76	3,56	1,18
14	5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Όχι	Ναι	24,91	6,31	3,45
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					24,91	6,31	3,45
14	5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,53	0,25	0,22
14	5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Όχι	5,19	0,00	0,00
14	5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	3,95	1,44	0,00
14	5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	2,12	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					11,79	1,70	0,22
14	5007704	Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου Παχυκαλάμου	Όχι	Όχι	8,56	3,48	1,02

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά					
14	5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της ΤΚ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Όχι	Όχι	1,77	0,71	0,32
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					10,34	4,19	1,33
14	5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	5,29	5,02	4,38
14	5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΠΑΛΑΜΑ	Όχι	Ναι	1,87	1,84	1,62
14	5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΠΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	Όχι	Ναι	3,11	0,51	0,44
14	5009076	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	3,75	1,27	1,26
14	5009753	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΣΤΗ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	Όχι	4,03	0,99	0,50
14	5009762	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	Όχι	Όχι	4,62	1,54	0,31
14	5009784	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	Όχι	3,31	0,79	0,26
14	5009816	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	Όχι	9,73	0,06	0,00
14	5009825	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ	Όχι	Όχι	11,89	6,98	3,24
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ					47,58	19,00	12,02
14	5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας Νέας Πέλλας Β Φάση	Όχι	Ναι	4,31	0,38	0,19
14	5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασών του Δήμου Βόλβης ΒΦάση	Όχι	Ναι	14,30	6,57	5,97
14	5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα ΒΦάση	Όχι	Ναι	8,50	1,09	0,99
14	5003925	Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας ΒΦάση	Όχι	Ναι	15,86	7,17	6,04
14	5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας Β' Φάση	Όχι	Ναι	7,98	3,58	3,09
14	5004002	Αποχέτευση Οικισμών ΔΕ Χορτιάτη	Όχι	Όχι	8,00	3,85	0,20
14	5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού Επισκοπής Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας Β' Φάση	Όχι	Ναι	9,80	3,01	1,62
14	5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας	Όχι	Όχι	6,58	2,31	1,74

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου					
14	5004096	Συλλεκτήριοι αγωγός ακαθάρτων επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Όχι	Όχι	3,90	2,08	0,22
14	5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	Όχι	4,34	1,98	1,73
14	5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα	Όχι	Όχι	1,69	1,69	1,26
14	5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Όχι	3,73	1,99	0,55
14	5004137	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος	Όχι	Όχι	1,30	0,00	0,00
14	5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Όχι	Όχι	3,35	3,31	0,63
14	5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Όχι	Όχι	10,43	0,24	0,00
14	5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά Α Φάση	Όχι	Όχι	6,33	6,33	1,84
14	5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Όχι	3,20	0,71	0,28
14	5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Όχι	Όχι	0,21	0,21	0,18
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					113,82	46,52	26,52
14	5037978	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Όχι	Όχι	3,70	0,22	0,10
14	5038606	Ολοκλήρωση Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο Ρουμελή Σιριπιδιανά Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου	Όχι	Όχι	2,01	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ					5,72	0,22	0,10
14	5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Όχι	Όχι	8,94	4,72	2,63
14	5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Όχι	Όχι	3,92	0,00	0,00
14	5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Όχι	Όχι	3,26	3,26	1,56
14	5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Όχι	Όχι	5,88	0,90	0,49
14	5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	Όχι	Όχι	8,31	4,26	0,97
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					30,31	13,14	5,65
14	5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	5,69	5,32	4,45
14	5010830	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	Όχι	Όχι	5,92	5,86	3,73
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ					11,61	11,17	8,17

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	2,74	2,74	2,16
14	5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυροματίου και Λεονταρίου Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ	Όχι	Ναι	4,46	4,42	1,54
14	5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΑΔΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Όχι	Ναι	15,61	3,94	2,15
14	5003524	Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Βασιλικού Αγ Νικολάου Ν Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων Β' Φάση	Όχι	Ναι	8,64	5,40	3,57
14	5007265	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	Όχι	Όχι	3,87	0,00	0,00
14	5007705	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,50	0,00	0,00
14	5007756	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ Σκύρου	Όχι	Όχι	3,23	3,19	0,83
14	5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Όχι	2,12	2,12	1,67
14	5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Όχι	Όχι	1,87	1,32	1,08
14	5010157	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	Όχι	2,39	0,00	0,00
14	5010174	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	Όχι	4,35	4,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					49,77	27,47	13,02
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					1.015,93	260,53	153,15
14	5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	Όχι	17,11	9,86	7,60
14	5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	0,41	0,38	0,35
14	5001050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	1,41	0,00	0,00
14	5001077	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Α ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	Όχι	1,50	1,50	1,02
14	5001080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Όχι	Όχι	1,15	1,06	0,00
14	5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2016 - 2023 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7ΕΚ	Όχι	Όχι	0,26	0,16	0,02
14	5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ	Όχι	Όχι	0,61	0,56	0,21

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (Εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					
14	5001130	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ	Όχι	Όχι	0,31	0,00	0,00
14	5001166	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	Όχι	1,47	1,45	0,07
14	5001172	Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού	Όχι	Όχι	1,20	1,16	0,06
14	5001193	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	Όχι	1,48	0,00	0,00
14	5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας Οδηγία 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	6,20	5,57	2,52
14	5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	0,70	0,70	0,67
14	5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	2,22	1,48	1,35
14	5001231	Τηλεμετρία αυτοματισμός εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης	Όχι	Όχι	1,47	0,00	0,00
14	5001247	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασσός	Όχι	Όχι	1,50	0,71	0,35
14	5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Όχι	Όχι	6,50	5,06	1,08
14	5001271	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Όχι	0,51	0,51	0,00
14	5001274	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	Όχι	1,12	1,12	0,30
14	5001275	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,70	0,70	0,03
14	5001319	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Όχι	Όχι	0,39	0,39	0,00
14	5001322	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	Όχι	1,44	0,59	0,24
14	5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας ποτάμια και Ποιότητας ποτάμια και λίμνες των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας Οδηγία 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	5,59	5,59	2,01
14	5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 ΚΜ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Όχι	Όχι	0,50	0,50	0,48

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001342	Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών τηλεελεγχοςτηλεχειρισμός στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας Κάμπου και Μητρόπολης	Όχι	Όχι	1,50	1,42	0,07
14	5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	3,65	3,58	3,27
14	5001352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,33	0,00	0,00
14	5001409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	Όχι	1,17	1,08	0,00
14	5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	Όχι	1,62	0,00	0,00
14	5001433	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	1,21	0,00	0,00
14	5001434	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	1,43	1,43	0,07
14	5001440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Όχι	Όχι	1,21	0,00	0,00
14	5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	4,54	4,54	3,92
14	5001448	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SCADA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	1,50	1,50	0,10
14	5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων	Όχι	Όχι	6,00	1,62	1,08
14	5001464	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου	Όχι	Όχι	1,50	1,37	0,23
14	5001496	Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου	Όχι	Όχι	0,96	0,00	0,00
14	5001508	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ	Όχι	Όχι	1,45	1,29	1,29

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	Όχι	1,50	1,50	0,92
14	5001537	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Όχι	1,18	1,18	0,06
14	5001548	Εκσυγχρονισμός αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού Ευξεινούπολης	Όχι	Όχι	0,92	0,54	0,23
14	5001557	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	Όχι	1,49	1,41	0,08
14	5001558	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας	Όχι	Όχι	1,45	1,45	0,21
14	5001567	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας	Όχι	Όχι	1,21	1,20	0,00
14	5001570	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ	Όχι	Όχι	1,19	0,00	0,00
14	5001572	Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας	Όχι	Όχι	1,50	1,40	0,07
14	5001574	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	1,21	0,00	0,00
14	5001575	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,15	0,14	0,09
14	5001590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,06	1,06	0,24
14	5001593	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας	Όχι	Όχι	0,70	0,00	0,00
14	5001600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,77	0,77	0,00
14	5001609	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,48	0,00	0,00
14	5001632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ	Όχι	Όχι	1,31	1,31	0,49

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001656	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	Όχι	0,94	0,94	0,20
14	5001657	Επέκταση Συστήματος Τηλεέλεγχου Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς Λακέρειας και Ευρυμενών	Όχι	Όχι	1,41	0,00	0,00
14	5001661	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,38	0,36	0,00
14	5001664	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Όχι	Όχι	1,49	0,00	0,00
14	5001669	Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών Αντικατάσταση Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης	Όχι	Όχι	1,09	0,16	0,00
14	5001670	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Όχι	1,50	1,42	0,12
14	5001673	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Όχι	1,48	0,00	0,00
14	5001676	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης ποιότητας ποσότητα πιέσεις χρήση των υδάτων της Χώρας	Όχι	Όχι	16,35	14,94	5,01
14	5001680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,50	0,00	0,00
14	5001686	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	Όχι	1,49	0,00	0,00
14	5001687	Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή	Όχι	Όχι	0,75	0,00	0,00
14	5001689	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	Όχι	Όχι	1,50	1,45	0,07

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ Α					
14	5001694	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Όχι	Όχι	1,40	1,40	0,07
14	5001698	Επέκταση Συστήματος Τηλεέλεγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης	Όχι	Όχι	1,20	0,00	0,00
14	5001703	Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	Όχι	1,20	0,00	0,00
14	5001709	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	Όχι	1,13	1,13	0,51
14	5001711	Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας	Όχι	Όχι	1,43	0,00	0,00
14	5001713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	Όχι	1,42	0,00	0,00
14	5001714	Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου	Όχι	Όχι	0,86	0,82	0,04
14	5001718	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	Όχι	1,18	1,12	0,40
14	5001741	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	Όχι	1,30	1,30	0,64
14	5001743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Όχι	Όχι	1,21	1,12	0,26
14	5001746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Όχι	1,21	0,00	0,00
14	5001751	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ	Όχι	Όχι	1,14	0,00	0,00
14	5001756	Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των ΤΔ της ΔΕ Μουδανιών του Δήμου Ν Προποντίδας	Όχι	Όχι	1,47	1,47	0,12
14	5001757	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	Όχι	1,46	0,00	0,00
14	5001771	Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων	Όχι	Όχι	0,58	0,55	0,55

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001778	Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη	Όχι	Όχι	0,61	0,31	0,00
14	5001786	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	Όχι	1,41	1,41	0,00
14	5001787	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	1,14	1,09	0,00
14	5001797	Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου	Όχι	Όχι	0,99	0,00	0,00
14	5001798	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	Όχι	1,47	0,00	0,00
14	5001815	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Όχι	Όχι	1,19	0,00	0,00
14	5001816	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	Όχι	1,49	0,00	0,00
14	5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	16,91	16,91	11,96
14	5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ Στάδιο Κατασκευή	Όχι	Όχι	9,00	8,66	6,26
14	5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Όχι	Όχι	44,24	44,24	39,41
14	5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	Όχι	5,28	5,28	4,30
14	5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Όχι	Ναι	8,58	7,71	3,02
14	5007754	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	2,59	0,62	0,00
14	5010856	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησηςΔειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος	Όχι	Όχι	1,79	1,66	0,29
14	5010880	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης	Όχι	Όχι	6,10	3,45	0,75
14	5046467	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
14	5046474	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,23	0,14	0,02

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5046733	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	Όχι	1,50	0,00	0,00
14	5050807	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Όχι	Όχι	6,69	0,00	0,00
14	5052175	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΥΟ 2 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛ05 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ09 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	1,49	0,00	0,00
14	5052273	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΡΙΩΝ 3 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ11 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛ 12 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	Όχι	2,11	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					265,39	188,48	104,80
14	5032589	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	0,98	0,79	0,03
14	5032671	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,00	1,00	0,00
14	5032679	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης ΚάρλαςΜαυροβουνίουΚεφαλόβρυσου ΒελεστίνουΔέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,73	0,00
14	5032753	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,61	0,00
14	5032910	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,98	0,78	0,00
14	5032959	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπουΛευκάδας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00
14	5032966	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,91	0,00
14	5033022	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	1,00	0,00
14	5033024	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	0,99	0,99	0,05
14	5033035	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης	Όχι	Όχι	1,00	0,73	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων					
14	5033173	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,70	0,01
14	5033190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,00	0,82	0,19
14	5033216	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	1,00	0,01
14	5033224	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,00	0,36	0,00
14	5033228	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,94	0,94	0,00
14	5033233	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,00	0,77	0,05
14	5033240	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΣαμαριάςΔυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,99	0,55	0,00
14	5033250	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,00	0,00
14	5033258	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔαδιάςΛευκίμηςΣουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,98	0,35	0,06
14	5033259	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Όχι	1,00	0,70	0,02
14	5033267	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,92	0,73	0,04
14	5033396	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα ΝέστουΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,58	0,00
14	5033615	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,92	0,00
14	5033657	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου	Όχι	Όχι	1,00	0,28	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων					
14	5033697	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,74	0,00
14	5034797	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	1,00	0,82	0,00
14	5041535	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	Όχι	0,99	0,37	0,00
14	5047786	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Όχι	Όχι	11,17	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ 14					37,93	18,16	0,47
14	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Όχι	Όχι	0,39	0,11	0,03
14	5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου Γιάννης Ρίτσος	Όχι	Όχι	0,80	0,07	0,06
14	5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη	Όχι	Όχι	1,99	1,00	0,07
14	5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Όχι	Όχι	0,62	0,18	0,16
14	5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Όχι	Όχι	0,18	0,18	0,18
14	5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	Όχι	Όχι	0,73	0,33	0,24
14	5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	Όχι	0,51	0,30	0,30
14	5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρσακείου Πατρών	Όχι	Όχι	2,00	1,84	1,46
14	5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	Όχι	Όχι	1,00	0,60	0,17
14	5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	Όχι	2,00	0,00	0,00
14	5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Όχι	Όχι	0,31	0,15	0,00
14	5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Όχι	Όχι	2,40	0,02	0,02
14	5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Όχι	Όχι	2,00	1,05	0,17
14	5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Όχι	0,62	0,27	0,18
14	5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos	Όχι	Όχι	2,00	0,85	0,01
14	5001373	Περιστικό Πάρκο Επιστημών Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και	Όχι	Όχι	1,00	0,14	0,12

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών					
14	5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Όχι	Όχι	2,00	0,79	0,35
14	5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Όχι	Όχι	2,00	0,91	0,57
14	5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Όχι	Όχι	0,45	0,22	0,10
14	5001458	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ	Όχι	Όχι	1,40	0,68	0,08
14	5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	Όχι	0,23	0,23	0,23
14	5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμειανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες	Όχι	Όχι	0,33	0,15	0,00
14	5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,04	0,92	0,78
14	5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ Όλγας	Όχι	Όχι	0,75	0,74	0,07
14	5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	0,21	0,20	0,20
14	5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	Όχι	1,99	1,99	0,56
14	5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Όχι	Όχι	0,22	0,22	0,21
14	5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ ΤΚ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,72	0,38	0,18
14	5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Όχι	Όχι	2,00	0,01	0,00
14	5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΘ ΤΣ	Όχι	Όχι	0,86	0,43	0,16
14	5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Όχι	Όχι	0,30	0,13	0,12
14	5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Όχι	Όχι	2,50	0,29	0,00
14	5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Όχι	Όχι	0,98	0,98	0,15
14	5001824	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Όχι	Όχι	0,42	0,00	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ					
14	5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου ΜΙΝΩΣ Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Όχι	Όχι	0,44	0,44	0,33
14	5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	2,00	1,01	0,37
14	5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Όχι	Όχι	2,50	1,00	0,10
14	5001871	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ	Όχι	Όχι	1,99	0,00	0,00
14	5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
14	5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμύχου στα Φάρσαλα	Όχι	Όχι	0,36	0,14	0,06
14	5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Όχι	Όχι	1,04	0,89	0,09
14	5001977	Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων	Όχι	Όχι	0,38	0,00	0,00
14	5001983	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν	Όχι	Όχι	1,95	0,11	0,00
14	5002006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ	Όχι	Όχι	0,60	0,00	0,00
14	5002022	Αποκατάσταση αναβάθμιση εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Αρχοντικό Κυρνάσιου στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών	Όχι	Όχι	0,91	0,00	0,00
14	5002026	CretAgroTech Επιστημονικό Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	Όχι	0,99	0,17	0,00
14	5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	2,00	1,11	0,27
14	5002076	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Όχι	Όχι	0,19	0,19	0,13
14	5002095	Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραΐκου στο Πεντελικό Όρος	Όχι	Όχι	0,80	0,00	0,00
14	5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου	Όχι	Όχι	2,00	0,03	0,01
14	5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΚ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,35	0,13	0,00
14	5002117	Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο	Όχι	Όχι	0,99	0,00	0,00
14	5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ	Όχι	Όχι	2,00	0,00	0,00
14	5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Όχι	Όχι	1,23	1,16	0,00

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002137	Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας	Όχι	Όχι	0,16	0,00	0,00
14	5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Όχι	1,00	0,33	0,18
14	5002155	Κατασκευή ξενώνα στο ΔΔΣέρβου	Όχι	Όχι	0,56	0,27	0,17
14	5069222	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	Όχι	Όχι	1,89	0,00	0,00
14	5069534	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,96	0,00	0,00
14	5070062	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ 9 ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	Όχι	2,30	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 14					67,15	23,32	8,63
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					2.010,93	709,65	387,49
14B	5010484	Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου Φάση Β'	Όχι	Ναι	5,29	5,21	4,90
14B	5041382	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ Κέρκυρας	Όχι	Όχι	29,13	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					34,43	5,21	4,90
14B	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	13,63	13,56	12,54
14B	5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	2,56	2,56	2,33
14B	5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Όχι	Ναι	4,15	3,37	2,71
14B	5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΙΑΣΜΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	3,62	3,62	2,58
14B	5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	6,47	4,70	4,14
14B	5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	Ναι	2,43	2,43	1,91
14B	5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣΒ' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	2,22	2,13	1,73
14B	5001904	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,56	1,56	0,96
14B	5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,13	1,08	0,14
14B	5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	3,45	3,41	2,78
14B	5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	Όχι	Ναι	3,69	3,67	1,74

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ					
14B	5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,18	1,14	0,90
14B	5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Όχι	Ναι	1,14	1,14	0,47
14B	5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΕΡΑΤΕΙΝΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Όχι	Ναι	1,16	1,01	0,86
14B	5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	0,71	0,67	0,58
14B	5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης Β' Φάση	Όχι	Ναι	3,92	3,87	2,53
14B	5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,26	1,21	0,70
14B	5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,13	0,69	0,65
14B	5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	4,16	4,16	3,57
14B	5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	1,41	1,40	1,05
14B	5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003029	Όχι	Ναι	9,89	9,75	5,87
14B	5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	2,83	2,83	2,78
14B	5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	18,44	18,30	17,03
14B	5003413	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	14,35	14,15	10,17
14B	5003473	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	4,09	3,59	3,00
14B	5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α ΔΚ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ β ΔΚ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	2,43	2,43	2,27
14B	5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου Αγ Νικολάου και Σελλάδων του τ Δήμου Κομποτίου και των οικισμών Πέτα και Αγ Δημητρίου του τ Δήμου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν Άρτας Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	1,62	1,62	1,23
14B	5003537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Όχι	Ναι	1,42	1,42	1,26

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14B	5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Ναι	7,50	3,22	2,44
14B	5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003577	Όχι	Ναι	17,59	6,04	2,50
14B	5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	3,40	3,40	3,06
14B	5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	3,60	3,60	2,97
14B	5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	Ναι	7,79	1,97	1,67
14B	5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Όχι	Ναι	8,54	8,27	6,62
14B	5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	13,85	13,74	3,82
14B	5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Β φάση 20142020	Όχι	Ναι	26,87	11,77	7,56
14B	5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	Ναι	10,37	3,13	2,61
14B	5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	7,52	7,52	6,95
14B	5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	8,68	7,85	6,69
14B	5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	6,78	6,78	6,40
14B	5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Ναι	4,17	4,17	3,16
14B	5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Ναι	0,55	0,23	0,18
14B	5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	2,42	2,25	1,91
14B	5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	Όχι	Ναι	2,31	2,19	1,66

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ					
14B	5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	6,37	4,28	1,99
14B	5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	0,98	0,87	0,17
14B	5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	7,07	2,17	1,91
14B	5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού Λιμεναρίων Θάσου Δίκτυα Αποχέτευσης Β' Φάση	Όχι	Ναι	7,07	6,47	4,46
14B	5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ	Όχι	Ναι	2,21	2,16	0,65
14B	5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΘΑΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	1,78	1,78	1,67
14B	5008966	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣΒ ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	8,03	0,00	0,00
14B	5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Όχι	Ναι	0,65	0,65	0,44
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					282,12	216,00	159,98
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					316,55	221,20	164,89
15	5000405	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	2,90	1,52	1,26
15	5000544	Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	1,50	1,50	1,00
15	5000567	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	2,50	1,20	1,08
15	5000659	Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	0,56	0,19	0,12
15	5000719	Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	Όχι	1,20	0,58	0,53
15	5001207	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ πρώην ΕΥΣΠΕΔ	Όχι	Όχι	0,74	0,74	0,24

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
15	5001238	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Όχι	Όχι	1,06	0,60	0,60
15	5001372	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	Όχι	1,78	0,13	0,12
15	5001374	Υποστήριξη στον έλεγχο και την ολοκλήρωση έργων του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013	Όχι	Όχι	0,24	0,24	0,24
15	5001454	Υποστήριξη της Δνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού στην επικαιροποίησηωρίμανση σχεδίων αναθεώρησης Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων	Όχι	Όχι	0,15	0,00	0,00
15	5002168	ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν42692014 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει	Όχι	Όχι	0,08	0,08	0,08
15	5002531	Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής Ενέργειας Πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος	Όχι	Όχι	0,12	0,12	0,11
15	5003464	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	0,25	0,25	0,08
15	5003750	Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	Όχι	2,76	0,22	0,20
15	5010851	Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΕΔΥΜΕΤΥΠΥΜΕ	Όχι	Όχι	1,36	0,76	0,37
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 15					17,19	8,12	6,01
16	5000525	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ	Όχι	Όχι	1,19	1,19	0,12
16	5000549	Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου	Όχι	Όχι	0,06	0,06	0,05
16	5000581	Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στον έλεγχο μελετών	Όχι	Όχι	0,18	0,00	0,00
16	5001065	Εθνική Συμμετοχή στη 15η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο This is a Coop	Όχι	Όχι	0,15	0,15	0,15
16	5001203	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ	Όχι	Όχι	2,05	2,05	1,16
16	5001607	Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποβοήθησης της Αττικό Μετρό ΑΕ για την ωρίμανση του έργου της Γραμμής 4	Όχι	Όχι	2,54	2,51	2,51
16	5002707	Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου Επέκταση Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS	Όχι	Όχι	0,60	0,36	0,13
16	5002793	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν 43372015	Όχι	Όχι	0,16	0,15	0,10
16	5003224	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης διαχείρισης των μέσων του	Όχι	Όχι	0,30	0,28	0,20

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5003761	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020	Όχι	Όχι	2,07	2,07	1,24
16	5007262	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ	Όχι	Όχι	0,96	0,22	0,13
16	5007937	Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Όχι	Όχι	0,05	0,05	0,05
16	5007957	Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
16	5008142	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSMR στον άξονα ΠΑΘΕΠ	Όχι	Όχι	0,19	0,09	0,00
16	5010181	Συνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	Όχι	Όχι	0,89	0,89	0,83
16	5010185	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,13	0,10	0,00
16	5010186	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	Όχι	0,53	0,53	0,16
16	5010187	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,55	0,55	0,15
16	5010352	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚΜ	Όχι	Όχι	1,06	1,06	0,13
16	5010355	Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της ΠΚΜ	Όχι	Όχι	1,05	1,05	0,02
16	5010422	Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ και της επέκτασης ΧΥΤΥ ΠΕ Λάρισας	Όχι	Όχι	0,58	0,58	0,00
16	5010579	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους του σιδίου άξονα Αθήνα ΣΚΑ λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση του έργου με την κλιματική αλλαγή	Όχι	Όχι	0,10	0,06	0,05
16	5010624	Πληροφόρηση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας	Όχι	Όχι	1,60	0,31	0,18
16	5010735	Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	Όχι	Όχι	0,25	0,25	0,00
16	5010769	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΓ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ	Όχι	Όχι	0,02	0,02	0,02
16	5010912	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Όχι	Όχι	0,09	0,09	0,04

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5010936	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Όχι	Όχι	0,65	0,65	0,05
16	5010946	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ	Όχι	Όχι	0,42	0,34	0,00
16	5010950	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	Όχι	Όχι	0,10	0,10	0,00
16	5011036	Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Μυτιλήνης	Όχι	Όχι	0,20	0,20	0,00
16	5013944	Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου	Όχι	Όχι	0,08	0,00	0,00
16	5016072	Ολοκλήρωση Μελετών για τη Νέα Σιδηροδρομική Σύνδεση του βου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης	Όχι	Όχι	3,69	0,00	0,00
16	5028293	Μελέτες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής ΣΓ ΣΚΑ ΣΣ Οινόης	Όχι	Όχι	1,49	1,13	0,54
16	5029393	Μελέτη για την Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη	Όχι	Όχι	2,83	0,00	0,00
16	5030417	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δνσης Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου Επέκταση Βελτίωση πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου Όμηρος και συναφή έργα	Όχι	Όχι	0,18	0,17	0,17
16	5031836	Υποστήριξη της Δνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση πράξεων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	0,04	0,04	0,00
16	5038118	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ19 για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση Πράξεων	Όχι	Όχι	0,10	0,05	0,00
16	5050778	Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΑ Βάρδας ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας	Όχι	Όχι	0,09	0,00	0,00
16	5052674	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΠΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,05	0,00	0,00
16	5053795	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	Όχι	0,22	0,00	0,00
16	5054005	Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Βιομηχανίας και των Υδατοκαλλιεργειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού	Όχι	Όχι	0,15	0,00	0,00
16	5060322	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ	Όχι	Όχι	0,35	0,00	0,00
16	5060740	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	Όχι	Όχι	0,20	0,11	0,05

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5063536	Τεχνικοί σύμβουλοι υποβοήθησης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την ωρίμανση του έργου εκσυγχρονισμού των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτησης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 ΥΣ έλξης	Όχι	Όχι	0,04	0,04	0,00
16	5064887	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη Ρίο	Όχι	Όχι	0,06	0,00	0,00
16	5066795	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΘΗΒΑΣ	Όχι	Όχι	0,64	0,00	0,00
16	5069223	Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος Υδάτων	Όχι	Όχι	0,55	0,00	0,00
16	5070539	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ	Όχι	Όχι	0,45	0,00	0,00
16	5070974	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στην εκπόνηση περιβαλλοντικών φακέλων	Όχι	Όχι	0,04	0,00	0,00
16	5071128	Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ στην Αίτηση Χρηματοδότησης του έργου αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη Προμαχώνας	Όχι	Όχι	0,35	0,00	0,00
16	5074664	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ για την ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Β φάσης του ΣΣ Αθηνών	Όχι	Όχι	0,04	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 16					30,96	17,49	8,22



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

