

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόοδος υλοποίησης

Από 01/2014 έως 12/2021



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Πρόοδος υλοποίησης
(από 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2021)**

Περιεχόμενα

- I. Η ταυτότητα του Προγράμματος
- II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 31-12-2021
- III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας
- IV. Τμηματοποιημένα (Phasing) έργα
- V. Τα Μεγάλα και Εμβληματικά Έργα τού Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
- VI. Έλεγχοι – Επιτόπιες Επαληθεύσεις
- VII. Στόχοι Απορρόφησης – Εφαρμογή Κανόνα N+3
- VIII. Παράρτημα

Πίνακας Ενταγμένων Έργων

I. Η ταυτότητα του Προγράμματος

I.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στον Τομέα Μεταφορών η στόχευση και στρατηγική του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν σε:

- Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και σιδηροδρομικών) και η περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων),
- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών,
- Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών,
- Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)

Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) της χώρας.

Εστιάζει κυρίως (α) στη σταδιακή ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας ΠΑΘΕ/Π, σε συνέργεια με την κοινοτική διευκόλυνση «*Συνδέοντας την Ευρώπη/ Connecting Europe Facility*» (β) στην υλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων του αναλυτικού οδικού δικτύου, που ενισχύουν τη συνεκτικότητα του οδικού και του συνολικού ΔΕΔ-Μ συμπληρωματικά προς τις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης) του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013, (γ) στη δημιουργία νέων ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών λιμένων και περιφερειακών νησιωτικών αεροδρομίων του ΔΕΔ-Μ της χώρας, (δ) σε συνδέσεις τους με το διευρωπαϊκό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, που ενισχύουν την περιφερειακή κινητικότητα και βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα απομακρυσμένων ή/και νησιωτικών περιοχών.

Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υποστηρίζει την προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς στα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν στην ολοκλήρωση της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ και της επέκτασής της προς Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ολοκλήρωση της επέκτασης της γραμμής 3 (Χαϊδάρι – Πειραιάς) στο ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Επίσης, προωθείται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας μεταφορών: οδικής, ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.

Σε ότι αφορά στον τομέα Περιβάλλοντος η στόχευση και στρατηγική του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν σε:

- Εκπλήρωση απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς των Αποβλήτων, Λυμάτων και Υδάτων,
- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων,
- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια
- Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
- Αστική Αναζωογόνηση.

Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος υλοποιούνται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη και την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν από την εθνική προτεραιοποίηση. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις.

Εστιάζουν κυρίως σε έργα υποδομής για (α) τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (έμφαση στην

ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων, τηλεθερμάνσεις πόλεων), (β) την αντιπλημμυρική προστασία πόλεων (έμφαση στην Περιφέρεια Αττικής), (γ) τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, (δ) την διαχείριση υδατικών πόρων (έργα υδρεύσεων, αφαλατώσεων, περιορισμού διαρροών).

Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην υποστήριξη της διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς (α) της παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων (εφαρμογή Οδ. 60/2000/ΕΚ, Οδ. 2006/7/ΕΚ και λοιπών σχετικών Οδηγιών), (β) της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, (γ) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και αξιοποίησης του τουριστικού δυναμικού αστικών και φυσικών περιοχών της χώρας

I.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π.

Κατά το έτος 2020 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αποφασίσθηκε η τροποποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων (μη δεσμευμένων) πόρων τους και την διάθεσή τους σε δράσεις υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στόχευσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (4η και 5η), βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, με τις οποίες αφαιρέθηκαν από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και μεταφέρθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ πόροι ύψους 862,5 εκατ.€ ΣΔΔ (ή 718,8 εκατ. € Κ.Σ.).

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στην Απόφαση C(2020) 8553/27-11-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της εν ισχύ 5ης Αναθεώρησής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την οποία τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Η συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του Προγράμματος ανέρχεται σε 4.652 εκατ. €.

Η Κοινοτική Συνδρομή ανέρχεται σε 3.880 εκατ. € (ήτοι ποσοστό συγχρηματοδότησης 83,4%), εκ των οποίων τα 1.166 εκατ.€ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 2.714 εκατ.€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Η αντίστοιχη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 772 εκατ. € (ή ποσοστό συμμετοχής 16,6%).

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών αξιοποιεί το 51,8% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.411,2 εκατ. € (ή 2.004,1 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Ο Τομέας Περιβάλλοντος αξιοποιεί το 46,1% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.145,5 εκατ. € (ή 1.796,4 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ (Τεχνική Βοήθεια) προβλέπεται να διατεθεί το 2,1% των πόρων του, ύψους 95,4 εκατ. € (ή 79,8 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

I.2.1 ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.

Στους Πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 17 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (εκ των οποίων οι 9 πρώτοι αφορούν στον τομέα Μεταφορών, οι επόμενοι 6 αφορούν στον τομέα Περιβάλλοντος και οι 2 τελευταίοι αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας και για τους δύο τομείς) καθώς και οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

1.2.2. Χρηματοδοτικά στοιχεία ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	245.449.830	288.764.506	6,33%	6,21%
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	23.200.000	29.000.000	0,60%	0,62%
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	474.347.386	558.055.749	12,22%	12,00%
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	58.553.697	73.192.122	1,51%	1,57%
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	40.175.969	50.219.962	1,04%	1,08%
ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	131.373.020	154.556.495	3,39%	3,32%
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	170.633.745	200.745.583	4,40%	4,32%
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	604.741.685	755.927.107	15,59%	16,25%
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	255.604.440	300.711.106	6,59%	6,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			2.004.079.772	2.411.172.630	51,65%	51,83%
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	31.462.117	39.327.647	2,68%	2,79%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	44.972.809	56.216.012		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	27.504.856	34.381.070		
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	92.036.001	108.277.649	2,37%	2,33%
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	8.793.750	10.992.188	0,37%	0,39%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	3.551.628	4.439.535		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	2.156.250	2.695.313		
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	835.872	1.671.744	0,05%	0,08%
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	1.078.124	2.156.248		
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	1.286.618.475	1.513.668.795	33,16%	32,54%
ΑΠ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	120.417.632	150.522.041	7,66%	7,99%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	63.175.437	78.969.297		

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	113.763.867	142.204.834		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			1.796.366.818	2.145.522.373	46,30%	46,12%
ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. στο Ε.Π.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΔΔ στο Ε.Π.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ						
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	12.870.876	16.088.595	0,55%	0,57%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	4.975.472	6.219.340		
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	3.414.607	4.268.259		
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	58.504.396	68.828.702	1,51%	1,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ			79.765.351	95.404.896	2,06%	2,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ			3.880.211.941	4.652.099.899	100%	100%

1.1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 6^{ης} ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τον Οκτώβριο του 2021 υπεβλήθη στην Ε. Επιτροπή μέσω της SFC πρόταση για νέα (6^η) Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πλέον πόρων ύψους 4.652 εκατ.€ ΣΔΔ (3.880 εκατ. € Κοινοτική Συνδρομή) με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2023 (λήξη περιόδου επιλεξιμότητας).

Επί της εν λόγω πρότασης εστάλησαν επίσημα σχόλια από την Ε. Επιτροπή στις 12/1/2022. Βάσει των παρατηρήσεων αυτών, ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης με εκπροσώπους της Ε. Επιτροπής με στόχο την επανυποβολή της πρότασης 6^{ης} Αναθεώρησης το ταχύτερο δυνατό.

Την παρούσα χρονική στιγμή είναι υπό αναδιαμόρφωση η πρόταση 6^{ης} Αναθεώρησης, σύμφωνα με την οποία:

- ✓ Ανακατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μεταξύ των ΑΠ των δύο Τομέων (Μεταφορές – Περιβάλλον) με στόχο τη διατήρηση (α) της στρατηγικής και της στόχευσης του Προγράμματος και (β) της διαμορφωμένης ισορροπίας στην κατανομή των πόρων για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων.
- ✓ Ο τομέας Περιβάλλοντος ενισχύεται με μετακίνηση πόρων από τον Τομέα Υποδομών Μεταφορών ύψους 60 εκ.€ Σ.Δ.Δ. έναντι της εν ισχύ εγκεκριμένης 5^{ης} Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Στην πρόταση της 6ης Αναθεώρησης παραμένει η βασική επιδίωξη του Προγράμματος για :

- Κάλυψη των ανελαστικών υποχρεώσεων έργων που έχουν ξεκινήσει από προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και πρέπει να ολοκληρωθούν.
- Συγχρηματοδότηση νέων ώριμων έργων των δύο τομέων Μεταφορών και Περιβάλλοντος που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου (έργα ήδη συμβασιοποιημένα, ή σε διαγωνιστική διαδικασία, ή προς υπογραφή σύμβασης), καθώς και προτεραιοτήτων που τίθενται από τα αρμόδια Υπουργεία που, αν και δεν βρίσκονται ακόμα σε διαγωνιστική διαδικασία, εκτιμάται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν έως 31/12/2023.
- Συγχρηματοδότηση Μεγάλων Έργων των δύο τομέων που είναι δυνατόν να αποτελέσουν τμηματοποιημένα έργα (phasing) σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

- Συγχρηματοδότηση έργων του τομέα Περιβάλλοντος που αποτελούν ανελαστική υποχρέωση της χώρας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όπως:
 - ✓ Έργα υποδομών διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κυρίως ΜΕΑ/ΜΕΒΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ), που παραμένουν στον προγραμματισμό του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα εν λόγω έργα υποστηρίζουν την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) της χώρας, όπως κάθε φορά ισχύει και των οικείων εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ και κατ' επέκταση και τον προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου πολιτικής (ΥΠΕΝ) για την υλοποίηση και λειτουργία των μεγάλων μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Συμπεριλαμβάνονται ΜΕΑ που - με κατάλληλες προσαρμογές - θα συνάδουν με τους στόχους της χώρας για την κυκλική οικονομία και ως εκ τούτου συγχρηματοδοτούνται ως phasing έργα προς ολοκλήρωση στην ΠΠ 2021-2027 (εν εξελίξει διαπραγμάτευση με την Ε. Επιτροπή).
 - ✓ Έργα διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της ΠΠ 2014-2020, με τα οποία από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας σε 157 non-compliant οικισμούς Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Επιπλέον αυτών, θα ξεκινήσει η συγχρηματοδότηση έργων και σε άλλους non-compliant οικισμούς Προτεραιότητας, τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν είτε θα αποτελέσουν έργα phasing σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027, για τα οποία υπάρχει επιλεξιμότητα υπό τον Στόχο Πολιτικής 2.

Επιπλέον, ο προγραμματισμός αναδιαμορφώνεται ώστε να καλύπτει :

- Τη συγχρηματοδότηση σημαντικών νέων παρεμβάσεων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «Προγράμματος Ανακύκλωσης», που θα αφορά σε συλλογή και διαχείριση εκείνων των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ (όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο καθώς και βιοαπόβλητα) σε εκείνες τις περιοχές / Δήμους της χώρας που δεν καλύπτονται ήδη από υφιστάμενες εντάξεις έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στα ΠΕΠ της ΠΠ 2014-2020. Οι πόροι που θα διατεθούν θα είναι της τάξης των 140 - 150 εκατ. € ΣΔΔ.
- Τη συγχρηματοδότηση νέων έργων που μεταφέρονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (α) από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), όπου δεν υπάρχουν πλέον ικανοί πόροι να συγχρηματοδοτηθούν μετά τις αναθεωρήσεις τους, εντός του 2020 και (β) από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης / ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται κυρίως για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς και μικρό πλήθος έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έργων διαχείρισης λυμάτων και αντιπλημμυρικών έργων.
- Τη συγχρηματοδότηση του νέου Μεγάλου Έργου ανάπλασης του Φαληρικού όρμου, το οποίο θα ολοκληρωθεί ως έργο phasing στο Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2021-2027.

Πέραν των ανωτέρω, ενσωματώνονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και όλες οι αναγκαίες προσαρμογές που προέκυψαν από την 4^η και 5^η Αναθεώρησή του, οι οποίες – λόγω των fast track διαδικασιών που ακολουθήθηκαν το 2020 - δεν είχαν αποτυπωθεί σε αυτό.

Τέλος, εξασφαλίζεται η συνέργεια μεταξύ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και των Προγραμμάτων «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2021-2027, τα οποία έχουν υποβληθεί επίσημα στο τέλος Οκτωβρίου 2021 στην Ε. Επιτροπή, μέσω SFC, και είναι σε διαδικασία διαβούλευσης .

Συνολικά:

- (α) Αναδιαμορφώνονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος για τα έτη 2022 και 2023.
- (β) Επικαιροποιείται το περιεχόμενο (κείμενα) του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και η στοχοθεσία του (γενικοί και ειδικοί στόχοι, δείκτες εκροής/αποτελέσματος).
- (γ) Επικαιροποιούνται οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης για το έτος 2023 και τα σχετικά μεθοδολογικά έγγραφα (Πλαισίου και Δεικτών).
- (δ) Επικαιροποιείται και ο κατάλογος των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.

II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από 2014 έως 31-12-2021

Η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020 γίνεται με σχολιασμό των ακόλουθων παραμέτρων:

I. Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος σχολιάζονται :

- η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π., όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
- η έκδοση από τη Διαχειριστική Αρχή των αντίστοιχων Προσκήσεων προς τους δυνητικούς Δικαιούχους

II. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π. σχολιάζεται η επιτευχθείσα πρόοδος σχετικά με:

- την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων
- την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων
- τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Με βάση τα ανωτέρω η πρόοδος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως προς τα στοιχεία της εν ισχύ 5^{ης} Αναθεώρησής του) σωρευτικά από την αρχή της Π.Π. και έως 31-12-2021, για το σύνολο του Προγράμματος και ανά Τομέα, έχει ως ακολούθως :

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ποσά Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης σε εκατομμύρια €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΠ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-12-2021
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
4.652,1	4.528,5	195	5.222,2	910	6.801,6	3.430,8	2.119,7*
100%	97,34%	112,26%		146,20%		73,75%	45,56%

* Αφαίρεση Δαπανών από ΕΥΣΕ: 12.630.498 €

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π/Υ ΤΟΜΕΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-12-2021
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
2.411,2	2.317,8	20	2.501,1	61	3.370,6	2.036,3	1.391,4
100%	96,13%	103,73%		139,79%		84,45%	57,71%

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π/Υ ΤΟΜΕΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-12-2021
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
2.145,5	2.115,3	135	2.628,2	760	3.365,4	1.362,8	709,0
100%	98,59%	122,50%		156,86%		63,52%	33,05%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Π/Υ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-12-2021
		ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ		
95,4	95,4	40	93,0	89	65,7	31,7	19,3
100%	100%	97,46%		68,83%		33,21%	20,18%

Ακολουθεί συνοπτικός Πίνακας με τα αντίστοιχα στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού προγράμματος

Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη"
Σωρευτικά στοιχεία προόδου υλοποίησης ανα Άξονα Προτεραιότητας
(στοιχεία ΟΠΣ / ημερομηνία αναφοράς 03/01/2022)

Ποσά σε εκατ.€

5η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Απόφαση Ε.Ε. C(2020) 8553/27-11-2020					ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ				ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
					Εξειδίκευση		Προσκλήσεις		Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (σωρευτικά έως 03/01/2022)
Άξονες Προτεραιότητας Α/Α- Τίτλος	Ταμείο	Περιεχόμενο	Π/Υ ΣΔΔ	Διαθέσιμη Υπερδέσμευση στο ΟΠΣ (σύνολο ΔΔ)	Πλήθος Δράσεων	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ												
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ταμείο Συνοχής	Σιδηροδρομικό ΔΔΜ	288,8	500,8	3	288,8	3	288,8	10	328,9	125,3	83,9
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Σιδηροδρομικό ΔΔΜ	29,0	41,0	1	29,0	1	29,0	1	25,8	0,0	0,0
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ταμείο Συνοχής	Οδικό δίκτυο	558,1	1.088,3	4	558,1	4	525,8	11	996,8	597,1	370,5
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο	73,2	95,0	2	73,2	2	108,8	3	77,4	72,1	58,0
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο	50,2	60,3	1	50,2	1	50,2	1	56,3	54,2	28,1
ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Θαλάσσιες μεταφορές/ασφάλεια	154,6	185,5	2	154,6	2	121,5	8	130,0	78,9	45,4
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Αεροπορικές μεταφορές / ασφάλεια	200,7	425,0	4	158,4	3	158,4	19	189,0	22,0	8,6
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΤΠΑ	Μετρό	755,9	950,0	1	704,8	1	829,2	2	896,6	791,5	591,9
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ταμείο Συνοχής	Μετρό	300,7	820,0	4	300,7	3	389,4	6	669,8	295,1	205,0
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			2.411,2	4.165,8	22	2.317,8	20	2.501,1	61	3.370,6	2.036,3	1.391,4
Ποσοστά επί του Τομέα				172,77%		96,13%		103,73%		139,79%	84,45%	57,71%
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ												
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΕΤΠΑ	Ενεργειακές αναβαθμίσεις/ Τηλεθερμανσεις	129,9	506,9	7	129,9	9	149,8	159	445,8	36,2	7,1
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Κλιματική αλλαγή/ αντυπλημμυρικά	108,3	187,7	2	108,3	5	111,9	12	106,2	37,2	6,8
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ	ΕΤΠΑ	Περιβαλλοντικό κεκτημένο/ Δρασεις ΥΠΕΝ	18,1	22,8	9	18,1	10	19,3	13	21,8	17,0	5,2
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΤΠΑ	Περιβαλλοντικό κεκτημένο/ Δρασεις ΥΠΕΝ	3,8	4,6	6	3,8	7	3,8	2	4,3	4,1	1,3
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	Ταμείο Συνοχής	1. Απορρίμματα	729,3	1.403,5	36	729,3	50	915,3	178	975,1	309,7	155,9
		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	424,4	811,8	8	425,6	14	418,3	78	592,5	189,9	123,9
		Εκχωρήσεις-ΕΦΔ	304,9	591,7	28	303,7	36	497,0	100	382,6	119,8	31,9
		2. Λύματα	586,1	1.065,2	14	585,6	21	780,0	96	994,1	452,8	192,5
		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	112,2	235,4	2	112,2	2	146,5	28	327,3	100,5	45,2
		Εκχωρήσεις-ΕΦΔ	473,9	829,8	12	473,4	19	633,5	68	666,8	352,3	147,2
		3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	127,9	626,3	7	128,0	18	262,8	120	317,0	225,1	144,7
		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	83,1	544,9	3	83,2	12	233,4	107	303,5	216,6	141,4
		Εκχωρήσεις-ΕΦΔ	44,8	81,4	4	44,8	6	29,4	13	13,5	8,5	3,3
		4. Βιοποικιλότητα	38	64	6	38	6	53,7	29	38,9	19,7	3,0
		5. Αστική αναζωογόνηση	32,3	151,7	6	32,3	4	48,8	96	127,6	31,3	14,1
		Σύνολο ΑΠ 14	1.513,7	3.310,7	69	1.513,2	99	2.060,6	519	2.452,7	1.038,7	510,1
ΑΠ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΕΤΠΑ	Απορρίμματα	96,5	138,7	3	66,8	4	50,3	3	38,3	5,3	5,0
		Λύματα	275,2	348,6	2	275,2	1	232,5	52	296,3	224,4	173,6
		Σύνολο ΑΠ 14B	371,7	487,3	5	342	5	282,8	55	334,6	229,7	178,6
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			2.145,5	4.520,0	98	2.115,3	135	2.628,2	760	3.365,4	1.362,8	709,0
Ποσοστά επί του Τομέα				210,67%		98,59%		122,50%		156,86%	63,52%	33,05%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ												
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ		26,6	31,9	4	26,6	8	17,2	14	16,4	10,1	7,2
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	Ταμείο Συνοχής		68,8	82,6	3	68,8	32	75,8	75	49,3	21,6	12,0
ΣΥΝΟΛΑ Τ.Β.			95,4	114,5	7	95,4	40	93,0	89	65,7	31,7	19,3
Ποσοστά επί της ΤΒ				120,02%		100,00%		97,46%		68,83%	33,21%	20,18%
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ			4.652,1	8.800,3	127	4.528,5	195	5.222,2	910	6.801,6	3.430,8	2.119,7
Ποσοστά επι συνόλου Ε.Π.				189,17%		97,34%		112,26%		146,20%	73,75%	45,56%

III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 288,8 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 245,4 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6,21%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
		7iii: Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου	10: Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 01 ανέρχεται σε 500,8 εκατ.€.

Στο πλαίσιο του ΑΠ01 προβλέπεται η υλοποίηση 2 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1). Επίσης περιλαμβάνονται και τρία εμβληματικά συνήθη έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 288,8 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100,0%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 288,8 εκατ. €.

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις αφορούν σε έργα για την ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού άξονα ΠΑΘΕ/Π και η τρίτη αφορά σε βελτιώσεις στο λοιπό σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίκτυο (ΔΕΔ-Μ).

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
10	328,9	125,3	83,9
Ποσοστό επί του Άξονα	113,88%	43,39%	29,07%

Από τις 10 ενταγμένες πράξεις οι:

- 4 αφορούν σε συστήματα του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π
- 1 αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του ΠΑΘΕΠ
- 5 αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις (Core) & συνδέσεις

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 01 μέχρι το τέλος του 2022 θα ενταχθούν τα κάτωθι νέα έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 185,5 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 35 εκ.€ ΣΔΔ

- Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) - (έργο phasing) – εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 138 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 25 εκ.€ ΣΔΔ
- GSM-R & Προμήθεια Τερματικού Εξοπλισμού (Τιθορέα - Δομοκός, Κιάτο – Πάτρα και Θεσσαλονίκη – Ειδομένη) - (έργο phasing) - εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 47,5 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 10 εκ.€ ΣΔΔ

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 125,3 εκ.€.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 360,7 εκ.€, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 486 εκ.€.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 12 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 01 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση έξι (6) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- έξι (6) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή τους να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 01, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 230,3 εκ.€.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 01 περιλαμβάνονται δύο (2) μεγάλα έργα.

Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη, Φάση Β' (mis 5003002) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 171,2 εκατ.€, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 110,35 εκ.€ / ΣΔΔ 91,82 εκ.€, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 60,85 εκατ.€ / ΣΔΔ 51,09 εκατ.€ υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη μήκους 16 χλμ., και αφορά σε εργασίες υποδομής, επιδομής, σιδηροδρομικών σταθμών, σηματοδότησης με σύστημα ETCS, και φυτοτεχνικές εργασίες.

Το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται περίπου σε 96%, ενώ ήδη η σιδηροδρομική γραμμή έχει παραδοθεί σε λειτουργία.

Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING με την ΠΠ 2021-2027

Το Μεγάλο Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της επιδομής σε μήκος 28,8 χλμ. διπλής σιδηροδρομικής γραμμής – σε υποδομή που χρηματοδοτείται από το CEF - από Ροδοδάφνη (Χ.Θ. 193+950) έως Ρίο (Χ.Θ. 222+750) καθώς επίσης και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται και η κατασκευή 7 σιδηροδρομικών σταθμών / στάσεων.

Η συνολική Επιλέξιμη και ΣΔΔ (f.g.=100%) του έργου ανέρχεται σε 138 εκ.€. ενώ η εκτιμώμενη ΣΔΔ της Α' Φάσης ανέρχεται σε 25 εκ.€

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 4/11/21 και εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία.

«ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ» ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Σύμφωνα με την 5η Αναθεώρηση τα ακόλουθα δύο (2) μεγάλα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αφαιρούνται από τον προγραμματισμό του, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΠΠ 2021-2027 και πιο συγκεκριμένα από τον μηχανισμό χρηματοδότησης CEF 2.

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας – Προμαχώνας, καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης στο σύνολο του τμήματος Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, μήκους 143 χλμ.

Κατασκευή νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Νέος Λιμένας Πατρών, συνολικού μήκους 11χλμ περίπου και έχει προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Σε εξέλιξη είναι η Α' Φάση του διαγωνισμού.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έργα του Άξονα 01 είναι σε συνέργεια με τα παρακάτω έργα που υλοποιούνται την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF» :

1. το έργο «Αναβάθμιση / Ηλεκτροκίνηση τμήματος ΣΓ Πολύκαστρο – Ειδομένη» (επιλέξιμη δαπάνη 8,9 εκ. € / ΚΣ 6,9 εκ. €) είναι σε συνέργεια με το ενταγμένο εμβληματικό έργο «Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη».
2. το έργο «Ολοκλήρωση / Ηλεκτροκίνηση / Σηματοδότηση ΝΣΓ Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός» (επιλέξιμη δαπάνη 349,4 εκ. € / ΚΣ 235,8 εκ. €) με το οποίο ολοκληρώνεται η υποδομή – επιδομή και τα σιδηροδρομικά συστήματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και ETCS, στον Σιδηροδρομικό Άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – Θεσσαλονίκη, είναι σε συνέργεια με το ενταγμένο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
3. το έργο «Κατασκευή υποδομής τμήματος ΣΓ Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος» (επιλέξιμη δαπάνη 198,6 εκ. € / ΚΣ 141,8 εκ. €) είναι σε συνέργεια με την κατασκευή της επιδομής, στάσεων, σταθμών, η/μ σηράγγων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης που στο τμήμα αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως έργο phasing με την επόμενη περίοδο.
4. το έργο «Κατασκευή υποδομής τμήματος ΣΓ Ψαθόπυργος – Ρίο» (επιλέξιμη δαπάνη 112,0 εκ. € / ΚΣ 78,5 εκ. €) είναι σε συνέργεια με την κατασκευή της επιδομής, στάσεων, σταθμών, η/μ συστημάτων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως έργο phasing με την επόμενη περίοδο.

Από το σχεδιασμό του ο ΑΠ 01 περιελάμβανε σημαντικά έργα που έπονται κατασκευαστικά των έργων που χρηματοδοτούνται από το CEF.

Ταυτόχρονα τα έργα του ΑΠ 01 παρουσίαζαν περιορισμένη ωριμότητα, ενώ στην ωρίμανση τους καταγράφηκαν μεγάλοι χρόνοι στη διαδικασία ανάθεσης μελετών (ή / και δικαστικές εμπλοκές) και

οριστικοποίησης των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και συνεργασία με JASPERS).

Για την επίλυση των ζητημάτων αυτών :

- παρασχέθηκαν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων.
- συνεχίζεται η συνεργασία με την Ε.Ε. και το JASPERS
- υπήρξε συστηματική συνεργασία με το Δικαιούχο για την οριστικοποίηση των Τευχών Δημοπράτησης των έργων.

Κατά το 2021 κατέστη δυνατή η δημοπράτηση 5 σιδηροδρομικών έργων του άξονα 1, συνολικού ύψους 471 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 29,0 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 23,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,62%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7a: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 02 ανέρχεται σε 41 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ: 29 εκατ. €.

Η Δράση 2.1.2 καταργήθηκε σύμφωνα με την 4ης Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ [C (2020) 4716 final / 07.07.2020].

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 29,0 εκατ. €:

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
1	25,8	0,0	0,0
Ποσοστό επί του Άξονα	88,83%	0,00%	0,00%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 02 δεν θα ενταχθεί το νέο έργο

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπεται εντός του 2022, η συμβασιοποίηση (ΝοΔε) της ενταγμένης πράξης με π/υ 32,8 εκ. €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης της πράξης και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, εκτιμάται:

- η ολοκλήρωση του έργου «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΟ - Β΄ ΦΑΣΗ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ», στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ως ημιτελούς.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 02, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 15 εκ. €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση στον Άξονα Προτεραιότητας 02 δεν περιλαμβάνονται μεγάλα έργα, καθώς η «**Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)**» που αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 52 χλμ., μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) και του υφισταμένου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Οινόης προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, στο πλαίσιο του CEF 2.

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκπόνησης μελετών με χρηματοδότηση από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το έργο του ΑΠ 2 είναι σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF». Συγκεκριμένα :

1. το έργο «Κατασκευή τετραπλού Σιδηροδρομικού διαδρόμου τμήμα Σταθμός Αθηνών – Τρεις Γέφυρες» (επιλέξιμη δαπάνη 56,3 εκ. € / ΚΣ 40,4 εκ. €). Το έργο αυτό είναι σε άμεση συνάφεια με το έργο «Β΄ φάση ανάπτυξης ΣΣ Αθηνών» αλλά και με το έργο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής ΣΚΑ – Οινόη», καθώς με τα τρία αυτά έργα ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από το ΣΣ Αθηνών μέχρι την Οινόη.

Υπήρξαν καθυστερήσεις στην προετοιμασία της πρότασης και της σύνταξης των Τευχών Δημ/σης του έργου Β φάση ΣΣ Αθηνών. Υπήρξε συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ με τον Δικαιούχο για την οριστικοποίηση της πρότασης για ένταξη του έργου και των τευχών δημοπράτησης με ταυτόχρονη παροχή πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών καθώς και πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 1/11/21 και εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 558,1 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 474,3 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 12,00%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
		3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 03 ανέρχεται σε 1088,3 εκατ.€.

Στο πλαίσιο του ΑΠ03 προβλέπεται η υλοποίηση 4 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 558,1 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 525,8 εκατ. €.

Δύο προσκλήσεις αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ και δύο αφορούν σε βελτιώσεις οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 94,21%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 94,21%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
11	996,8	597,1	370,5
Ποσοστό επί του Άξονα	178,60%	106,99%	66,38%

Από τις 11 ενταγμένες πράξεις οι:

- 9 αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ
- 2 αφορούν σε βελτιώσεις οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 03 μέχρι το τέλος του 2022 θα ενταχθούν τα κάτωθι νέα έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 94,8 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 41 εκ.€ ΣΔΔ,

- Προμήθεια πέντε (5) συστημάτων UAV για την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 2,0 εκ.€ ΣΔΔ,
- Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 16,3 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 8,3 εκ.€ ΣΔΔ,
- Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα–Δράμα–Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων–Ι/Κ Σταυρού, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 60,8 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 15,0 εκ.€ ΣΔΔ.
- Δράσεις Οδικής Ασφάλειας Πάτρα - Πύργος, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 15,7 εκ.€ ΣΔΔ.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 597,1 εκ.€.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 356,87 εκ.€, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 954 εκ.€.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 15 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 03 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση εννέα (9) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- πέντε (5) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή τους να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- η πράξη «Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β'» θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ως ημιτελής.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 03, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 626,8 εκ.€.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 03 περιλαμβάνονται τέσσερα (4) μεγάλα έργα.

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'. (mis 5002779) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 110,7 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 81,3 εκατ. € (ΣΔΔ = 70,4 εκατ.€), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 29,4 εκατ. € (ΣΔΔ = 25,4 εκατ.€) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή, μήκους 20,3 χλμ του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού, με την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή τετράχνου αυτ/δρόμου με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία το 2^ο Τρίμηνο του 2017.

Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά –Νότου – Φάση Β, (mis 5030471). – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 221,0 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 78,9 εκατ. €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 142,1 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της Οδικής Σύνδεσης του Ακτίου με την Ιόνια Οδό στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας, μήκους 48,5 km. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 17,5m καθώς και την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

Στις 30/11/2020 υπεγράφη η εργολαβία ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών της Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 91,1εκατ€ και διάρκειας ολοκλήρωσης 30 μηνών. Επισημαίνεται ότι στην εργολαβία περιλαμβάνεται ως προαίρεση η κατασκευή συνδετήριου τετράχνου κλάδου μήκους περίπου 0,50 km για την απ' ευθείας σύνδεση του άξονα «Ακτιο - Αμβρακία» με την Ιόνια Οδό (στον ανισόπεδο κόμβο Ριβίου) η οποία αναμένεται ότι θα συμβασιοποιηθεί στις αρχές του 2022.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο 2023.

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, (mis 5005217) - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING με την ΠΠ 2021-2027

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 355,7 εκατ € σύμφωνα με την τρέχουσα απόφαση ένταξης.

Το αντικείμενό του αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, μήκους 74,8 km, από τα οποία τα 13,0 km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, ενώ τα υπόλοιπα 61,8 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη. Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπεται με τετράχνη διατομή αποτελούμενη από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κατεύθυνση.

Το έργο ανασχεδιάστηκε ως προς τον τρόπο υλοποίησης από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε συνέχεια των σχετικών εγκρίσεων που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής (DG GROW, DG COMP), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Για το λόγο αυτό είναι σε εξέλιξη συνεργασία με το νέο δικαιούχο (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) για την ένταξη νέας Πράξης με τα τρέχοντα στοιχεία του έργου με παράλληλη απένταξη της υφιστάμενης Πράξης. Επισημαίνεται ότι η νέα Πράξη πρόκειται να είναι τμηματοποιημένη (phasing) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2025. Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης (Α' φάσης): 4ο τρίμηνο 2023.

Η εκτιμώμενη συνολική Επιλέξιμη ΔΔ του έργου ανέρχεται σε 244Μ€ και η ΣΔΔ σε 237Μ€ (με f.g.=73,4%) ενώ η εκτιμώμενη ΣΔΔ της Α' Φάσης ανέρχεται σε 95 εκ.€.

Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), (mis 5033391) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 300,0 εκατ. €.

Στο φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα (νότιο τμήμα) του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 32,5χλμ., με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες από κεντρική νησίδα.

Έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. C(2018)6717final/19.10.2018 απόφαση κρατικής ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η υπ' αριθμ. C(2020) 352 final/17.01.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στην έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το Μεγάλο Έργο (CCI: 2018GR16CFMP001),.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Σύμβασης Παραχώρησης μετά την Κύρωση, της από 11.11.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων, της από 31/5/2007 Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» (Ν.3597/2007).

Τον Ιούλιο του 2021 παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 14,5χλμ του έργου (παράκαμψη Λαμίας). Όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα, σημαντικές καθυστερήσεις αναμένονται λόγω εμπλοκών στην περιοχή της

διέλευσης της χάραξης άνωθεν της Σήραγγας ΣΣ1 της γραμμής ΝΣΓΥΤ του ΟΣΕ από την Χ.Θ. 21+650 έως την Χ.Θ. 21+950.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4^ο τρίμηνο του 2023.

«ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ» ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση το κάτωθι νέο Έργο αφαιρείται από τον προγραμματισμό του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή της Οδού Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, μήκους 25,5 χλμ περίπου. Η αρχή του έργου είναι το πέρας της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας και το τέλος του έργου το πέρας του Ι/Κ Ψαχνών. Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνεται ένα σημείο κορεσμού του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση του οδικού άξονα Βορρά – Νότου της νησιωτικής περιοχής της Εύβοιας με το βασικό ΔΟΔ (ΠΑΘΕ) και βελτιώνεται η προσπελασιμότητα της Βόρειας Εύβοιας από / προς την περιοχή της Αθήνας και τη λοιπή χώρα.

Για το έργο έχει ενεργοποιηθεί η συνεργασία με το Jaspers.

Η εκτιμώμενη επιλέξιμη και ΣΔΔ του έργου ανέρχεται σε 165 εκ. € και η διάρκεια υλοποίησης σε 48 μήνες.

Το έργο τελεί υπό δημοπράτηση με προθεσμία υποβολής προσφορών την 22/2/2022.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με τους πόρους του ΑΠ 03 έχει προτεραιοποιηθεί η ολοκλήρωση των έργων που είχαν δρομολογηθεί την ΠΠ 2007-2013, δηλ.:

α) Έργων phasing

β) Αναβαλλομένων τμημάτων των Συμβάσεων Παραχώρησης

Στα 3 εν εξελίξει Μεγάλα Έργα του άξονα σημειώνονται τα εξής:

Στο έργο phasing της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020 «Αμβρακία – Άκτιο» σημειώθηκαν καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου διαχείρισης των αρχικών συμβάσεων υλοποίησης του έργου, αλλά και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου των υπολειπόμενων εργασιών που ολοκλήρωνε το αντικείμενο του Οδικού Άξονα (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές). Η εργολαβία η οποία δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2018 τελικά υπογράφηκε στις 30/11/2020.

Στην αρχική διαγωνιστική διαδικασία των τμημάτων του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την εξέταση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και των μετέπειτα δικαστικών προσφυγών. Επιπλέον πολύμηνες διαβουλεύσεις απαιτήθηκαν με κάθε μία εκ των καταρχήν αρμόδιων Υπηρεσιών της Ευρ. Επιτροπής (DG GROW και DG COMP) μέχρι την έγκριση της απόφασης των ελληνικών αρχών για ανασχεδιασμό του τρόπου υλοποίησης του έργου και κατασκευή του μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Στο έργο «Κατασκευή Τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με την DG COMP (28 μήνες) μέχρι την οριστική έγκριση του έργου από την ΕΕ. Τον Ιούλιο του 2021 παραδόθηκε σε κυκλοφορία το τμήμα της παράκαμψης Λαμίας, από Χ.Θ.0+000 (Ημικόμβος ΠΑΘΕ) έως και Χ.Θ.14+500 (Α/Κ Καρπενησίου). Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στο έργο λόγω εμπλοκής της διέλευσης της χάραξης του αυτ/μου Ε65 άνωθεν της Σήραγγας ΣΣ1 της γραμμής ΝΣΓΥΤ του ΟΣΕ από την ΧΘ 21+650 έως την ΧΘ 21+950, με συνέπεια την τροποποίηση της βασικής χάραξης στο συγκεκριμένο τμήμα. Με βάση τις απαιτήσεις εκπόνησης και υποβολής όλων των σχετικών μελετών (κατασκευής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και επίλυσης των εκκρεμών απαλλοτριώσεων, η περίοδος Μελετών και Κατασκευών του έργου εκτιμάται ότι θα παραταθεί μέχρι το τέλος του 2023.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 73,2 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 58,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,57%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7α: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
			3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 04 ανέρχεται σε 95 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 73,2 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 108,8 εκατ. €.

Η 1^η πρόσκληση αφορά στην κατασκευή τμημάτων του ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης ενώ η 2^η αφορά στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 148,6%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 148,6%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
3	77,4	72,1	58,0
Ποσοστό επί του Άξονα	105,69%	98,53%	79,25%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 04 μέχρι το τέλος του 2022 θα ενταχθούν νέα έργα οδικής ασφάλειας στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 34,1 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 15,8 εκ.€ ΣΔΔ, στα τμήματα:

- Γεωργιούπολη – Πετρές (ΧΘ 36+000 - 47+300), εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 13,1 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 6,5 εκ.€ ΣΔΔ,
- Πέρα Γαλήνοι – Λινοπεράματα (Φόδελε – Λινοπεράματα), εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 4,3 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 2,1 εκ.€ ΣΔΔ,
- Σούδα – Καλύβες, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 7,8 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 2,7 εκ.€ ΣΔΔ,
- Σεληνάρι – Νεάπολη, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 3,9 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 2,0 εκ.€ ΣΔΔ,
- Σκαλέτα – Πάνορμος, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 5 εκ.€ ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 2,5 εκ.€ ΣΔΔ.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι NoΔε ανέρχονται σε 72,1 εκ.€.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 20,5 εκ.€, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των NoΔε θα είναι της τάξης των 92,6 εκ.€.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 8 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 04 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση τριών (3) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- Τα υπόλοιπα έργα οδικής ασφάλειας αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή τους να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 04, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 78,9 εκ.€.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταγράφονται καθυστερήσεις στην ωρίμανση δράσεων οδικής ασφάλειας, Επίσης λόγω αδυναμίας του αναδόχου να ολοκληρώσει το έργο «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» έγινε υποκατάστασή του από νέο ανάδοχο.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 50,2 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 40,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,08%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7b: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	4: Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 05 ανέρχεται σε 60,3 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικής ΣΔΔ 50,2 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 50,2 εκατ. €.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
1	56,3	54,2	28,1
Ποσοστό επί του Άξονα	112,16%	108,04%	56,04%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Στον ΑΠ 05 αναμένεται η ένταξη της πράξης «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης)» συνολικού Π/Υ 36 εκ € ΣΔΔ και εκτιμώμενου Π/Υ Α' Φάσης 14 εκ € ΣΔΔ.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 54,2 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 29,6 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 83,8 εκ €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 2 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 05 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση μίας (1) πράξης εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- μία (1) πράξη αναμένεται να τμηματοποιηθεί και η υλοποίησή της να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 05, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 72,6 εκ €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν θέματα προς σχολιασμό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (Τ.Σ.)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 154,6 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 131,4 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 3,32%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	7: Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου
			8: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 06 ανέρχεται σε 185,5 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 154,6 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 121,5 εκατ. €.

Η 1^η αφορά στον εκσυγχρονισμό λιμανιών του βασικού ΔΕΔ-Μ ενώ η 2^η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 78,6%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 78,6%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
8	130,0	78,9	45,4
Ποσοστό επί του Άξονα	84,06%	51,00%	29,35%

Από τις 8 ενταγμένες πράξεις οι:

- 2 αφορούν στον εκσυγχρονισμό λιμανιών του βασικού ΔΕΔ-Μ
- 6 αφορούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 78,9 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 33,7 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 121,9 εκ €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 8 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 06 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση οκτώ (8) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 06, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 116,7 εκ €.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp), μέχρι την έκδοση της με αρ. πρωτ. C(2019) 7064 final/04.10.2019 και τίτλο: "State aid SA. 48220 (2017/NN) - Greece -Upgrading the port of Igoumenitsa, phase C(1)" Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος κρατικής ενίσχυσης. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το Δεκέμβριο του 2019 αλλά παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Η Διαχειριστική Αρχή έχει ζητήσει από το δικαιούχο να επιτείνει την παρακολούθηση του έργου και να υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου προκειμένου εφόσον απαιτηθεί, να αναληφθούν έγκαιρα μέτρα επιτάχυνσης.

Μετά από σημαντικές καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων και προσφυγών η διαγωνιστική διαδικασία για την «Προμήθεια των δύο Πυροσβεστικών Πλοίων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» ολοκληρώθηκε και στις 5/10/2021 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με συμβατικό χρόνο παράδοσης τους 18 μήνες.

Μετά από σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία πιστοποίησης της προμήθειας «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)» από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης η διαδικασία ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η παραλαβή και η αποπληρωμή του έργου.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 200,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 170,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 4,32%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	9: Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ
			11: Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 07 ανέρχεται σε 425,0 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 158,4 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 78,9%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 158,4 εκατ. €.

Η 1 πρόσκληση αφορά στη βελτίωση υποδομών και 2 Προσκλήσεις σε βελτίωση ασφάλειας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 78,9%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
19	189,0	22,0	8,6
Ποσοστό επί του Άξονα	94,19%	10,99%	4,27%

Από τις 19 ενταγμένες πράξεις οι:

- 3 αφορούν στη βελτίωση υποδομών
- 16 αφορούν σε βελτίωση ασφάλειας

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να ενταχθούν στον ΑΠ 07 δύο (2) έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 28,3 εκ.€ ΣΔΔ και συγκεκριμένα:

- Αναβάθμιση Κρατικού Αερολιμένα Νάξου, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 23,1 εκ.€ ΣΔΔ και
- Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας, με σκοπό την μετεγκατάσταση της Προσέγγιση Αθηνών, από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), σε νέους χώρους στο κτίριο #32 του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) - Ελευθέριος Βενιζέλος, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 5,2 εκ.€ ΣΔΔ

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 22 εκ.€.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 139,6 εκ.€, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 198,3 εκ.€.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 21 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 07 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση δεκατριών (13) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- έξι (6) πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς.
- μία (1) πράξη προβλέπεται να απενταχθεί.
- η πράξη “Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) συνεγκατεστημένων συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR MODE S EHS) (τέσσερα (4) TAR και ενός (1) En route) και δύο (2) συστημάτων MSSR (EHS) MODE-S διαδρομής (En route)” για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας - Α' ΦΑΣΗ προβλέπεται να μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 07, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 127,5 εκ.€.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην κατηγορία έργων υποδομών αεροδρομίων σημειώθηκε καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων, αφενός μεν λόγω του χρόνου έως την οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένων αεροδρομίων (πιθανή παραχώρηση Περιφερειακών Α/Δ) και αφετέρου, λόγω χαμηλής ωριμότητας).

Διατέθηκαν πόροι Τεχνικής Βοήθειας, διοργανώθηκαν πολλαπλές τεχνικές συναντήσεις της ΕΥΔ με τους αρμόδιους φορείς με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ένταξης πράξεων τόσο στις υποδομές αεροδρομίων όσο και στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Κατά το 2021 κατέστη δυνατή η δημοπράτηση 14 έργων του άξονα 7, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 755,9 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 604,7 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 16,25%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	12: Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 08 ανέρχεται σε 950,0 εκατ. €.

Στον ΑΠ 08 περιλαμβάνονται δύο Μεγάλα Έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1), εκ των οποίων το ένα «Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης» είναι χαρακτηρισμένο και ως εμβληματικό (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ 704,8 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 93,24%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ. €.

Η πρόσκληση με Κωδικό 8.12.1 αφορά στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών στη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης,

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 117,65%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 109,7%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	896,6	791,5	591,9
Ποσοστό επί του Άξονα	118,62%	104,71%	78,31%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 791,5 εκ. €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 187,3 εκ. €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 982,1 εκ. €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 2 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 08 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση των δύο (2) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 08, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 802,8 εκ. €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 08 περιλαμβάνονται δύο (2) μεγάλα έργα.

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β', (mis 5002742) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013 και ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

Η κατασκευή της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται μέσω δύο Μεγάλων Έργων: Το πρώτο εξ αυτών (Έργο 1) επιλέξιμου Π/Υ = 393,3 εκατ. € (ΣΔΔ = 230,7 εκατ. €), υλοποιούμενο ως «έργο γέφυρα» μεταξύ του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 και του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορούσε στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών (ιδίως αρχαιολογικών ανασκαφών). Το δεύτερο (Έργο 2) αφορά στην κατασκευαστικές εργασίες γραμμής, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και στην προμήθεια συρμών.

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 741,1 εκατ. € (ΣΔΔ = 568,0 εκατ. €), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 79,9 εκατ. € (ΣΔΔ = 61,3 εκατ. €), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 661,2 εκατ. € (ΣΔΔ = 506,7 εκατ. €) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης μήκους 9,6χλμ., 13 σταθμών και ενός αμαξοστασίου (Πυλαία). Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 24 συρμών.

Το ποσοστό συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 93% του Φ.Α. και υπολείπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προμήθειας για τους 6 από τους 24 συρμούς (επισημαίνεται ότι οι 18 συρμοί αποτελούν τμήμα της βασικής εργολαβίας) η οποία εκκίνησε στο τέλος του 2021.

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 70% του αντικειμένου της Β' Φάσης (Πρόοδος στο σύνολο του Έργου 2: 73%)

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2023 (προϋπόθεση για την επίτευξη της εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης είναι καταρχήν να συνεχιστεί άμεσα και απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του συνόλου των επιμέρους δραστηριοτήτων - αρχαιολογικές εργασίες/μελέτες (4^η ΣΣΕ)) Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου έχουν προκύψει κυρίως λόγω:

- Αρχαιολογίας (Σταθμός Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας). Στις 19-12-2019 το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά για την τεχνική λύση κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Επισημαίνεται ότι μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ και τη συνακόλουθη εγκριτική απόφαση του Υπ. Πολιτισμού υπεβλήθησαν προσφυγές οι οποίες απορρίφθηκαν από το ΣτΕ (αποφάσεις 991, 992, 993/2021), ενώ με βάση την 6/2022 απόφαση είναι επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης.

- Συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το θέμα έχει τακτοποιηθεί με την υποκατάσταση του μέλους της Κοινοπραξίας που είχε εμφάνισε αδυναμία εκτέλεσης του έργου.

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β', (mis 5003758) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 539,0 εκατ. € (ΣΔΔ = 413,1 εκατ. €), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 30,3 εκατ. € (ΣΔΔ = 23,2 εκατ. €), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 508,7 εκατ. € (ΣΔΔ = 389,9 εκατ.€) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά την κατασκευή της ανατολικής επέκτασης της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά το Σταθμό Πατρικίου προς Καλαμαριά. Το μήκος της γραμμής θα είναι 4,8 χλμ. με 5 Σταθμούς. Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 9 συρμών.

Το ποσοστό συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 80% του Φ.Α. και απομένει η συμβασιοποίηση των Ειδικών Η/Μ Συστημάτων, καθώς και η Προμήθεια 9 συρμών (από ενιαία σύμβαση με τη Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης).

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 82% του αντικειμένου της Β' Φάσης (στο σύνολο του Έργου η πρόοδος ανέρχεται στο 84%).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4^ο τρίμηνο του 2023 (συναρτάται με την απόδοση σε λειτουργία της Βασικής Γραμμής Μετρό Θεσσαλονίκης).

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ως κρίσιμα ορόσημα για την ολοκλήρωση και λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης - πέραν της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών,- είναι και τα παρακάτω:

- Η επίσπευση των διαδικασιών, αρχικά του διαγωνισμού και κατόπιν της υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας και παραλαβής των επιπλέον 15 συρμών
- Ο καθορισμός του Φορέα Λειτουργίας
- Η δημοπράτηση και έγκαιρη εγκατάσταση του Συστήματος Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης προς Καλαμαριά.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 300,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 255,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6,46%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4v: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
		13: Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 14: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 09 ανέρχεται σε 820,0 εκατ. €.

Στον πλαίσιο του ΑΠ9 προβλέπεται η υλοποίηση τριών Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1)

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 300,74 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 389,4 εκατ. €

Οι 2 προσκλήσεις αφορούν στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (ΜΕΤΡΟ) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και 1 αφορά στην προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 129,5%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 129,5%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
6	669,8	295,1	205,0
Ποσοστό επί του Άξονα	222,76%	98,15%	68,17%

Από τις 6 ενταγμένες πράξεις οι:

- 3 αφορούν στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (ΜΕΤΡΟ) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
- 3 αφορούν στην προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εκτιμάται ότι στον ΑΠ 09 μέχρι το τέλος του 2022, θα ενταχθούν τα κάτωθι έργα, συνολικού εκτιμώμενου Π/Υ 227,1 εκατ. € ΣΔΔ και συνολικού Π/Υ Α' Φάσης 124 εκατ. € ΣΔΔ.

- Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ), εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 5 εκ.€ ΣΔΔ
- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης, Τεχνικής Ικανότητας Στόλου Οχημάτων (Ο.Σ.Τ.Ι), εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 10 εκ.€ ΣΔΔ
- Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης, εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 75,3 εκ.€ ΣΔΔ και συνολικού Π/Υ Α' Φάσης 10,5 εκ.€ ΣΔΔ
- Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων, εκτιμώμενου Π/Υ 103,3 εκ.€ ΣΔΔ και συνολικού Π/Υ Α' Φάσης 75 εκ.€ ΣΔΔ
- Πρόδρομες εργασίες Μετρό Αθήνας - Γραμμή 4, εκτιμώμενου Π/Υ 33,5 εκ.€ ΣΔΔ

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 295,1 εκ.€.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 229,4 εκ.€, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 524,6 εκ.€.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 12 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 09 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση έξι (6) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- μία (1) πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής,
- τρεις (3) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή τους να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- δύο (2) πράξεις προβλέπεται να μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 09, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 336,6 εκ.€.

E. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 09 περιλαμβάνονται τρία (3) μεγάλα έργα.

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β', (mis 5002859) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΡΓΟ PHASING από την ΠΠ 2007-2013

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 685,6 εκατ. € (ΣΔΔ = 512,6 εκατ.€), η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 290,6 εκατ. € (ΣΔΔ = 217,3 εκατ.€), και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 395,0 εκατ. € (ΣΔΔ = 295,3 εκατ.€) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, από τον Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ έως τον επίσταθμο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το μήκος της γραμμής θα είναι 7,6 χλμ με 6 νέους σταθμούς. Από τον Ιούλιο του 2020 έχουν τεθεί σε λειτουργία οι τρεις πρώτοι σταθμοί της Πράξης (Αγ. Βαρβάρα, Νίκαια, Κορυδαλλός).

Το σύνολο του έργου είναι πλέον συμβασιοποιημένο πλην του συστήματος TETRA των τριών τελευταίων σταθμών.

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 89% στη Β' φάση του Έργου. Η πρόοδος στο σύνολο του έργου ανέρχεται σε 93%.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την 4^η και την 5^η Αναθεώρηση, τα κάτωθι μεγάλα έργα, που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον Πίνακα V1, προβλέπεται να ενταχθούν στον ΑΠ 09:

Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ - ΕΡΓΟ PHASING με την ΠΠ 2021-2027

Το έργο αφορά στην προμήθεια λεωφορείων μηδενικών και μειωμένων ρύπων για τις δύο πόλεις ενώ ο ακριβής αριθμός και το μίγμα των υπό προμήθεια λεωφορείων θα ορισθεί με την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με το Jaspers. Η δημοπράτηση του είναι σε εξέλιξη με προθεσμία υποβολής προσφορών την 25/2/2022.

Η εκτιμώμενη επιλέξιμη και ΣΔΔ του έργου ανέρχεται σε 103,3 εκ.€ και η εκτιμώμενη ΣΔΔ Α' Φάσης σε 75 εκ.€.

Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ - ΕΡΓΟ PHASING με την ΠΠ 2021-2027

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό των 14 συρμών της 8^{ης} παραλαβής (1984-1985) της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας καθώς και στην αναβάθμιση δύο (2) υποσταθμών (Υ/Σ) έλξης με την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των συρμών αφορούν σε:

- Πλήρη ή μερική αντικατάσταση των συστημάτων θυρών, έλξης, παροχής βοηθητικών συστημάτων και αέρα με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας και βελτίωση της συντηρησιμότητας των συρμών,
- Πλήρη ανακαίνιση της καμπίνας του οδηγού και του εσωτερικού των οχημάτων με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης του επιβάτη,
- Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου

Για την προετοιμασία του φακέλου του έργου είναι σε εξέλιξη συνεργασία με το Jaspers

Η εκτιμώμενη επιλέξιμη και ΣΔΔ του έργου ανέρχεται σε 75,3 εκ.€ και η εκτιμώμενη ΣΔΔ Α' Φάσης σε 10,5 εκ.€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 2/12/21 και εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία.

«ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ» ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Επίσης, σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση το ακόλουθο μεγάλο έργο, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα V1, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από πόρους της επόμενης προγραμματικής Περιόδου.

Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή (mis 5034508)

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής ΜΕΤΡΟ μήκους περίπου 12,9 χλμ., με δεκαπέντε (15) νέους σταθμούς με τα φρέατα αερισμού τους και εννέα (9) ενδιάμεσα τερματικά φρέατα και συνοδά έργα.

Η Πράξη εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2018 με παραδοτέο τις εργασίες διάνοιξης σήραγγας 12,1 χλμ. και επιλέξιμο Π/Υ 469,81 εκατ. €.

Όσον αφορά την Κύρια εργολαβία μετά από σημαντικές καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία λόγω ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών, η σύμβαση υπογράφηκε στις 22.06.2021 ενώ η σύμβαση των πρόδρομων εργασιών στις 29.03.2021.

Όσον αφορά τις πρόδρομες εργασίες, η σύμβαση - συμφωνία πλαίσιο (αρχαιολογία και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ στις περιοχές των σταθμών), υπογράφηκε 29.03.2021. Στις 09.07.2021 συνάφθηκε η 1η επιμέρους σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο και στις 05.08.2021 η 2η επιμέρους. Οι εργασίες προχωρούν με κύριο στόχο την απελευθέρωση των χώρων εισόδου των TBM για την κύρια εργολαβία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η υστέρηση στην πρόοδο του Α.Π. 09 οφείλεται:

- ✓ στο έργο «Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας...», ..., όπου οι διαγωνισμοί τόσο για τις πρόδρομες εργασίες όσο και για την κύρια εργολαβία παρουσίασαν καθυστέρηση της τάξης των δύο ετών λόγω προσφυγών
- ✓ Στο έργο «Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων» του οποίου ο αρχικός διαγωνισμός ακυρώθηκε και είναι σε εξέλιξη η συνεργασία με το Jaspers για την οριστικοποίηση του Φ.Μ.Ε. Η προμήθεια τελεί υπό επαναδημοπράτηση.

Επίσης σημαντικός χρόνος συνεργασίας δικαιούχου, διαχειριστικής αρχής και Jaspers απαιτήθηκε για την ωρίμανση του έργου «Αναβάθμιση Συρμών Γραμμής 1 – Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλξης», που συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του ΑΠ 09 αλλά και για την ωρίμανση και επαναδημοπράτηση της προμήθειας Φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	39,3	31,5
Περιφέρειες σε Μετάβαση	56,2	45,0
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	34,4	27,5
ΣΥΝΟΛΟ	129,9	103,0

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,79%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	15: Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
	4g: Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα	17: Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 506,9 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 129,9 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100,0%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 149,8 εκατ. €, εκ των οποίων:

Πέντε (5) προσκλήσεις αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε (α) κτίριο Βουλής των Ελλήνων (β) Αθλητικές Εγκαταστάσεις (γ) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (δ) Νοσοκομεία.

Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν στη διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης.

Μία (1) πρόσκληση αφορά στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες (με δικαιούχο την Επιτελική Δομή Ενέργειας του ΥΠΕΝ) και μία (1) πρόσκληση αφορά στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά (σύνθετες phasing έργο).

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 115,32%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 115,32%

ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΛΑΠ	68	160,62	4,56	0,79
ΠΜ	42	113,74	19,94	4,12
ΠΑΠ	49	171,40	11,72	2,23
ΣΥΝΟΛΟ	159	445,76	36,22	7,14
Ποσοστό επί του Άξονα		343,09%	27,88%	5,49%

Από τις συνολικά 159 αποφάσεις ένταξης:

- 154 αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων:
 - ο 1 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής,
 - ο 58 για ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων,
 - ο 67 για έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων
 - ο 28 για έργα ενεργειακής αναβάθμισης πανεπιστημίων
- 1 αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου)
- 1 αφορά το έργο της Πράσινης Πιλοτικής Αστικής Γειτονιάς
- 3 αφορούν σε έργα τηλεθέρμανσης (ενώ δύο πράξεις τηλεθέρμανσης έχουν απενταχθεί)

Αναλυτικότερα:

1. Με βάση την μέχρι στιγμής εξέλιξη στην διαχείριση των έργων Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστών γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, σταδίων, αθλητικών κέντρων) και κτιρίων πανεπιστημίων, εκτιμάται ότι θα τηρηθούν τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους εντός της ΠΠ 2014-2020 (έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με άλλα έργα της αντίστοιχης κατηγορίας). Επειδή όμως η απαραίτητη ΣΔΔ που αντιστοιχούσε σε αυτά, σύμφωνα με την Αναθεώρηση του προγράμματος, ξεπερνούσε κατά πολύ τους σχετικούς διαθέσιμους πόρους του ΑΠ10, αφαιρέθηκαν από την στοχοθεσία του Προγράμματος. Για τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, μπορούν να παραμείνουν ενταγμένα (ή να συνεχίσουν να εντάσσονται, αφορά μόνον τα Πανεπιστήμια) στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την αξιοποίηση των πόρων της διασφαλισμένης υπερδέσμευσης. Στην πορεία και εάν όντως η εξέλιξη υλοποίησής τους οδηγεί σε ολοκλήρωσή τους εντός της ΠΠ 2014-2020, είναι δυνατόν να επανενταχθούν στη στοχοθεσία του Προγράμματος σε επόμενη αναθεώρηση, είτε να μεταφερθούν σε ΕΠ της ΠΠ 2021-2027, αφού γίνει πιθανή ομαδοποίησή τους σε επίπεδο Περιφέρειας.
2. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, οι παρεμβάσεις στα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ωριμότητας, αλλά και καθυστερήσεις κατ' εφαρμογή του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου που τα διέπει. Παράλληλα υπάρχουν προβλήματα υλοποίησης των ανωτέρω έργων, λόγω αδυναμίας των Δικαιούχων – Νοσοκομείων, που σε κάθε περίπτωση είναι απλές παρεμβάσεις μικρού χρόνου υλοποίησης – κατασκευής. Για τους ανωτέρω λόγους προωθούνται συνέργειες με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. ΚΤΥΠ, Περιφέρειες) με δυνατότητα επίστευσης της υλοποίησης των έργων, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και το ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό. Με αυτές τις ρυθμίσεις εκτιμάται ότι εντός του 2022 θα έχουν ωριμάσει και θα έχουν ξεκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε αρκετές από τις ανωτέρω παρεμβάσεις. Επισημαίνεται, ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι κρίσιμα γιατί, αφενός μεν, προσφέρουν στην παρούσα επιδημιολογική περίοδο τα μέγιστα στην λειτουργία των Νοσοκομείων, αφετέρου δε, προσφέρουν στον οικονομική αυτονομία των Νοσοκομείων λόγω μεγάλης μείωσης των λειτουργικών εξόδων τους (μείωση κατανάλωσης ενέργειας).

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Οι προσκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση Α.Ε.Ι, Νοσοκομείων δεν είναι πλέον εν ισχύ. Εκκρεμούν οι ολοκληρώσεις των αξιολογήσεων για 2 (δύο) προτεινόμενες πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης Νοσοκομείων, 2 (δύο) προτεινόμενες πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης Α.Ε.Ι. και 1 (μία) προτεινόμενη πράξη έργου τηλεθέρμανσης (Αμύνταιο). Εκτιμάται ότι οι εκκρεμείς αξιολογήσεις των προτεινόμενων πράξεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ενεργειακής αναβάθμισης Α.Ε.Ι, Νοσοκομείων και έργων τηλεθέρμανσης, θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του τριμήνου 2022. Ο εκτιμώμενος π/υ των προς ένταξη έργων (εφόσον αξιολογηθούν θετικά) είναι 27,93 εκ. €.

Τέλος όσον αφορά τα ενταγμένα έργα των Τηλεθερμάνσεων, από αυτά, λόγω έγκρισης του ΕΣΕΚ και παύσης λειτουργίας των αντίστοιχων λιγνιτικών σταθμών, έχουν ήδη απενταχθεί οι αντίστοιχες πράξεις για την Μεγαλόπολη και την Φλώρινα (αναλύεται κατωτέρω), ενώ πρόκειται να απενταχθεί η Μελίτη, διότι τα αντίστοιχα έργα θα υλοποιηθούν με δίκτυα φυσικού αερίου. Παράλληλα λόγω αλλαγής του καυσίμου τροφοδοσίας από λιγνίτη σε Φυσικό αέριο και παύσης λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς (τέλος του 2021) θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τροφοδοσία των υπαρχόντων, ή σε εξέλιξη κατασκευής, δικτύων τηλεθέρμανσης για την Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη και το Αμύνταιο, με θερμική ενέργεια από τον Σταθμό Πτολεμαΐδα V, που είναι σε κατασκευή και ολοκληρώνεται. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, έχουν απενταχθεί τα έργα της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης και θα απενταχθεί το επόμενο διάστημα και το έργο της Μελίτης, με τον συνολικό Π/Υ αυτών να ανέρχεται σε 57Μ€ επιλέξιμης δαπάνης, ενώ παράλληλα θα ενταχθούν δράσεις έργων προσαρμογής στην νέα κατάσταση, μετά τον λιγνίτη, με το έργο του αγωγού τροφοδοσίας από την Πτολεμαΐδα V, προς την Πτολεμαΐδα, με παρεμβολή των έργων διασύνδεσης του Αμυνταίου, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης (από τα μέχρι στιγμής στοιχεία του Δικαιούχου) 36Μ€. Τα ανωτέρω έργα μαζί με το έργο Phasing της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης και το Έργο Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας (Εργατικές Πολυκατοικίες) καταλήγουν σε επιλέξιμη δαπάνη 41Μ€.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 36,2 εκ. €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 154,4 εκ. €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 336,3 εκ. € (145,7 εκ. € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 166 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 10 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση ενενήντα δύο (92) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- δεκατρείς (13) πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς,
- πενήντα οκτώ (58) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- μία (1) πράξη προβλέπεται να μεταφερθεί, και
- δύο (2) πράξεις προβλέπεται να απενταχθούν.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 10, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 233,3 εκ. €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνονταν και το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ = 38,7 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 1,1 εκατ. € και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 37,6 εκατ. € επρόκειτο να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αφορούσε στην κάλυψη της πόλης της Φλώρινας με υποδομές τηλεθέρμανσης, η οποία τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια από τον Σταθμό ΑΗΣ Μελίτης.

Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 9,8 εκ. ευρώ.

Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Εν τούτοις, λόγω αλλαγής Πολιτικής, σε συνέχεια της κύρωσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4893/Β/31.12.2019) με το οποίο αποσύρεται, μέχρι το 2023 ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Θερμικής Ενέργειας ΑΗΣ Μελίτης, η ανωτέρω ενταγμένη Πράξη στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ απεντάχθηκε και το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας, θα υλοποιηθεί με δίκτυο Φυσικού Αερίου.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι εντάξεις των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων και των Νοσοκομείων έχουν πλέον ολοκληρωθεί (εκτός από μία ένταξη Νοσοκομείου).

Οι καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης των Νοσοκομείων οφείλονταν :

- Στην καθυστερημένη έγκριση του ΚΕΝΑΚ
- Σε ανωριμότητα των υποβληθεισών προτάσεων
- Στην διαδικασία γνωμοδοτήσεων επί των προτεινόμενων έργων από το θεματικό Υπουργείο (Υπ. Υγείας)
- Στο σύνθετο σύστημα αρμοδιοτήτων μεταξύ των Νοσοκομείων – των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και στην ύπαρξη διαφόρων Δικαιούχων στην ίδια Πράξη (π.χ. νοσοκομείο, αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, Υπουργείο Υγείας, ΚΤΥΠ ΑΕ, Αιρετή Περιφέρεια κλπ) εντός της ίδιας πράξης.
- Στην διαφορετική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των δράσεων είτε σε προμήθεια είτε σε εργολαβία, είτε ως Μικτή σύμβαση.
- Στην διερεύνηση θεμάτων περιοριστικών όρων σε Τεύχη Δημοπράτησης.

Για τους ανωτέρω λόγους η ΕΥΔ προέβη σε ανάθεση εμπειρογνώμοσύνης, από την οποία καθορίστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των έργων και συντάχθηκαν και υποδείγματα τευχών δημοπράτησης που καλύπτουν όλα τα εν δυνάμει συστήματα. Παράλληλα προωθούνται συνέργειες των Φορέων υλοποίησης (Νοσοκομείων) με Φορείς δυνητικά επαρκείς από πλευράς τεχνογνωσίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού για την επίσπευση υλοποίησης των έργων (π.χ. Νοσοκομεία σε συνέργεια με την ΚΤΥΠ). Οι ανωτέρω συνέργειες θα βοηθήσουν και στην ομαδοποίηση των Νοσοκομείων, ανά ΥΠΕ, με σκοπό την τμηματοποίησή τους για την ΠΠ 2021-2027, από την στιγμή που πολλά εξ αυτών, λόγω μη ωριμότητας δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ 2014-2020.

Τέλος, σχετικά με τις εντάξεις για παρεμβάσεις σε πανεπιστήμια, το ενδιαφέρον των δικαιούχων για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης γενικά εκδηλώθηκε με αργούς ρυθμούς, γεγονός που οφείλεται σε διαδικασίες τακτοποίησης πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών υποδομών καθώς και σοβαρής υποστελέχωσης των αρμοδίων τεχνικών τμημάτων των δυνητικών δικαιούχων. Εντούτοις 32 (τριάντα δύο) Α.Ε.Ι. και επιστημονικού-εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας υπέβαλαν μέχρι την ημερομηνία λήξης της οικείας πρόσκλησης, αιτήματα χρηματοδότησης που στην πλειοψηφία τους εξετάστηκαν (με 28 εντάξεις και 2 απορρίψεις αντίστοιχων πράξεων), ενώ εκκρεμούν μόνο 2, τα οποία θα έχουν εξεταστεί έως το τέλος του α' τριμήνου 2022.

ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Απόφασης για απαλλαγή της χώρας από την χρήση του λιγνίτη ως καύσιμο (έγκριση ΕΣΕΚ), δρομολογείται η παύση λειτουργίας των Θερμικών Σταθμών της ΔΕΗ (ΑΗΣ Καρδιάς, Μεγαλόπολης, Μελίτης) και ως εκ τούτου η διακοπή παροχής θερμικού φορτίου για τις τηλεθέρμανσεις. Αποφασίστηκε λοιπόν η μη υλοποίηση και απένταξη του μεγάλου έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας όπως περιγράφηκε ανωτέρω καθώς και η μη υλοποίηση και απένταξη των έργων τηλεθέρμανσεων Μελίτης και Μεγαλόπολης όπου θα κατασκευαστεί δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Τα έργα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και Κοζάνης θα ολοκληρωθούν, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η παροχή θερμικού φορτίου, αφενός μεν, με αγωγό φυσικού αερίου, από την Πτολεμαΐδα V για την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο (για το οποίο θα εκτελεσθούν τα αντίστοιχα έργα), αφετέρου δε, με νέο αγωγό Φυσικού αερίου από την Μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην περιοχή της ΑΗΣ Καρδιάς, σε αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τον ΑΗΣ Καρδιάς.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Τ.Σ.)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 108,3 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 92,0 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,33%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
05	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5i: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	18: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
		5ii: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	19: Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 11 ανέρχεται σε 187,7 εκατ. €.

Στο πλαίσιο του ΑΠ11 προβλέπεται η υλοποίηση 1 Μεγάλου Έργου (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 108,3 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100,00%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 111,9 εκατ. €, εκ των οποίων:

Τρεις (3) προσκλήσεις για μελέτες/εργαλεία/σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μια (2) πρόσκληση για έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 103,35%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 103,35%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
12	106,2	37,2	6,8
Ποσοστό επί του Άξονα	98,11%	34,33%	6,30%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 12 αποφάσεις ένταξης.

- 3 αφορούν σε μελέτες/εργαλεία/σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
- 9 αφορούν σε έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Σε ότι αφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ 2719, επιδιώκεται η ένταξη ακόμη ενός έργου στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συμβάλλει στην συγχρηματοδότηση του ευρύτερου προγράμματος των δέκα αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σε συνδυασμό με Εθνικούς πόρους και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Εκτιμάται ότι έως τέλους του α' τριμήνου 2022 το ανωτέρω προτεινόμενο έργο θα έχει αξιολογηθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα, με συνολικό επιλέξιμο π/υ 19,5 εκατ. ευρώ.

Από τα ανωτέρω 9 ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ 2014-2020 3. Το μεγάλο έργο της Ραφήνας και τα υπόλοιπα 5 έργα θα τμηματοποιηθούν (phasing) στην επόμενη ΠΠ 2021-2027 (υπάρχει επιλεξιμότητα).

Επιπλέον μέσω της νέας πρόσκλησης για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που εκδόθηκε στα τέλη 2021 (αα ΟΠΣ 5557) και στην οποία αναμένεται η μεταφορά από τα Περιφερειακά Προγράμματα Αττικής και Κρήτης 5 έργων προς αξιολόγηση και ένταξη, καθώς και η αξιολόγηση και ένταξη του προτεινόμενου από το Δήμο Καρύστου αντιπλημμυρικού έργου, έως τέλους του β' τριμήνου 2022 θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 7 συνολικά έργα, συνολικού π/υ/ 67 εκ. € περίπου.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι NoΔε ανέρχονται σε 37,2 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 98,8 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των NoΔε θα είναι της τάξης των 137,5 εκ € (1,6 εκ € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 19 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 11 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση ένδεκα (11) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- οκτώ (8) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 11, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 78,2 εκ €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας 11 περιλαμβάνονται 3 έργα με π/υ ένταξης >50 εκατ. Ευρώ (2 ενταγμένα και 1 υπό αξιολόγηση). Πλην όμως εξαιτίας της μορφής χρηματοδότησής τους (τριμερής) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η οποία περιορίζει τον επιλέξιμο για το πρόγραμμα Π/Υ σε χαμηλότερα επίπεδα από το να θεωρηθούν, τύποις, κατά τον κανονισμό ΜΕ, η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει απευθύνει γραπτό ερώτημα στην ΕΕ και αναμένεται απάντηση. Σε περίπτωση που η απάντηση της ΕΕ είναι προς την κατεύθυνση της θεώρησης ως ΜΕ των έργων με Π/Υ > 50 εκατ. γενικώς, τότε στον ΑΠ 11 θα υπάρχουν 3 μεγάλα έργα. Διαφορετικά το ΜΕ θα θεωρηθεί αυτό που ονομάζεται στο πρόγραμμα δηλ. η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς. Στην περίπτωση που η ΕΕ θεωρήσει ότι λόγω ευρύτερου Προγράμματος 10 έργων δεν υπάρχουν ΜΕ, τότε δεν θα έχουμε κανένα ΜΕ.

Έργο διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς Νομού Αττικής

Διευθέτηση του τρίτου και τελευταίου τμήματος του ρέματος Εσχατιάς μήκους περίπου 4,8 χλμ., στο οποίο περιλαμβάνεται και η διευθέτηση των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου (περίπου 170,0 μ.) και Πικροδαφνέζας (περίπου 1,5 χλμ.) που συμβάλλουν στην Εσχατιά.

Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί σύμβαση και υλοποιείται κανονικά.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Υπήρξε σχετική καθυστέρηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ στην υποβολή προτάσεων για τις μελέτες διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση της Κοινοτικής Οδηγίας και για την μελέτη Απογραφής των δασών (ΣΑΠ). Από τα 10 υποέργα της πράξης, ένα έχει συμβασιοποιηθεί και επτά βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα αντιπλημμυρικά έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός συνολικού project με Π/Υ 430Μ€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και παράλληλα από την CEB, EIB και Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση των περισσότερων έργων θα εκταθεί και στην ΠΠ 2021-2027 (phasing) λόγω καθυστερημένης υποβολής προτάσεων και ένταξής τους, αλλά και μακρά διάρκειας κατασκευής τους (όπως π.χ. το έργο της Ραφήνας). Σχετικά με την τελική απορρόφηση πόρων, αυτή θα χρειασθεί να συζητηθεί, σε σχέση με τα ποσοστά που κατανέμονται ανάλογα με τους χρηματοδοτικούς Φορείς που συμμετέχουν στο project.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	11,0	8,8
Περιφέρειες σε Μετάβαση	4,4	3,5
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	2,7	2,1
ΣΥΝΟΛΟ	18,1	14,4

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,39%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
	6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	21: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
	6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	22: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 12 ανέρχεται σε 22,8 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση τη 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 9 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 18,1 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100,00%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 19,3 εκατ. €, εκ των οποίων:

Δύο (2) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τέσσερις (4) προσκλήσεις για έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και δύο (2) προσκλήσεις για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 106,47%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 106,47%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΛΑΠ	13 (5+8)	12,54	10,29	3,13
ΠΜ		4,77	4,20	1,28
ΠΑΠ		4,45	2,52	0,77
ΣΥΝΟΛΟ		21,76	17,02	5,18
Ποσοστό επί του Άξονα		120,03%	93,87%	28,56%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 13 (5 στον ΑΠ12 + 8 κοινές του ΑΠ12 με τον ΑΠ13) αποφάσεις ένταξης, που αφορούν:

- 2 σε διαχείριση υδατικών πόρων
- 4 σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
- 2 σε διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο
- 5 σε αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Η πράξη που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 17,02 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 3,7 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 20,9εκ €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 13 ενταγμένων έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 12, όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση δώδεκα (12) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- μία (1) πράξη προβλέπεται να απενταχθεί. Πρόκειται για το έργο: «Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων».

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 12, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 20,6 εκ €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι σημαντικές δράσεις στον άξονα αυτό αφορούν την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και τη 2^η αναθεώρησή τους, η οποία όμως μεταφέρθηκε για υλοποίηση στον Άξονα 14.

Γενικά υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων, σε ανταπόκριση προσκλήσεων από το ΥΠΕΝ και στην υλοποίηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων, που αφορούν εμβληματικές δράσεις φύσης (π.χ. ξενικά είδη, τροφοδοσία αρπακτικών, κ.λ.π.) καθώς και στα έργα περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (καθυστέρηση λόγω αδυναμίας Δικαιούχου) και του θορύβου που τώρα τελευταία είναι στην διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΔ. Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω δράσεις, παρά το ότι είναι μικρού Π/Υ, είναι κρίσιμες στην συμμόρφωση της Χώρας στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο.

Παράλληλα το σημαντικό έργο (και Π/Υ) των μελετών ΕΠΜ, που θα οδηγήσουν σε Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, υλοποιείται μεν, όμως παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου (ζωνοποίηση – χρήσεις γης, κ.λ.π.), οπότε υπήρξε η ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και τροποποίησης των εν εξελίξει συμβάσεων. Έχουν ήδη δοθεί δύο παρατάσεις και προβλέπεται ότι θα χρειαστεί νέα παράταση, έως το τέλος της ΠΠ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0,0	0,0
Περιφέρειες σε Μετάβαση	1,7	0,8
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	2,1	1,0
ΣΥΝΟΛΟ	3,8	1,8

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,08%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	23: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
	6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	24: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
	6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	25: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 13 ανέρχεται σε 4,6 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 15η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 3,8 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 102,63%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 7 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 3,8 εκατ. €, εκ των οποίων:

Δύο (2) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, δύο (2) προσκλήσεις για έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και μια (1) πρόσκληση για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 99,27%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 99,27%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΠ	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
ΠΜ	10 (2+8)	1,84	1,72	0,54
ΠΑΠ		2,48	2,38	0,72
ΣΥΝΟΛΟ		4,32	4,10	1,26
Ποσοστό επί του Άξονα		113,68%	107,90%	33,16%

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 10 (2 στον ΑΠ13 +8 κοινές του ΑΠ12 με τον ΑΠ13) αποφάσεις ένταξης, που αφορούν:

- 2 σε διαχείριση υδατικών πόρων
- 2 σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
- 1 σε διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για την ατμοσφαιρική ρύπανση
- 5 σε αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 4,1 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, εντός του 2022 προβλέπονται 0,2 εκ € νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε), ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 4,2εκ €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 10 ενταγμένων έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 13, όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

η ολοκλήρωση των δέκα (10) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. .

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 13, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 4,3εκ €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεδομένου ότι ο ΑΠ 13 είναι συμπληρωματικός του ΑΠ 12 (κάλυψη των σχετικών δράσεων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες έργων / δράσεων όσα έχουν επισημανθεί στον ΑΠ 12 ανωτέρω.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ** **ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)**

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 1.513,7 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 1.286,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 32,54 %

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
			27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
			28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
		6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
			30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
		6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
			32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων
		6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 14 ανέρχεται σε 3.310,7 εκατ. €.

Στον Άξονα περιλαμβάνονται πέντε Μεγάλα έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1) και τρία εμβληματικά έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2).

Με την ΥΑ 3848/18-3-2015 (ΦΕΚ 805/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 5465/31-5-2021 (ΦΕΚ 2487/Β/2021), έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Άξονα, που αφορούν σε έργα διαχείρισης λυμάτων, απορριμμάτων και υδάτων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 823,6 εκατ. €.

Ο Άξονας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε Θεματικές Κατηγορίες (Απορρίμματα, Λύματα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Βιοποικιλότητα, Αστική αναζωογόνηση).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 69 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 1.513,2 εκατ. €.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
1. Απορρίμματα	729,3	729,3	48,18%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	424,4	425,6	28,12%
ΕΦΔ	304,9	303,7	20,06%
2. Λύματα	586,1	585,6	38,69%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	112,2	112,2	7,41%
ΕΦΔ	473,9	473,4	31,28%
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	127,9	128,0	21,40%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	83,1	83,2	5,50%
ΕΦΔ	44,8	44,8	2,96%
4. Βιοποικιλότητα	38	38	2,51%
5. Αστική αναζωογόνηση	32,3	32,3	2,13%
ΣΥΝΟΛΟ	1.513,7	1.513,2	99,97%

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα 99,97%

Για την ένταξη νέων έργων θα αξιοποιηθεί η εγκεκριμένη δυνατότητα υπερδέσμευσης στον ΑΠ14 μέχρι του ποσού των 3,3 δις €.

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
1. Απορρίμματα	50	915,3	60,47%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	14	418,3	27,63%
ΕΦΔ	36	497,0	32,83%
2. Λύματα	21	780,0	51,53%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2	146,5	9,68%
ΕΦΔ	19	633,5	41,85%
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	18	262,8	17,36%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	12	233,4	15,42%
ΕΦΔ	6	29,4	1,94%
4. Βιοποικιλότητα	6	53,7	3,55%
5. Αστική αναζωογόνηση	4	48,8	3,22%
ΣΥΝΟΛΟ	99	2.060,6	136,13%

Έχουν εκδοθεί 99 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 2.060,6 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 136,17%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 136,13%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εκατ. €)	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
1. Απορρίμματα	178	975,1	309,7	155,9
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	78	592,5	189,9	123,9
ΕΦΔ	100	382,6	119,8	31,9
2. Λύματα	96	994,1	452,8	192,5
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	28	327,3	100,5	45,2
ΕΦΔ	68	666,8	352,3	147,2
3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων	120	317,0	225,1	144,7
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	107	303,5	216,6	141,4
ΕΦΔ	13	13,5	8,5	3,3
4. Βιοποικιλότητα	29	38,9	19,7	3,0
5. Αστική αναζωογόνηση	96	127,6	31,3	14,1
ΣΥΝΟΛΟ	519	2.452,7	1.038,7	510,1
Ποσοστό επί του Άξονα		162,04%	68,62%	33,70%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Άξονα ανά Θεματική Ενότητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δί και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 26, 27 και 28 (βλ. ανωτέρω).

Β1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 36 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 729,3 εκατ. €:

Γ1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 50 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 915,3 εκατ. €, εκ των οποίων 14 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 36 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	14	418,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	3	33,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	6	120,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	3	5,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	5	26,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	2	62,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	3	20,6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	6	46,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	3	18,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	2	100,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	58,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1	1,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	1	2,4
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	50	915,30

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Απορριμμάτων: 125,50%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 60,47%

Δ1. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 178 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 975,1 εκατ. € εκ των οποίων 78 αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 100 αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	78	592,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	8	23,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	26	92,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	14	5,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	15	19,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	3	74,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	2	74,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	63,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	8	11,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	17	12,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1	2,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	5	2,5
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	178	975,10
Ποσοστό επί του Άξονα		64,42%

Νέες εντάξεις

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Εντός του 2021 δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κ.Π.17 και 18) από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ωστόσο παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων των Προσκλήσεων του Άξονα 14 με α/α 3352 (ώριμα έργα ανάκτησης και διάθεσης), 3658 (διαχείριση βιοαποβλήτων Αττικής και Πελοποννήσου), 4099 (Σταθμοί Μεταφόρτωσης), 4102 (ώριμα έργα ανάκτησης και διάθεσης σε νησιά πλην

Νοτίου Αιγαίου και 4115 (Πράσινα Σημεία και εξοπλισμός συλλογής ανακυκλωσίμων). Αντιστοίχως, παρατάθηκε η ισχύς των προσκλήσεων στον Άξονα 14B για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (α/α 3584 για υποδομές, διαχείριση βιοαποβλήτων και α/α 3582 για Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία και εξοπλισμό συλλογής ανακυκλωσίμων) και στον Άξονα 16 (α/α 3984) για την ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Οι ανωτέρω προσκλήσεις αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών σε όλη την Χώρα με υποβολή και εκείνων των προτάσεων που, αφενός μεν, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα διατιθέμενα ποσά στο ΠΕΠ, αφετέρου δε, αντιστοιχούν σε σημαντικές δράσεις που είχαν κατατεθεί στην αρχική πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (α/α ΟΠΣ 1465) και δεν είχαν ενταχθεί.

Στο πλαίσιο των ενεργών προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους άξονες 14, 14B και 16 εντός του 2021 υποβλήθηκαν

- 9 πρόσθετες προτάσεις έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων, π/υ 178.865.768,62€ στην πρόσκληση 3352
- 23 πρόσθετες προτάσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, π/υ 32.605.514,66€ στην πρόσκληση 3658
- 9 πρόσθετες προτάσεις έργων δημιουργίας ΣΜΑ, π/υ 38.061.759,10€ στην πρόσκληση 4099
- 1 πρόταση δημιουργίας ΟΕΔΑ (ΜΕΑ και επέκταση ΧΥΤΥ Λέσβου), π/υ 28.936.481,36€ στην πρόσκληση 4102
- 59 πρόσθετες προτάσεις έργων δημιουργίας Πράσινων Σημείων και δικτύων συλλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων, π/υ 71.019.328,47€ στην πρόσκληση 4115
- 2 πρόσθετες προτάσεις έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΜΕΑ Νάξου και διαχείριση οικιακών βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), π/υ 21.031.252,95 €
- 2 προτάσεις δημιουργίας Πράσινων Σημείων και εξοπλισμού συλλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Πάρου) στην πρόσκληση 3582 (άξονας 14B), π/υ 42.242.091,43€
- 22 πρόσθετες προτάσεις μελετών έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, στην πρόσκληση 3984 (άξονας 16), π/υ 2.201.998,72 €

Στο πλαίσιο των υπό αξιολόγηση Προσκλήσεων, εντός του 2021, εντάχθηκαν:

- 5 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ Ηρακλείου, ΜΕΑ Ανατολικού τομέα ΠΚΜ, ΜΕΑ Φλόκα, ΜΕΒΑ Αιγιαλείας, ΜΕΑ Βόλου), π/υ ΣΔΔ 181.133.360,84€ στην Πρόσκληση 3352
- 5 πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων (Περιστέρι, Χαϊδάρι, Πειραιάς, Διόνυσος, Επίδαυρος, Αγ. Βαρβάρα), π/υ ΣΔΔ 6.464.432,79 € στην Πρόσκληση 3658, ενώ στις 18/1/2022 εντάχθηκε πράξη π/υ 909.272,00 € της Αγίας Βαρβάρας.
- 1 έργο δημιουργίας ΣΜΑ, π/υ ΣΔΔ 499.184,99€ € στην Πρόσκληση 4099
- 6 πράξεις της Πρόσκλησης 1465 (Βιοαπόβλητα και ΚΙΠΣ Δήμου Λαυρεωτικής, Βιοαπόβλητα και Πράσινο Σημείο Δήμου Καλαμάτας, Βιοαπόβλητα και Πράσινο Σημείο Δήμου Παλλήνης, Πράσινο Σημείο Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, Βιοαπόβλητα και Πράσινο Σημείο Δήμου Κρωπίας, ΜΕΒΑ και ΧΥΤΥ Τήνου), π/υ ΣΔΔ 15.841.639,94€ (εκ των οποίων 8.935.101,20 € Τήνος)
- 1 έργο δημιουργίας ΟΕΔΑ Άνδρου, π/υ ΣΔΔ 9.547.387,14 στην Πρόσκληση 3584 (άξονας 14B)
- 5 πράξεις για την εκπόνηση μελετών έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμων, π/υ ΣΔΔ 526.879,43 € στην Πρόσκληση 3984 (αξ.16)

Συνοψίζοντας, για την προώθηση της διαχείρισης αστικών αποβλήτων εντός του 2021 εντάχθηκαν στον άξονα 14 νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ) συνολικού Π/Υ 190,57 εκατ.€ ΣΔΔ, νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δίκτυα χωριστής συλλογής) και δημιουργίας Πράσινων Σημείων συνολικού Π/Υ 13,37 εκατ.€ ΣΔΔ, στον άξονα 14B νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ –

ΧΥΤΥ) συνολικού Π/Υ 9,547€ εκατ.€ ΣΔΔ, καθώς και στον άξονα 16 νέες μελέτες συνολικού Π/Υ 0,53 εκατ.€ ΣΔΔ.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των εντάξεων, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι αφενός η ολοκλήρωση της αξιολόγησης πράξεων που εκκρεμούν και αφορούν κυρίως δράσεις πράσινων σημείων και εξοπλισμό συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων (προσκλησεις 4115, 3582, 3584 και 3658) και αφετέρου η συνεργασία με τους Jaspers για την προσαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, των προτάσεων για Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων ώστε να καταστούν συμβατές με το νέο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ το 2021 δηλαδή το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2021) και των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ, που ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν.4819/2021.

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι στο τέλος του 2020 και εντός του 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2020-2030, δηλαδή το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο (Ν.4819/2021) των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ρητές προδιαγραφές των κανονισμών ΕΔΕΤ περιόδου 2021-2027 ως προς το είδος των επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων, οδηγεί στην ανάγκη τεχνικής προσαρμογής των ΜΕΑ που σχεδιάστηκαν με βάση την Οδηγία 2008/98/ΕΕ και τους ΠΕΣΔΑ (2016) με τα απαιτούμενα στις οδηγίες για την Κυκλική Οικονομία σε περίπτωση που απαιτηθεί να αντλήσουν πόρους των ΕΔΕΤ ως phasing από την ΠΠ 2021 – 2027. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνηθεί με την ΕΕ, αφού τεκμηριωθεί καταλλήλως από τις Ελληνικές Αρχές, το είδος των παρεμβάσεων που μπορεί να απαιτηθούν κατά περίπτωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των εντάξεων, σημαντικός στόχος του προγράμματος παραμένει αφενός η ολοκλήρωση της αξιολόγησης πράξεων που αφορούν κυρίως δράσεις ανακύκλωσης, δηλαδή δημιουργία πράσινων σημείων και εξοπλισμό συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων (προσκλησεις 4115, 3582 και 3658) και αφετέρου η συνεργασία με τους Jaspers για την προσαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, των προτάσεων για Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων ώστε να καταστούν συμβατές με το νέο θεσμικό πλαίσιο δηλαδή το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ, που ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν.4819/2021.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της 6^{ης} Αναθεώρησης, προβλέπεται να δρομολογηθεί ένα ολιστικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης (βιοαποβλήτων – λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών), αφενός μεν, στις Περιφέρειες Αττικής – Νοτίου Αιγαίου με αρμόδιους Φορείς υλοποίησης τον ΕΔΣΝΑ και τον Διαβαθμιδικό Περιφερειακό Σύνδεσμο Νοτίου Αιγαίου, αφετέρου δε στην υπόλοιπη Χώρα, όπου υφίσταται κάλυψη της υποχρέωσης από την Οδηγία για συλλογή, στην πηγή των αποβλήτων αυτών. Η ανωτέρω ολιστική δράση ανακύκλωσης θα εκκινήσει στην παρούσα ΠΠ 2014-2020 και στο μέρος που δεν ολοκληρωθεί θα συνεχισθεί στην ΠΠ 2021-2027, με τελικό στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της Χώρας, όπως ορίζεται στον νέο Αναθεωρημένο ΕΣΔΑ και τους υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των ενταγμένων έργων που θα ολοκληρώνουν την διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλη την Χώρα, ήτοι έργων εντασσόμενων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει την ξεχωριστή συλλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επεξεργασία με διάθεση του μικρότερου ποσοστού υπολείμματος, ακολουθώντας παράλληλα τους στόχους και του νέου ΕΣΔΑ και των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850 και 851/2018 της ΕΕ, που ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο., θα υπάρξει κατηγοριοποίηση αυτών, αφενός μεν, σε αυτά που θα πρέπει άμεσα, να προσαρμοστούν στις ανωτέρω Οδηγίες (έργα που είναι σε λειτουργία, έργα που πρόκειται να λειτουργήσουν άμεσα ή/και έργα που είναι προς συμβασιοποίηση), αφετέρου δε, σε αυτά που είναι προς δημοπράτηση και θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στα Υποδείγματα Τευχών Δημοπράτησης, ως προαιρέσεις.

Παράλληλα στα έργα αυτά που είναι προς υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ή/ και σε αυτά που έχουν υποβληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη ενταχθεί (εξαιρουμένων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, με μικρή παραγωγή αποβλήτων), θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός τους, ώστε να συμμορφώνονται στις ανωτέρω Οδηγίες εξ' αρχής.

Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο των αναγκαίων προσαρμογών για μετάβαση των ΜΕΑ σε Μονάδες Ανάκτησης – Ανακύκλωσης -ΜΑΑ (RRF) θα οριστικοποιηθεί με συνεργασία με το Jaspers και σε συνάρτηση των στοιχείων που έχουν δοθεί κατά την υποβολή του ΠΕΚΑ για την ΠΠ 2021-2027.

Τέλος, πέραν όλων των ανωτέρω, εντός του 2021 εκδόθηκε η πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 5076 που αφορά την ειδική δράση «Δράση απορρύπανσης ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό» (Δράση 13 του ειδικού στόχου 28, Κ.Π.89) με π/υ 5.000.000 € που εξειδικεύθηκε με την αρ. πρωτ. 7277/13-7-2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: 9ΜΗΜ46ΜΤΛΡ-Λ2Φ), η οποία αποσκοπεί στην απορρύπανση γηπέδου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης, με συλλογή, μεταφορά και διάθεση των διατεθειμένων αποβλήτων σε νόμιμες εγκαταστάσεις, ανάλογα με τη σύσταση και την κατηγορία επικινδυνότητάς τους (αδρανή, μη επικίνδυνα και επικίνδυνα) με τελικό στόχο την εξυγίανση και αποκατάσταση του ακινήτου στην πρότερη κατάσταση. Η ρύπανση προήλθε από ανεξέλεγκτη απόρριψη επικινδύνων και μη αποβλήτων από αγνώστους, χωρίς ευθύνη του κυρίου του ακινήτου, και διαπιστώθηκε μετά από έκτακτο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Η αντίστοιχη πράξη αναμένεται να υποβληθεί προς αξιολόγηση εντός του 2022.

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Υπάρχουν ήδη από προηγούμενα έτη προσκλήσεις, διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο της εκχώρησης, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων που αφορούν σε :

- (α) Υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ/ΜΕΒΑ-ΧΥΤΥ, ΣΜΑ),
- (β) Έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων),
- (γ) Πράσινα Σημεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και 1 πρόσκληση που εκδόθηκε εντός του 2021, συνολικού Π/Υ ΣΔΔ 3 εκατ. € για έργα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων υποβλήθηκαν - από 1/1/2021 μέχρι και 31/12/2021 - 4 προτάσεις Π/Υ ΣΔΔ 33,5 εκατ. €.

Εντός του 2021 εντάχθηκαν:

- 2 έργα επέκτασης - αναβάθμισης ΧΥΤΑ, και 1 έργο δημιουργίας ΣΜΑ Π/Υ 15,5 εκατ € ΣΔΔ,
- 1 έργο Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Π/Υ 48,7 εκατ € ΣΔΔ,
- 11 νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (δίκτυα χωριστής συλλογής), συνολικού Π/Υ 3,2 εκατ. € ΣΔΔ,
- 3 έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων, συνολικού Π/Υ 3 εκατ. € ΣΔΔ.

Με βάση το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, εντός του 2022 αναμένονται υποβολές νέων προτάσεων καθώς και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, στις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες προσκλήσεων, που θα οδηγήσουν σε εντάξεις έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικού Π/Υ 28,5 εκατ.€ ΣΔΔ.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε των ενταγμένων έργων ανέρχονται σε 190 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 650,8 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 963,5 εκ € (επιπλέον 122,7 εκ € το 2023 από νέες συμβάσεις έργων διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε των ενταγμένων έργων ανέρχονται σε 120 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 227,8 εκ €, ενώ εντός του 2023 δεν προβλέπονται νέες ΝοΔε.

Προοπτική ολοκλήρωσης

A. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 211 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση 179 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- 4 έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς,
- 26 έργα αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- 2 έργα προβλέπεται να απενταχθούν.

B. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 122 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση 110 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- 1 έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής,
- 11 έργα προβλέπεται να απενταχθούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 908 εκ €.

E.1 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

E.1.1 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ θα δέχεται 150.200 τον/ετός εκ των οποίων:

- 128.200 tn/a συμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),
- 22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). Η εν λόγω ΜΕΒΑ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η πρόταση εντάχθηκε τον Ιούνιο 2021 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 3352 με επιλέξιμο Π/Υ ΣΔΔ 68.315.383,00 €. Στην παρούσα φάση, ενόψει της προετοιμασίας για την υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στην ΕΕ, είναι σε εξέλιξη συνεργασία του δικαιούχου με τους Jaspers για τον έλεγχο της συμβατότητας του έργου με τις Οδηγίες της Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ και τις τυχόν απαραίτητες προσαρμογές. Παράλληλα ολοκληρώνεται η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

Ε.1.2 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, συνολικά μέχρι 200.000 τόν/έτος, συμπεριλαμβανομένων προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τριών Διαχειριστικών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Συνολικά θα υλοποιηθούν δύο (2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) και τρεις (3) Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) -Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας- που περιλαμβάνουν Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) με μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και κομποστοποίηση και τον αντίστοιχο χώρο ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Πιο αναλυτικά θα δημιουργηθούν:

- ΣΜΑ στην Κορινθία με δυναμικότητα 50.000 τν/ έτος και ΣΜΑ στην Αργολίδα με δυναμικότητα 34.000 τν/έτος
- ΟΕΔΑ Αρκαδίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 105.000 τν/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 1.975.000 m³.
- ΟΕΔΑ Μεσσηνίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 65.000 τν/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 1.240.000 m³.
- ΟΕΔΑ Λακωνίας που περιλαμβάνει ΜΕΑ με μέγιστη Τεχνολογική Δυναμικότητα Επεξεργασίας 30.000 τν/έτος και ΧΥΤΥ συνολικής Ωφέλιμης Χωρητικότητας 565.000 m³.

Η σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 14.06.2018, υπήρξε όμως καθυστέρηση ενεργοποίησής της λόγω θεμάτων απαλλοτριώσεων. Τα θέματα αυτά έχουν επιλυθεί και εκτιμάται ότι εντός του έτους θα έχει γίνει η έναρξη των εργασιών υλοποίησης της μεταβατικής περιόδου, που είναι κρίσιμες για την Περιφέρεια και την αποφυγή προστίμων από τους ενεργούς και μη ΧΑΔΑ.

Παράλληλα είχε κατατεθεί Φάκελος Μεγάλου Έργου προς την ΕΕ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (που είναι ο ΕΦΔ για το έργο), στις 22.04.2020, ο οποίος όμως επεστράφη στις 15.06.2020 με παρατηρήσεις επί όλων των θεμάτων (Περιβαλλοντικών, CBA, κοινωνικοοικονομική ανάλυση, Κλιματική Αλλαγή, κ.λ.π.). Κατόπιν τούτου και μετά από συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και με ευθύνη της ΓΓ ΕΣΠΑ και του Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ) αποφασίστηκε η συνδρομή του Jaspers στην κατ' αρχή εξέταση της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται σε σχέση και με τις Κοινοτικές Οδηγίες και εφόσον η προσέγγιση είναι θετική στην περαιτέρω ενδελεχή εξέταση του φακέλου, εν τω συνόλω για την τελική υποβολή του για έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Ήδη έχουν γίνει τεχνικές συναντήσεις με την Ομάδα του Jaspers, τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου και τους εμπλεκόμενους Φορείς, έχουν παρουσιαστεί και δοθεί στο Jaspers, τα πραγματικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την κατανόηση των προβλημάτων που είχαν τεθεί στην αρχική υποβολή πρότασης ΜΕ και αναμένεται η προσέγγιση του Jaspers επί των λοιπών Χρηματοοικονομικών στοιχείων (CBA, Demand analysis, κ.λ.π.), ώστε να γίνει η τελική υποβολή του φακέλου ΜΕ. Επισημαίνεται, ότι η εργολαβία του ΣΔΙΤ είναι σε πλήρη εξέλιξη με πρόβλεψη ολοκλήρωσης, σε Α φάση της ΜΕΑ Αρκαδίας και του ΣΜΑ Αργολίδας, ώστε να υπάρξει εκκίνηση της μεταβατικής περιόδου διαχείρισης των αποβλήτων...

Ολοκληρώνοντας εκτιμάται ότι εντός του 2021, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη και ενεργοποίηση των ΜΕΑ που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο εδάφιο, την ενεργοποίηση της διαδικασίας δημοπράτησης των ΜΕΑ στην Αττική και την ομαλή εξέλιξη του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, θα έχουμε σε ενεργοποίηση και σημαντική εξέλιξη τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την Επικράτεια σε επίπεδο επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώνουμε δράσεις εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων. Παράλληλα ενεργοποιώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την προσαρμογή όλων των ΜΕΑ σε Μονάδες ΜΑΑ (RRF) οδηγούμε, ομαλά, την μετάβαση της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην συμμόρφωση στις Οδηγίες περί Κυκλικής Οικονομίας. Τέλος προβλέπονται σε επόμενες προσκλήσεις να προωθηθούν δράσεις Πιλοτικών παρεμβάσεων για καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις για το "Pay as you throw", καθώς και δράσεις προμήθειας εξοπλισμού λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (εκτός αυτών που συλλέγονται από τα ΣΕΔ) με ευθύνη και συντονισμό, κεντρικά, από τον Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ) ή άλλες εν δυνάμει δόκιμες λύσεις.

ΣΤ. 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξακολουθούν να έχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή τους (αξιολόγηση – δημοπράτηση – υλοποίηση) και οι κύριοι λόγοι είναι :

- ✓ Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους ΦΟΔΣΑ δημιούργησε εκ νέου την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό φορέων και αρμοδιοτήτων σε κάποιες περιοχές, με καθυστέρηση στην αξιολόγηση ή δημοπράτηση ενταγμένων πράξεων. Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4685/2020 τροποποιήθηκε ο Ν.455/2018 στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων όπου δημιουργήθηκαν Ειδικό Διαβαθμιδικό Περιφερειακό Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή Νομικού Προσώπου Α.Ε στους οποίους συγχωνεύθηκαν οι ήδη υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ ή/και περιήλθαν αρμοδιότητες που μέχρι τότε ασκούσαν οι Δήμοι Νήσων (Νότιο Αιγαίο). Αποτέλεσμα τούτου ήταν η υποχρέωση προσαρμογών, αφενός μεν στις ενταγμένες πράξεις που επηρέασε χρονικά τις δημοπρατήσεις ή διαγωνισμούς των αντίστοιχων έργων (που είχαν δρομολογηθεί με τους πρώην ΦΟΔΣΑ π.χ. στα Ιόνια Νησιά,, Λέρος, Μήλος κλπ), αφετέρου στις υπό αξιολόγηση Πράξεις (π.χ. Άνδρος, Τήνος). Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενεργοποίησης των νέων ΦΟΔΣΑ την ολοκλήρωση ανάλογες ενέργειες (π.χ. τροποποίηση εγκεκριμένων ΥΓΟΣ και Αποφάσεων Ένταξης), ώστε να προχωρήσουν τα έργα.
- ✓ Αλληπαλλήλες αλλαγές του Θεσμικού πλαισίου διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016) επιφέρουν καθυστερήσεις (π.χ. καθυστερημένη έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών και των Πρότυπων ΤΔ). Παράλληλα η συμπίληψη στα ΤΔ έργων στερεών αποβλήτων νέων τεχνολογιών, αλλά και σύνθετων μεθόδων δημοπράτησης (Μελέτη – Κατασκευή με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, εφαρμογή του Άρθρου 86, Μικτές συμβάσεις με λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού, κ.λ.π.), προσέθεσε επί πλέον καθυστερήσεις μέχρι την εξοικείωση με τις ανωτέρω διαδικασίες των Δικαιούχων αλλά και της ΕΥΔ.
- ✓ Στο τέλος του 2020 και εντός του 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2020-2030, δηλαδή το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο (Ν.4819/2021) των Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ρητές προδιαγραφές των κανονισμών ΕΔΕΤ περιόδου 2021-2027 ως προς το είδος των επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων, οδηγεί στην ανάγκη τεχνικής προσαρμογής των ΜΕΑ που σχεδιάστηκαν με βάση την Οδηγία 2008/98/ΕΕ και τους ΠΕΣΔΑ (2016) με τα απαιτούμενα στις οδηγίες για την Κυκλική Οικονομία σε περίπτωση που απαιτηθεί να αντλήσουν πόρους των ΕΔΕΤ ως phasing από την ΠΠ 2021 – 2027. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνηθεί με την ΕΕ, αφού τεκμηριωθεί καταλλήλως από τις Ελληνικές Αρχές, το είδος των παρεμβάσεων που μπορεί να απαιτηθούν κατά περίπτωση.
- ✓ Η εξέταση κάθε πράξης διακριτά από την ΕΥΚΕ και όχι σε επίπεδο πρόσκλησης μόνον, εξελίχθηκε σε επιβραδυντικό παράγοντα και παραμένει τροχοπέδη ειδικά σε περιπτώσεις πράξεων μικρού προϋπολογισμού..
- ✓ Οι προσδοκίες για τα Πράσινα Σημεία δεν επαληθεύθηκαν. Αφενός οι προτάσεις των Δήμων έπρεπε να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές που τέθηκαν σε εφαρμογή 2017-2018 ώστε να τύχουν αδειοδότησης και στον ενδεδειγμένο χειρισμό στα θέματα κρατικών ενισχύσεων αφετέρου ο σχεδιασμός πράξεων που περιλαμβάνουν προμήθειες εξοπλισμού συλλογής ανακυκλωσίμων παραμένει ευάλωτος σε εναρμονισμένες πρακτικές, Η ΕΥΔ ανέθεσε ειδική εμπειρογνομosύνη για την αξιολόγηση σκοπιμότητας και προϋπολογισμού τέτοιων προτάσεων.
- ✓ Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου αποδέκτη και για αυτό καθυστέρησε η έκδοση προσκλήσεων μέχρι την εντολή για «μεταβατική» λύση.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. ΛΥΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δγii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 29 (βλ. ανωτέρω).

Β2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 14 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 585,6 εκατ. €:

Γ2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 21 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 780,0 εκατ. € εκ των οποίων 2 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 19 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2	146,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	2	45,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	2	126,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	1	13,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	12,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	2	43,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	3	66,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	1	239,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	2	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	11,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	1	4,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	1	27,7
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	21	780,0

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Λυμάτων: 133,20%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 51,53%

Δ2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 96 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 994,1 εκατ. €, εκ των οποίων 28 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 68 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	28	327,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	6	28,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	18	99,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	4	11,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	2	4,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	9	45,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	14,8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	11	43,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	6	359,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	2	11,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	11,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	5	30,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	2	5,5
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	96	994,10
Ποσοστό επί του Άξονα		65,68%

Νέες εντάξεις

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ/ΠΕΠ (εκχωρήσεις), έχουν ενταχθεί ή προγραμματίζεται να ενταχθούν έργα στους Άξονες Προτεραιότητας 14 και 14B του Προγράμματος που αφορούν σε τουλάχιστον 176 οικισμούς Α', Β' και Γ' Προτεραιότητας σε όλη τη χώρα, πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Εθνικό και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Λυμάτων, σύμφωνα και με σχετική συμφωνία με την Ε. Επιτροπή.

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Με την ένταξη των 28 πράξεων διαχείρισης λυμάτων διαχειριστικής αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Πρόγραμμα, υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 14 υποδομές που αφορούν σε 32 non compliant οικισμούς Γ' Προτεραιότητας .

Επιπλέον και στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που είναι εν ισχύ (αα ΟΠΣ 3340) έχουν ήδη υποβληθεί και αξιολογούνται συνολικά 20 προτάσεις έργων, συνολικού Π/Υ ΣΔΔ 213,7 εκατ. €. Σε αυτές περιλαμβάνονται 14 non compliant ακόμα οικισμοί Γ' Προτεραιότητας των 176 προαναφερόμενων οικισμών

Η πρόσκληση με αα ΟΠΣ 3340 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για διαχείριση αστικών λυμάτων, είναι εν ισχύ έως 30/06/2022. Εκτιμάται ότι με τις μέχρι σήμερα υποβολές, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έως το τέλος του α' τριμήνου 2022 8 πράξεις συνολικού π/υ 76,5 εκατ. €. Τα εν λόγω έργα αφορούν σε 6 non compliant Οικισμούς Γ' Προτεραιότητας.

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ (εκχώρηση) του ΑΠ 14, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα σε 5 Non-Compliant οικισμούς Β' και 2 Non-compliant οικισμούς Α' Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής καθώς και σε 63 Non-Compliant οικισμούς Γ' Προτεραιότητας σε όλη τη χώρα, πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με αυτούς καλύπτεται η υποχρέωση της χώρας για συγχρηματοδότηση από τις εκχωρήσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 71 οικισμών Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, πλην του έργου στο οικισμό της Σιάτιστας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται, σε επόμενη φάση, να μεταφερθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υπό τη διαχειριστική αρμοδιότητα του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ..

Δεν προβλέπεται η έκδοση νέων Προσκήσεων και κατά συνέπεια η ένταξη νέων έργων στο πλαίσιο των εκχωρήσεων.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 100,6 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 240,7 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 370,3 εκ €, (29 εκ € το 2023).

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 352,4 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 54,7 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 485,4 εκ €, (78,3 εκ € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 53 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση 19 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- 3 έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς,
- 31 έργα αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 68 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση εβδομήντα μίας 52 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- 7 έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς,
- 8 έργα αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- 1 έργο αναμένεται να απενταχθεί και να μεταφερθεί στο αντίστοιχο Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΠ 2021-2027.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 592 εκ €.

E.2 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Το Μεγάλο Τμηματοποιημένο Έργο της **συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων περιοχής Κρωπίας – Παιανίας (Φάση Β')** είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και εκτελείται. Εξετάζεται η αξιοποίηση της ΕΕΛ, μετά από επέκτασή της σε επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να οδηγηθούν σε αυτήν τα λύματα του Δήμου Σαρωνικού (παραλιακό μέτωπο). Το έργο θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020.
2. Το Μεγάλο έργο για **Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)** περιλαμβάνει τις εργασίες:
 - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 51.000 ικ (Φάση Α1)
 - 185 km δίκτυο αποχέτευσης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο)
 - 17 Αντλιοστάσια

- 2,2 km αγωγού διάθεσης εκροής (1,0 km υποθαλάσσιος αγωγός).
- Σταθμός παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον αγωγό εκβολής

Έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων Δήμου Μαραθώνα. Αναμένεται εντός του 2022 να δημοπρατηθεί η κατασκευή του ΚΕΛ.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing.

Για το εν λόγω Μεγάλο Έργο εκδόθηκε η υπ' αριθ. C(2021) 3150 final /3-5-2021 Απόφαση Έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Το Μεγάλο Έργο **Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας** περιλαμβάνει τις εργασίες:
 - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 135.000 ικ (Φάση Α1)
 - Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 410 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 355 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών.
 - 23 Αντλιοστάσια
 - Αγωγός διάθεσης 6,0 km εκ των οποίων 2,2 km υποθαλάσσιος αγωγός.

Οι κύριες εργολαβίες του έργου που αφορούν στην κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας Πικερμίου έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται. Οι απαλλοτριώσεις για το γήπεδο του ΚΕΛ έχουν ολοκληρωθεί. Εντός του 2022 αναμένεται να συμβασιοποιηθούν τα λοιπά δίκτυα ακαθάρτων που αφορούν στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας καθώς και το ΚΕΛ.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing.

Για το εν λόγω Μεγάλο Έργο εκδόθηκε η υπ' αριθ. C(2020) 4877 final /15-7-2020 Απόφαση Έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣΤ. 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας εφαρμογής του Άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 (κυρίως για έργα ΕΕΛ) και λόγω συνεχών τροποποιήσεων του ίδιου Νόμου. Ήδη τα θέματα αυτά έχουν λυθεί.
2. Παράλληλα έχει συσταθεί Επιτροπή η οποία στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, της ΕΥΘΥ και της ΕΥΣΕ, η οποία έχει ετοιμάσει Τυποποιημένα Τεύχη δημοπράτησης για τα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το σύστημα δημοπράτησης Μ-Κ και χαμηλότερη τιμή. Επιδιώκεται η υποστήριξη των Δικαιούχων κατά τη δημοπράτηση των εν λόγω έργων, με εφαρμογή οριζόντιων κανόνων και προδιαγραφών, με ταυτόχρονη παροχή διευκρινίσεων σε άρθρα της Νομοθεσίας, που άπτονται του ανωτέρω θεματικού αντικείμενου.
3. Αδυναμία δικαιούχων: Καθυστερήσεις που εντοπίζονται στην αδυναμία ανταπόκρισης των δικαιούχων των έργων σε ότι αφορά στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, στην υλοποίηση και την επίβλεψη των έργων με αποτέλεσμα την χρονική παράταση των εργολαβιών.
4. Καθυστερήσεις λόγω δικαστικών εμπλοκών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς.
5. Καθυστερήσεις κατά την διαγωνιστική διαδικασία λόγω αδυναμίας και μη τεχνογνωσίας των μελών των Επιτροπών διαγωνισμού, από την στιγμή που ο Ν. 4412/2016 ορίζει ότι αυτά προκύπτουν από κλήρωση με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στο εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο. Παράλληλα σε περιοχές με μεγάλη γεωγραφική διασπορά (Νότιο Αιγαίο) υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στον τόπο διαγωνισμού με μετάβαση από νησί σε νησί.
6. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες απόκτησης γης (απαλλοτριώσεις).

7. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
8. Εφαρμογή Ν. 4412/2016 ως προς την αντιμετώπιση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. Από αυτό προκύπτουν μεγάλες εκπτώσεις κυρίως σε αποχετευτικά δίκτυα και σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι τεχνικές μελέτες, οδηγούμαστε σε μη ολοκλήρωση των έργων ή σε ολοκλήρωση με σημαντική επιβάρυνσή τους, λόγω σύναψης ΣΣΕ.
9. Καθυστερήσεις λόγω της Πανδημίας Covid-19 (διακοπές εργασιών, καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης κλπ).
10. Καθυστερήσεις λόγω νέας τροποποίησης του Ν. 4412/2016 με τον Ν. 4782/2021, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, εκ νέου αλλαγή στον ορισμό των Επιτροπών Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα δii και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 30 και 20 (βλ. ανωτέρω).

Β3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 128 εκατ. €:

Γ3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 262,8 εκατ. € εκ των οποίων 12 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 6 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	12	233,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	1	15,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	5	13,6
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	18	262,8

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: 205,31%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 17,36%

Δ3. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Από τις 120 σχετικές αποφάσεις ένταξης, 107 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΡΓΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ	10	31,4
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	26	140,4
ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ	2	0,9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	6	40,8
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΕ	2	7,9
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	71	85,3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ	3	10,3
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	120	317,00
Ποσοστό επί του Άξονα		20,94%

Από τις 120 σχετικές αποφάσεις ένταξης, 107 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	107	303,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	13	13,5
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	120	317,00
Ποσοστό επί του Άξονα		65,68%

Νέες εντάξεις

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στο πλαίσιο νέας πρόσκλησης με αα ΟΠΣ 5516 που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2021 και είναι εν ισχύ έως 30 Απριλίου 2022 έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται 12 προτάσεις συνολικού π/υ 35.148.343,26€. Οι πρώτες εντάξεις εκτιμώνται στο τέλος του α' τριμήνου 2022.

Αντίστοιχα στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αα ΟΠΣ 4840 που εκδόθηκε την 14-05-2021 και είναι εν ισχύ έως 30-04-2022, έχουν υποβληθεί 28 προτάσεις συνολικού Π/Υ 172,1 εκ. €, εκ των οποίων εντός του 2021 εντάχθηκαν 6 πράξεις, συνολικού Π/Υ 38,4 εκ. €, ενώ αξιολογούνται 22 προτάσεις συνολικού π/υ 133,7 εκ. €. Εκτιμάται ότι έως το τέλος του α' τριμήνου 2022 μπορούν να ενταχθούν 7 πράξεις εκτιμώμενου π/υ 53.5€ .

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Εντός του 2021, εκδόθηκε Πρόσκληση από την ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την ένταξη 3 έργων διαχείρισης υδατικών πόρων π/υ 41 εκ € στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης. Τα εν λόγω έργα έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται. Εντός του 2022 αναμένεται επιπλέον η έκδοση αντίστοιχων Προσλήσεων από την ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (NoΔε)

Α. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 216,6 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (NoΔε) π/υ 293,8 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 575,7 εκ €, (65,3 εκ € το 2023).

Β. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 8,5 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 37,4 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 45,9 εκ €, (0 εκ € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

A. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας του τ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 176 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση 162 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
- 13 έργα αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, ενώ,
- 1 έργο αναμένεται να απενταχθεί και να μεταφερθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος της ΠΠ 2021-2027.

• B. Έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 23 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση εβδομήντα μίας 19 έργων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- 3 έργα αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και

1 έργο αναμένεται να απενταχθεί και να μεταφερθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος της ΠΠ 2021-2027. Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 381 εκ €.

E.3 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

ΣΤ.3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απαιτήθηκε ομογενοποίηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες. Για την υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης των υποέργων αυτών η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ απέστειλε στους Δικαιούχους οριζόντιες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την διευκρίνιση και την επίλυση τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων, προκειμένου οι διακηρύξεις των έργων αυτών να είναι αποδεκτές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αλλά και να τυγχάνουν ευρείας συμμετοχής ενδιαφερομένων.

Σχετικά με το έργο «Υδρευση Κέρκυρας» αυτό δεν είναι πλέον στον Πίνακα Μεγάλων έργων με πρόβλεψη να υλοποιηθεί στην επόμενη ΠΠ 2021-2027. Εν τούτοις για να λυθούν άμεσα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας παρέμειναν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρεμβάσεις κυρίως για την Πόλη της Κέρκυρας. Τελικά μετά την αναθεώρηση του προγράμματος το ανωτέρω έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στην στοχοθεσία του. Παρά όλα αυτά παραμένει εν δυνάμει για ένταξη (λόγω δυνατότητας υπερδέσμευσης) και σε περίπτωση που εξελιχθεί ομαλά η υλοποίησή του μπορεί να επανυπολογιστεί στο κλείσιμο του προγράμματος (κατόπιν ανάλογης αναθεώρησης), άλλως θα υλοποιηθεί και αυτό μαζί με το Μεγάλο Έργο στην ΠΠ 2021-2027. Ήδη η μελέτη των δικτύων ύδρευσης προς την πόλη της Κέρκυρας έχει Π.Ο. και αναμένεται η υποβολή τελικού ΤΔΠ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4. Βιοποικιλότητα

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας diii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 32 (βλ. ανωτέρω).

B4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 38 εκατ. €.

Γ4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 6 Προσκήσεις, συνολικής ΣΔΔ 53,7 εκατ. € :

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Βιοποικιλότητας: 141,32%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 3,55%

Δ4. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
29	38,9	19,7	3,0
Ποσοστό επί του Άξονα	2,57%	1,30%	0,20%

Στις 29 ενταγμένες πράξεις περιλαμβάνονται 28 πράξεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και η πράξη για την Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Νέες εντάξεις

Η αξιολόγηση και ένταξη των έργων των ΦΔΠΠ έχουν ολοκληρωθεί. Μετά την πρόσφατη ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ και την κατάργηση των ΦΔΠΠ ως υφίσταντο μέχρι τώρα, θα γίνει μετάβαση σε νέο πλαίσιο ένταξης στην κεντρική δομή, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι αντίστοιχες προσαρμογές των Αποφάσεων ένταξης των 28 ΦΔΠΠ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ. Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2 ΤΔΠ από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, εκ των οποίων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έκδοση απόφασης ένταξης για την μια πράξη π/υ 1,7 εκ € και είναι στο Β στάδιο αξιολόγησης η έτερη πράξη π/υ 12,8 εκ €.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 19,72 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 25,67 εκ € (17,33 εκ € από τις ενταγμένες πράξεις και 8,34 εκ. € από της προς ένταξη) εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 46,01 εκ €.

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 32 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση τριάντα (30) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- Δύο 2) πράξεις αναμένεται να τηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Αναλυτικός Πίνακας τηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 33,57 εκ. €.

Δ.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Βιοποικιλότητας

ΣΤ.4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με τον νέο ν.4685/2020 αλλάζει το μοντέλο διακυβέρνησης των περιοχών Natura 2000 και συστήνεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (ήτοι από τους 36 ανεξάρτητους διοικητικά ΦΔΠΠ οδηγούμαστε σε 1 κεντρική δομή με 24 “αντένες” σε όλη την Επικράτεια).

Τον Δεκέμβριο του 2021, δέκα (10) ΦΔΠΠ καταργήθηκαν ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα και ενσωματώθηκαν στον ΟΦΥΠΕΚΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4685/2020), ενώ αναμένεται να συμβεί το ίδιο και με τους υπόλοιπους 18 ΦΔΠΠ στις αρχές του 2022. Οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται εκτιμάται ότι θα επιφέρουν κάποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των πράξεων. Εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί έως το 55% της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των Πράξεων έως την 31/12/2023.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 5. Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα δίν και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 33 (βλ. ανωτέρω)

Β5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις ΣΔΔ: 32,3 εκατ. €.

Γ5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 4 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 48,8 εκατ. €:

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης: 151,08%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 3,22%

Δ5. ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
96	127,6	31,3	14,1
Ποσοστό επί του Άξονα	8,43%	2,07%	0,93%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αα ΟΠΣ 4319, σχετικά με την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής, ιστορικής και τουριστικής σημασίας υποβλήθηκαν συνολικά 95 αιτήσεις χρηματοδότησης έως την ημερομηνία λήξης ισχύος της (20/10/2021). Έχουν ήδη ενταχθεί 39 πράξεις συνολ. Π/Υ 66 εκ. €, απορρίφθηκε 1 πρόταση και αξιολογούνται οι υπόλοιπες με εκτιμώμενη ολοκλήρωση και ένταξή τους στο πρόγραμμα, έως το τέλος του α' τριμήνου 2022.

Επίσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αα ΟΠΣ 4185 υποβλήθηκε μία πρόταση στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της ΛΑΠ Ασωπού Π/Υ 3 εκ. € η οποία βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 31 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 36 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 84 εκ € (17 εκ € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 96 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14 (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση ενενήντα (90) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- δύο (2) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και
- δύο (2) πράξεις προβλέπεται να απενταχθούν.

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 64 εκ €.

E.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων Αστικής Αναζωογόνησης

ΣΤ.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έργα για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος έχουν μεγάλη χωρική διασπορά και ποικιλομορφία δικαιούχων. Εκτιμάται ότι λόγω της προαπαιτούμενης ωριμότητας ειδικά για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, αλλά και της μικρής κλίμακας εργασιών, τα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τέλους του 2023. Ειδικότερα για την περίπτωση των έργων του Αγίου Όρους, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής τους, ως τμηματοποιημένη παρέμβαση, στην νέα προγραμματική περίοδο.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14B: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	150,5	120,4
Περιφέρειες σε Μετάβαση	79,0	63,2
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	142,2	113,8
ΣΥΝΟΛΟ	371,7	297,4

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 7,99%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
		27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 14B ανέρχεται σε 487,3 εκατ. €.

Ο Άξονας - με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα - περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 Θεματικές κατηγορίες (Λύματα, Απορρίμματα).

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 5 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 342 εκατ. €, οι οποίες αναλύονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	96,5	66,8	17,97%
Λύματα	275,2	275,2	74,04%
ΣΥΝΟΛΟ	371,7	342,0	92,01%

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 92,01%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	4	50,3	13,53%
Λύματα	1	232,5	62,55%
ΣΥΝΟΛΟ	5	282,8	76,08%

Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 282,8 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 82,69%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 76,08%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΠ	Αρ.	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εκατ. €)	Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 08-12-2020)
Απορρίμματα		3	38,3	5,2	4,9
	ΠΜ	1	23,5	0,0	0,0
	ΠΑΠ	2	14,8	5,2	4,9
Λύματα		52	296,3	224,4	173,6
	ΛΑΠ	33	192,5	164,2	130,3
	ΠΜ	18	74,9	48,4	35,2
	ΠΑΠ	1	28,9	11,8	8,1
ΣΥΝΟΛΟ		55	334,6	229,7	178,6
Ποσοστό επί του Άξονα			90,01%	61,78%	48,04%

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Εντός του 2021 δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κ.Π.17 και 18) από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον Άξονα 14Β, ωστόσο παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων των Προσκλήσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (α/α 3584 για υποδομές, διαχείριση βιοαποβλήτων και α/α 3582 για Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία και εξοπλισμό συλλογής ανακυκλωσίμων) και στον Άξονα 16 (α/α 3984) για την ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο των ενεργών προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον Άξονα 14Β εντός του 2021 υποβλήθηκαν

- 2 πρόσθετες προτάσεις έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΜΕΑ Νάξου και διαχείριση οικιακών βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), π/υ 21.031.252,95 €
- 2 προτάσεις δημιουργίας Πράσινων Σημείων και εξοπλισμού συλλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Πάρου) στην πρόσκληση 3582 (άξονας 14Β), π/υ 42.242.091,43€

Στο πλαίσιο των εν λόγω Προσκλήσεων, εντός του 2021, εντάχθηκαν:

- 1 έργο δημιουργίας ΟΕΔΑ Άνδρου, π/υ ΣΔΔ 9.547.387,14 στην Πρόσκληση 3584 (άξονας 14Β)

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των εντάξεων, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης πράξεων που εκκρεμούν και αφορούν κυρίως δράσεις πράσινων σημείων και εξοπλισμό συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων (προσκλησεις 3582 και 3584).

Έργα διαχείρισης λυμάτων

Με την ένταξη των 52 πράξεων διαχείρισης λυμάτων διαχειριστικής αρμοδιότητας του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Πρόγραμμα, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14B υποδομές που αφορούν σε 69 οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας

Δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση να ενταχθούν στον ΑΠ 14B νέα έργα διαχείρισης λυμάτων.

Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών προσκλήσεων έχουν ήδη υποβληθεί και αναμένονται προτάσεις Π/Υ ΣΔΔ 51,1 εκατ. €, για νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ), έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), καθώς και δημιουργίας Πράσινων Σημείων.

Εξέλιξη Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε)

Μέχρι 31.12.2021 οι ΝοΔε ανέρχονται σε 230 εκ €.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται εντός του 2022, νέες συμβασιοποιήσεις (ΝοΔε) π/υ 258 εκ €, ενώ στο τέλος του 2023 το σύνολο των ΝοΔε θα είναι της τάξης των 497 εκ € (9 εκ € το 2023).

Προοπτική ολοκλήρωσης

Με βάση τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των πράξεων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 73 έργων που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 14B (ενταγμένα και μη), όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Ιανουαρίου 2022, είναι δυνατή:

- η ολοκλήρωση εξήντα τριών (63) πράξεων εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ
- δέκα (10) πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και η υλοποίησή τους να συνεχισθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και

Αναλυτικός Πίνακας τμηματοποιημένων έργων προς την ΠΠ 2021-2027 παρατίθεται στο Κεφάλαιο IV.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΑΠ 14B, αθροιστικά έως 31.12.2023 ανέρχονται σε 369 εκ €.

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισχύουν όσα αναλυτικά παρουσιάζονται στα Οριζόντια Θέματα του ΑΠ14 ανωτέρω για τα έργα διαχείρισης λυμάτων για όσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
<i>Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες</i>	16,1	12,9
<i>Περιφέρειες σε Μετάβαση</i>	6,2	5,0
<i>Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες</i>	4,3	3,4
ΣΥΝΟΛΟ	26,6	21,3

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,57%

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 15 ανέρχεται σε 31,9 εκατ. €.

B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 26,6 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, ομαδοποιήθηκαν οι Δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας ώστε οι πόροι του ΑΠ15 (ΕΤΠΑ των 3 κατηγοριών Περιφερειών) να αξιοποιούνται πλέον αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση οριζοντίων δράσεων (όπως αναθεώρηση, αξιολόγηση ΕΠ, επικοινωνία, λειτουργικές ανάγκες, σύμβουλοι, κλπ) για την υποστήριξη των δομών διαχείρισης, δηλαδή της Διαχειριστικής Αρχής και των Επιτελικών Δομών.

Έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 17,2 εκατ. €. Από αυτές:

- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής
- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής
- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν σε υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Αρμόδιων Υπουργείων Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη των φορέων για την αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων. Οι εν λόγω Προσκλήσεις έκλεισαν χωρίς την υποβολή σχετικών προτάσεων. Όπως προαναφέρθηκε, το σχετικό φυσικό αντικείμενο μεταφέρθηκε με τη 2^η Αναθεώρηση στον ΑΠ 16.

Παραμένουν ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, πληροφόρηση & επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής και υποστήριξη λειτουργίας Επιτελικών Δομών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για μελλοντικές εντάξεις για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 62,78%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 62,78% %

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
14	16,4	10,1	7,2
Ποσοστό επί του Άξονα	61,65%	37,97%	27,07%

Σε ότι αφορά στις 14 εντάξεις :

- Εννιά (9) πράξεις αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 9,7 εκ.€. Από αυτές, τρεις (3) πρόσφατες εντάξεις αφορούν σε ανάγκες για την υποστήριξη των δυο Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων που θα προκύψουν από τη διάσπαση της ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Συγκεκριμένα:

- δύο (2) πράξεις αφορούν στα λειτουργικά έξοδα κάθε μιας από τις δυο νέες Διαχειριστικές Αρχές που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027 για τη διαχείριση των Προγραμμάτων «Μεταφορές» και «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»
- μία (1) πράξη αφορά στην υποστήριξη σε παροχή υπηρεσιών συμβούλων της ΕΥΔ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (Νομική, Λογιστική υποστήριξη, λογισμικό Συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, υπηρεσίες για εξ αποστάσεως εργασία κλπ).
- Δύο (2) πράξεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 2,9 εκ.€
- Τρεις (3) πράξεις αφορούν στην υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Αρμόδιων Υπουργείων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 3,8 εκ.€

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Νέες εντάξεις

Επιδιώκεται να ενταχθούν στον ΑΠ15 νέα έργα ή να τροποποιηθούν υφιστάμενες Αποφάσεις Ένταξης (με αντίστοιχη αύξηση της ΣΔΔ) που θα αφορούν :

A. Στην on going υποστήριξη της λειτουργίας των δυο προαναφερθέντων ΕΥΔ, για τις κάτωθι ανάγκες:

- προμήθειες Η/Υ, Περιφερειακών και Λογισμικού
- παροχή Υπηρεσιών (ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού, εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, υπηρεσίες συμβούλων, δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ελέγχους)
- λειτουργικά έξοδα

B. Στην on going υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτελικών Δομών αλλά και

Γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω δράση απαιτείται για την προετοιμασία και έγκριση των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 «Μεταφορές» και «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Δ. Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 125192/25-11-20 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, δύναται να ενταχθούν πράξεις που να αφορούν στην προετοιμασία και έγκριση των Προγραμμάτων:

- Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
- Πολιτική Προστασία

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είναι υπό διαμόρφωση η Υπουργική Απόφαση εκχώρησης πόρων του Προγράμματος στην υπό σύσταση νέα ΕΥΔ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 (νυν Υποδιεύθυνση του Τομέα Περιβάλλοντος) μεταξύ των οποίων και πόροι Τεχνικής Βοήθειας, ύψους 9,0 εκ.€ από τον ΑΠ 15.

Οι πόροι του ΑΠ15 θα αξιοποιηθούν σταδιακά για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών, με αξιοποίηση και της δυνατότητας διασφαλισμένης υπερδέσμευσης για τις απαιτούμενες εντάξεις.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΣ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση (5^η Αναθεώρηση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 68,8 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 58,5 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,48%

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη υπερδέσμευση, η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ 16 ανέρχεται σε 82,6 εκατ. €.

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 16η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 68,8 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100,00 %

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, ομαδοποιήθηκαν οι Δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας ώστε οι πόροι του ΑΠ16 να αξιοποιούνται πλέον αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ωρίμανση έργων και στην υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί 32 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 75,8 εκατ. €.

Από αυτές:

- Εικοσιέξι (26) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, εκ των οποίων μία (1) για φορείς του τομέα Μεταφορών και είκοσι πέντε (25) για τους φορείς του τομέα Περιβάλλοντος.
- Τέσσερεις (4) προσκλήσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των ΕΦΔ και των φορέων του τομέα Περιβάλλοντος και η μία (1) στον τομέα Μεταφορών.
- Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων, μία (1) του τομέα υποδομών μεταφορών και μία (1) του τομέα Περιβάλλοντος.

Παραμένουν ανοικτές προσκλήσεις για την υποστήριξη, για πληροφόρηση & δημοσιότητα και για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για μελλοντικές εντάξεις για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 110,17%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 110,17%

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 31-12-2021)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ	ΣΔΔ
75	49,6	21,6	12,0
Ποσοστό επί του Άξονα	72,09%	31,40%	17,44%

Σε ότι αφορά στις 76 εντάξεις :

- Εβδομήντα μία (70) πράξεις αφορούν στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 45,9 εκ.€. Από αυτές:
 - ο Είκοσι ένα (21) πράξεις αφορούν σε δικαιούχους του Τομέα Μεταφορών, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ ύψους 18,0 εκ.€.
 - ο Σαράντα εννιά (49) πράξεις αφορούν σε δικαιούχους του Τομέα Περιβάλλοντος, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ ύψους 27,8 εκ. €.
- Τέσσερις (4) πράξεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των ΕΦΔ και των φορέων του τομέα Περιβάλλοντος, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 2,8 εκ.€
- Μια (1) πράξη αφορά στην ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου του Τομέα Περιβάλλοντος, με συνολικό Π/Υ ΣΔΔ 0,6 εκ.€

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα

Νέες εντάξεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και τη σχετική καταγραφή αναγκών των δικαιούχων, επιδιώκεται να ενταχθούν εντός του 2022 δράσεις υποστήριξης τους, τόσο για ενταγμένα και υπό ένταξη έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και για έργα της ΠΠ 2021-2027:

- A) Των δικαιούχων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, όπως
- Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για τα εν εξελίξει και νέα έργα της
 - Σύμβουλοι υποστήριξης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) για τη υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην ωρίμανση των μελετών και στην εξέλιξη των διαγωνισμών, με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) στον ΒΟΑΚ
- B) Των δικαιούχων του τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος, όπως
- Μελέτες ωρίμανσης νέων έργων υποδομών του τομέα Περιβάλλοντος για την ΠΠ 2021-2027 (διαχείρισης στερεών αποβλήτων, λυμάτων και άλλες)
 - Μελέτες για αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και διάβρωσης ακτών
 - Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη μετεξέλιξη των έργων τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή

Ε. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Δεν προβλέπεται η υλοποίηση Μεγάλων έργων.

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είναι υπό διαμόρφωση η Υπουργική Απόφαση εκχώρησης πόρων του Προγράμματος στην υπό σύσταση νέα ΕΥΔ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 (νυν Υποδιεύθυνση του Τομέα Περιβάλλοντος) μεταξύ των οποίων και πόροι Τεχνικής Βοήθειας ύψους 42,0 εκ.€. από τον ΑΠ 16.

IV. Τμηματοποιημένα (Phasing)

IV.α ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Π.Π. 2007-2013)

Από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προβλέπεται ότι θα διατεθούν πόροι ύψους **2.165,4 εκατ. €** (αντιστοιχούν στο **46,5%** της ΣΔΔ του Προγράμματος), για την ολοκλήρωση **106** έργων των οποίων η υλοποίηση είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. (ΕΠ-ΕΠ, ΕΠ-ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ). Εννέα (**9**) του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και ενενήντα επτά (**97**) του Τομέα Περιβάλλοντος.

Η κατάσταση ανά τομέα έχει ως ακολούθως:

A. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει **εννέα (9)** τμηματοποιημένα έργα (Phasing), για την ολοκλήρωση των οποίων θα διατεθούν πόροι ύψους **1.466,1 εκατ. €** (ΣΔΔ) που καλύπτουν το **60,8%** του Τομέα.

Τα έργα αυτά προέρχονται:

- Πέντε (5) έργα από το ΕΠ- ΕΠ (2007-2013)
Εξ' αυτών τα τρία (3) είναι και μεγάλα έργα και τα δύο (2) συνήθη.
Και για τα πέντε έργα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ήδη έχουν περαιώσει την κατασκευή του Φυσικού Αντικειμένου ένα μεγάλο έργο και ένα σύνθητες (α/α 2 «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» και α/α 3 «Παράκαμψη Μακρακώμης» του πίνακα τμηματοποιημένων έργων). Στα υπόλοιπα τμηματοποιημένα έργα συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2023.
- Από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (2007-2013) : Δύο (2) έργα
Πρόκειται για τα μεγάλα έργα που αφορούν στην κατασκευή της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς Καλαμαριά.
Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης τους στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Β' τρίμηνο του 2023.
- Από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007-2013) : Ένα (1) έργο
Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ από το Χαϊδάρι μέχρι τον Πειραιά.
Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της Β' Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022.
- Από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (2007-2013) : Ένα (1) έργο
Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή του 3α τμήματος του Λιμένα Πατρών.
Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β' Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει περαιωθεί η κατασκευή του φυσικού αντικείμενου.

B. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα IV.α, που παρατίθεται στη συνέχεια, κατά το κλείσιμο των Προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013 είχαν δηλωθεί ως τμηματοποιημένα συνολικά 101 έργα περιβάλλοντος (94 από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ και 7 από τα ΠΕΠ). Εξ αυτών:

- **97 έργα** έχουν ενταχθεί στο **ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** 2014-2020, με αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση της Β' φάσης τους ύψους **699,4 εκατ. €** (ΣΔΔ), ποσό που αντιστοιχεί στο **32,6 %** των πόρων του Τομέα.

- Ένα (1) έργο διαχείρισης λυμάτων στην Κρήτη, που αφορά σε οικισμούς Δ' προτεραιότητας (Κοκκίни Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα ολοκληρωθεί από εθνικούς πόρους
- Ένα (1) αντιπλημμυρικό έργο (το με α/α 7 στον Πίνακα, «Ρέμα Ξηριά Κρωπίας») έχει ήδη ενταχθεί και θα ολοκληρωθεί με πόρους ΕΤΠΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
- Ένα (1) έργο διαχείρισης απορριμμάτων (το με α/α 10 στον Πίνακα, «ΧΥΤΑ Νάξου») είχε ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους πριν την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στο Πρόγραμμα
- Ένα (1) έργο, η Τηλεθέρμανση Φλώρινας έχει απενταχθεί.

Τα 97 τμηματοποιημένα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, αναλύονται θεματικά στις παρακάτω κατηγορίες:

- 79 έργα διαχείρισης λυμάτων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες. Ειδικότερα, 61 έργα διαχείρισης λυμάτων υλοποιούνται υπό τη διαχειριστική αρμοδιότητα του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 14 και 14B του Προγράμματος, ενώ από τα υπόλοιπα 17 έργα υλοποιούνται υπό τη διαχειριστική αρμοδιότητα των ΕΥΔ/ΠΕΠ στο πλαίσιο των εκχωρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Προγράμματος.
- 5 έργα υδρεύσεων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες.
- 11 έργα διαχείρισης απορριμμάτων Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες.
- 1 έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (Πράσινη Γειτονιά) ήδη ενταγμένο
- 1 έργο τηλεθέρμανσης ήδη ενταγμένο.

IV.β ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Π.Π. 2021-2027)

Από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προβλέπεται ότι θα διατεθούν πόροι ύψους 1.350 εκατ. € (αντιστοιχούν στο 29 % της ΣΔΔ του Προγράμματος), για την έναρξη υλοποίησης έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Δέκα έξι (16) του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) του Τομέα Περιβάλλοντος.

Η κατάσταση ανά τομέα έχει ως ακολούθως:

A. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει **δεκαέξι (16)** τμηματοποιημένα έργα (Phasing), για την Α' Φάση των οποίων προβλέπεται να διατεθούν πόροι ύψους **370 εκατ. €** (ΣΔΔ) που καλύπτουν το 15,3 % του Τομέα.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:

- Έξι (6) σιδηροδρομικά έργα εκ των οποίων το έργο "Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) είναι μεγάλο έργο στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

Τα πέντε έργα είναι σε φάση συμβασιοποίησης ενώ το έργο "GSM-R & προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (Τιθορέα-Δομοκός, Κιάτο - Πάτρα και Θεσσαλονίκη - Ειδομένη)" βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης.

- Έξι (6) οδικά έργα εκ των οποίων το έργο "Κατασκευή του τμήματος Πάτρα Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος" είναι μεγάλο έργο στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

Τα τέσσερα (4) εξ' αυτών έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις ενώ το έργο "Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήματα: «Εχίνος-Μελίβοια» (70.2.1) και «Μελίβοια-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70.2.2)-Υποτμήμα: «Παράκαμψη Μελιβοίων-Δημάριο»" είναι σε φάση συμβασιοποίησης και το έργο "Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα-Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού" σε φάση προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης.

- Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη

- Τρία (3) έργα αστικών μεταφορών εκ των οποίων τα έργα “Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων” και “Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης ” είναι μεγάλα έργα στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

Για τα δύο (2) έργα είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία ενώ το έργο “Ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας Στόλου Οχημάτων” είναι σε φάση ωρίμανσης.

Β. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Τομέας Περιβάλλοντος του ΕΠ–ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει **εκατό ογδόντα (180)** τμηματοποιημένα έργα (Phasing), για την Α΄ Φάση των οποίων προβλέπεται να διατεθούν πόροι ύψους **856 εκατ. € (ΣΔΔ)** που καλύπτουν το **39,9 %** του Τομέα.

Εξ αυτών:

- Πενήντα οχτώ (58) έργα αφορούν σε Ενεργειακές αναβαθμίσεις, εκ των οποίων 56 σε νοσοκομεία και 2 σε πανεπιστημιακά κτίρια.
- Επτά (7) αντιπλημμυρικά έργα.
- Μία (1) δράση για την κλιματική αλλαγή.
- Τριάντα πέντε (35) έργα απορριμμάτων, εκ των οποίων 30 για ΜΕΑ/ΜΕΒΑ και 5 για δράσεις ανακύκλωσης.
- Ένα (1) έργο αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων.
- Τριάντα εννέα (39) έργα λυμάτων.
- Δώδεκα (16) έργα υδρεύσεων.
- Δύο (2) έργα που αφορούν στην Βιοποικιλότητα.
- Εικοσιένα (21) έργα αστικής αναζωογόνησης.

IV Πίνακες Phasing Έργων Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

IV.α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ προς ΠΠ 2014-2020																	
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ																	
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/12/2021																	
ΠΠ 2007 - 2013									ΠΠ 2014 - 2020								
A/A	ΕΠ 2007-2013	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΔΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΠ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔΔ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΕΠ - ΕΠ	482187	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΦΑΣΗ Α'	οικ.1041 / 30-01-2017	5.557.369,64	100,00%	5.557.369,64	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003048	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΦΑΣΗ Β'	οικ. 16081 / 22-12-2016	2480 / 12-03-2020	17.143.014,97	100,00%	17.143.014,97	Ολοκληρώθηκε το phasing τμήμα της Πράξης (4,2χλμ), σε εξέλιξη η κατασκευή του τελευταίου 1,1χλμ
2	ΕΠ - ΕΠ	525873	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.4.5) - ΦΑΣΗ Α'	π.ε. 15018 / 17-02-2017	81.324.446,91	86,54%	70.378.176,36	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002779	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.4.5) - ΦΑΣΗ Β'	οικ. 15380 / 14-12-2016	6103 / 24-06-2019	29.374.624,54	86,54%	25.420.800,08	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
3	ΕΠ - ΕΠ	355716	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Α'	οικ.839 / 26-01-2017	4.137.238,23	100,00%	4.137.238,23	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001297	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β'	οικ. 7622 / 29-06-2016	11729 / 23-12-2020	20.089.087,80	100,00%	20.089.087,80	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
4	ΕΠ - ΕΠ	525880	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Α'	3564 / 22-03-2017	78.856.335,52	100,00%	78.856.335,52	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5030471	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Β'	5072 / 27-06-2018	-	142.088.928,56	100,00%	142.088.928,56	Η εργολαβία των υπολειπόμενων εργασιών υπεργολή στις 30/11/2020
5	ΕΠ - ΕΠ	377755	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (ΦΑΣΗ Α')	οικ.4656 / 24-03-2017	110.192.605,73	83,96%	92.517.711,77	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'	15962 / 21-12-2016	11180/14-12-2020	60.846.083,52	83,96%	51.086.371,72	Σε εξέλιξη. Τρέχουσα πρόσδος έργου με βάση την οικονομική απορρόφηση: 80%.
6	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	448235	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΑΣΗ Α'	3176 / 08-03-2017	30.257.542,95	76,64%	23.189.380,92	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002742	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β'	16034 / 22-12-2016	οικ.11982 / 06-11-2017	508.729.603,83	76,64%	389.890.368,38	Σε εξέλιξη. Η σύμβαση των Η/Μ συστημάτων αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές 2022. Εκκίνησε η δημοπράτηση των
7	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	525779	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΗ Α'	3872 / 14-03-2017	79.923.892,09	76,64%	61.253.670,90	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003758	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β'	16035 / 22-12-2016	οικ. 5520 / 09-07-2018	661.195.560,81	76,64%	506.740.277,80	Σε εξέλιξη. Εκκίνησε η δημοπράτηση των επιπλέον συρμών (υποβολή προσφορών 31/1/22)
8	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	465403	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α'	3288 / 08-03-2017	290.625.586,46	74,76%	217.271.688,44	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002859	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΦΑΣΗ Β'	15642 / 16-12-2016	οικ.4468 / 17-05-2019	395.028.050,55	74,76%	295.322.970,59	Σε εξέλιξη. Έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία οι τρεις πρώτοι σταθμοί τον Ιουλ. 2020 και αναμένεται η παράδοση των υπολοίπων τριών των
9	ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ	495086	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ - ΦΑΣΗ Α1'	13461 π.ε. / 08-03-2017	33.067.747,75	100,00%	33.067.747,75	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001515	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ – ΦΑΣΗ Α2'	15381 / 14-12-2016	11659 / 20-12-2019	18.282.988,68	100,00%	18.282.988,68	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου
ΣΥΝΟΛΟ					713.942.765,29		586.229.319,53		ΣΥΝΟΛΟ				1.852.777.943,26		1.466.064.808,58		

84

A. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α/Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	MIS ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ			ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 14-20 (σε Ευρώχρ.Δ.Δ.)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (σε Ευρώχρ.Δ.Δ.)	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 14-20 (σε Ευρώχρ. Δ.Δ.)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (σε Ευρώχρ.Δ.Δ.)	
1	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5124304	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ	1	14.365.432	36.700.000				
2	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5041829	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS – LEVEL 1 ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 37 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.	1	20.955.785	20.779.034				
3	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5001539	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	1	14.872.437	31.000.000				
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5029467	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΒΙΓΓΕ - ΣΣ ΒΟΛΟΥ.	1	27.831.519	15.805.350				
5	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5103031	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 70 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΤΜΗΜΑΤΑ: «ΕΧΙΝΟΣ–ΜΕΛΙΒΟΙΑ» (70.2.1) ΚΑΙ «ΜΕΛΙΒΟΙΑ–ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ» (70.2.2)- ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ-ΔΗΜΑΡΙΟ»	1	7.500.000	24.500.000				
6	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	5050983	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 6Ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	1	12.500.000	20.000.000				
7	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	GSM-R & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ)				1	10.000.000	37.520.000	
8	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) (1510)				1	25.000.000	113.000.000	
9	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)	Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΨΚ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ				1	8.300.000	8.026.657	
10	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό	Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα–Δράμα–Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων–ΨΚ Σταυρού				1	15.000.000	34.000.000	
11	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ				1	95.159.016	141.999.566	
12	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	033-Ανακατασκευασ μένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ	Έργα Οδικής Ασφάλειας σε επιλεγμένα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης				1	15.850.005	4.610.001	
13	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	034-Άλλοι ανακατασκευασ μένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι)	ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)				1	14.000.000	11.200.000	
14	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	043-Υπ οδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπ εριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Τ.Ι)				1	3.000.000	6.000.000	
15	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	043-Υπ οδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπ εριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΩΝ				1	75.000.000	28.320.000	
16	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027	043-Υπ οδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2 Υ/Σ ΕΛΞΗΣ				1	10.517.799	40.453.074	
ΣΥΝΟΛΟ PHASING προς 2021-2027 ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				6	98.025.173	148.784.384	10	271.826.820	425.129.298	

IV.β ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ προς ΠΠ 2021-2027

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/12/2021

Α/Α	Α.Π. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	MIS ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ			ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 14-20 (σε Συγχρ.Δ.Δ.)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (σε Συγχρ.Δ.Δ.)	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 14-20 (σε Συγχρ.Δ.Δ.)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (σε Συγχρ.Δ.Δ.)		
1	10		Ενεργειακές αναβαθμίσεις								
1.1		13	Ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων	0	0	0	0	0	0		
1.2		12,13	Ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων	55	70.990.509	94.303.277	1	828.549	828.549	ΠΕΚΑ	
1.3		12,13	Ενεργειακές αναβαθμίσεις πανεπιστημιακών κτιρίων	2	1.466.267	3.333.485				ΠΕΚΑ	
2	10	16	Έργα τηλεθερμάνσεων	0	0	0	0	0	0		
3	11	87	Αντιπλημμυρικά	6	11.759.119	27.455.848	1	3.267.322	3.126.015	ΠΕΚΑ	
4	11	87	Δράσεις / Σχέδια για την Κλιματική Αλλαγή	1	2.000.000	6.000.000				ΠΕΚΑ	
5	14 & 14B		Απορρίμματα								
5.1		18	ΜΕΑ/ΜΕΒΑ	17	115.935.345	174.782.263	13	85.187.570	86.145.358	ΠΕΚΑ	
5.2		17	Δράσεις για ανακύκλωση	0			5	116.604.956	90.054.556	ΠΕΚΑ	
			Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων				1	3.000.000	2.000.000	ΠΕΚΑ	
6	14 & 14B	22	Λύματα	17	187.301.326	263.864.299	22	66.249.142	54.231.333	ΠΕΚΑ	
7	14		Διαχείριση υδάτινων πόρων								
7.1		20	Υδρευσεις - Αφαλατωσεις	3	11.382.122	16.569.798	13	52.599.007	150.532.839	ΠΕΚΑ	
7.2			Δράσεις / Σχέδια για τη διαχείριση υδατικών πόρων	0	0	0	0	0	0		
8	14	85	Βιοποικιλότητα	1	6.600.000	4.400.000	1	2.000.000	4.411.294	ΠΕΚΑ	
9	14	92	Αστική αναζωογόνηση	2	2.400.000	7.600.000	19	116.299.031	259.563.753	ΠΕΚΑ	
ΣΥΝΟΛΟ PHASING ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς ΠΠ 2021-2027 / ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				104	409.834.688	598.308.970	76	446.035.577	650.893.697		

Υ. Μεγάλα και Εμβληματικά Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Υ.1. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ο εγκεκριμένος και εν ισχύ σήμερα Κατάλογος Μεγάλων έργων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σύμφωνα με την 5^η Αναθεώρηση περιλαμβάνει **21 Μεγάλα Έργα**. Λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του Ε.Π. στο πλαίσιο της 4^{ης} και 5^{ης} Αναθεώρησης και της εξέλιξης της πρόόδου των έργων απαιτείται αναθεώρηση του Καταλόγου και προσαρμογή του στα σημερινά δεδομένα του Προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Υ.1.

Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

α. **Αφαιρούνται** από τον Κατάλογο έξι (6) Μεγάλα Έργα:

➤ 5 Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών:

- ο Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα
- ο Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής
- ο Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)
- ο Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών
- ο Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή

➤ 1 Μεγάλο Έργο του Τομέα Περιβάλλοντος:

- ο Τηλεθέρμανση Φλώρινας

β. **Προστίθενται** στον Κατάλογο δύο (2) Μεγάλα Έργα:

➤ 2 Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών:

- ο Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων
- ο Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας (ΗΣΑΠ) και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υποσταθμών έλξης

Με βάση τα ανωτέρω, **τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. είναι 17**. Η πρόοδος υποβολής των Φακέλων των 17 Μεγάλων Έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφεται παρακάτω.

Α. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α	Σύνολο Μεγάλων Έργων Τομέα Μεταφορών:	11
A1	Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013:	6
A2	Μεγάλα Έργα Νέα:	5
	<i>Μεγάλα Έργα που ολοκληρώνονται στην Π.Π 2014-2020:</i>	1
	<i>Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2021-2027:</i>	4

A.1 Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 (πλήθος 6)

- Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και για τα έξι (6) Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 του Τομέα Μεταφορών (1 σιδηροδρομικό, 2 οδικά και 3 έργα Μετρό), μετά την υποβολή των αντίστοιχων **Φακέλων Κοινοποίησης** Μεγάλων Έργων στην Ε.Ε.

A.2 Μεγάλα Έργα Νέα (πλήθος 5)

- Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση ενός (1) νέου Μεγάλου Έργων του Τομέα Μεταφορών:
 - Κατασκευή του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2020)352final/17.01.2020 Απόφαση της Ε.Ε.
- Εντός του 2022 πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. τα υπόλοιπα τέσσερα (4) νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών
 - Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)
 - Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας (ΗΣΑΠ) και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υποσταθμών έλξης
 - Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων
 - Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος

⇒ Για το ανωτέρω έργο έχει υποβληθεί Φάκελος και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. C(2018) 2376 final/17.04.2018 Απόφαση της Ε.Ε, σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη υλοποίησής του ως δημόσιο έργο. Το έργο ανασχεδιάστηκε ως προς τον τρόπο υλοποίησης από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε συνέχεια των σχετικών εγκρίσεων που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW, DG COMP), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή, πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Ως εκ τούτου, εντός του 2022, θα υποβληθεί εκ νέου Φάκελος για το εν λόγω Μεγάλο Έργο.

Από τα 5 νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Μεταφορών, τα 4 δε θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020 και θα συνεχιστεί η υλοποίησή τους με πόρους της Π.Π. 2021-2027, όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα V.1.

B. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

B	Σύνολο Μεγάλων Έργων Τομέα Περιβάλλοντος:	6
B1	Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013:	1
B2	Μεγάλα Έργα Νέα:	5
	Μεγάλα Έργα που ολοκληρώνονται στην Π.Π 2014-2020:	2
	Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2021-2027:	3

Από τα 6 Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, τα 4 από αυτά χρηματοδοτούνται από πόρους των **εκχωρήσεων** και συγκεκριμένα:

- 3 Μεγάλα Έργα είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ και
- 1 Μεγάλο Έργο είναι της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

B.1 Μεγάλα Έργα Phasing με Π.Π. 2007-2013 (πλήθος 1)

- Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για το Μεγάλο Έργο Phasing με Π.Π. 2007-2013 του Τομέα Περιβάλλοντος, μετά την υποβολή του αντίστοιχου **Φακέλου Κοινοποίησης** στην Ε.Ε.:
 - Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου-Παιανίας-Φάση Β' (διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)

B.2 Μεγάλα Έργα Νέα (πλήθος 5)

- **Έχει εγκριθεί** η χρηματοδότηση δύο **(2)** νέων Μεγάλων Έργων του Τομέα Περιβάλλοντος:
 - ο Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας» *(διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)*, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2020)4877final/15.07.2020 Απόφαση της Ε.Ε.
 - ο Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) *(διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)* σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. C(2021)3150final/03.05.2021 Απόφαση της Ε.Ε.
- **Εντός του 2022** πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. τα υπόλοιπα τρία **(3)** νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος:
 - ο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 - ο Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς
 - ο Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ *(διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)*
 - ⇒ Φάκελος για το ανωτέρω έργο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2020, αλλά αποσύρθηκε με την 85300/10.08.2020 Επιστολή των Ελληνικών Αρχών μετά από παρατηρήσεις από την Ε.Ε. Ο Φάκελος θα επανυποβληθεί με την υποστήριξη Ομάδας Jaspers.

Από τα 5 νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, τα 3 δε θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020 και θα συνεχιστεί η υλοποίησή τους με πόρους της Π.Π. 2021-2027, όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα V.1.

Στον παρακάτω Πίνακα V.1. αποτυπώνεται η προτεινόμενη Αναθεώρηση του Καταλόγου Μεγάλων Έργων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η **Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ)** των **17 Μεγάλων Έργων** στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου **2014-2020** σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις θα ανέλθει σε **1,907 εκ €** ήτοι περίπου στο **41% της συνολικής ΣΔΔ του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.**

Πίνακας V.1: Μεγάλα Έργα Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Αξονας Προτερ. Ταμείο	α.α.	Εργο	Τυμηματοποιήσι με Π.Π. 2007-2013 / Νέο	Επληρωτικό	Διαχειριστική Αρχή/Διεύθυνση	CCI	Κοινοποίηση/ Υποβολή Μ.Ε. (τρίμηνο, έτος)	Έγκριση από Ε.Ε.	Έναρξη υλοποίησης (τρίμηνο, έτος)	Ολοκλήρωση υλοποίησης (τρίμηνο, έτος)	Aspe rs Assistance	Ανε υβέτας Υποβολή	KDR	Συνολικός Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Συντελεστής Ελλείμ. Χρηματοδ.	Συγχρηματ. Προϋπολογισμός Μεγάλου Έργου	Εκτιμώμενη Συγχρ.Δημ.Δαστ. Π.Π. 2014-2020	Σχόλια
ΑΠ1 (Τ2)	1.	Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόδaphνη - Φάση Β'	Τμηματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CRMP001	21.12.2016	24.03.2017	Q4 2015	Q2 2022	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			85.075.000	62.932.324	83,96%	52.837.979	43.215.569	Το κύριο αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση. Ο π/υ θα μειωθεί λόγω επιβολής οριζόντιας διάρθρωσης για εναρμονισμένη πρακτική και λόγω μείωσης του π/υ υποέργων.
	2.	Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδόδaphνη-Ρίο (phasing ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q1 2022		Q3 2022	Q4 2023 (Φάση Α) Q3 2025 (Εύνοια)	X	X		117.600.000	117.600.000	100,00%	117.600.000	25.000.000	Η προετοιμασία του Φακέλου Μεγάλου Έργου έχει ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027
ΑΠ3 (Τ2)	3.	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Ιάπυσα-Κροσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά-Κροσταλλοπηγή» - Φάση Β'	Τμηματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CRMP002	20.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q2 2017	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			46.563.372	37.862.013	86,54%	32.765.786	22.822.788	Το έργο έχει παραδοθεί στο σύνολο του στην κυκλοφορία
	4.	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Ιάτρα-Πύργος» (phasing ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2017GR16CRMP001	Q1 2022		Q1 2022	Q4 2023 (Φάση Α) Q4 2025 (Εύνοια)		X		345.934.000	244.600.000	-	237.159.000	95.160.000	Για το έργο υποβλήθηκε ΦΜΕ τον Δεκ-2017 και εγκρίθηκε με την με αρ.С (2018)2376 final/17.04.2018 Απόφαση της ΕΕ ως δημόσιο έργο. Το έργο ανασχεδιάστηκε ως προς τον τρόπο υλοποίησης από το αρμόδιο Υπουργείο ΥΜΕ και σε συνέχεια των σχετικών εγκρίσεων που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ (DG GROW, DG COMP), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή, πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Ως εκ τούτου, εντός του 2022, θα υποβληθεί εκ νέου Φάκελος για το εν λόγω Μεγάλο Έργο. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027
	5.	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότιο - Φάση Β'	Τμηματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2018GR16CRMP002	25.06.2018	27.09.2018	Q3 2015	Q2 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			240.004.916	142.088.929	100,00%	142.088.929	97.000.000	
	6.	Κατασκευή του τμήματος «Λαμία-Ξυνάδα» του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2018GR16CRMP001	14.12.2018	C(2020)352 final 17.01.2020	Q4 2018	Q4 2023		X		300.000.000	300.000.000	100,00%	300.000.000	300.000.000	
ΑΠ8 (ΕΤΠΑ)	7.	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)- Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β'	Τμηματ.	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16RRMP007	22.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q4 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			884.971.758	664.433.108	76,64%	509.221.534	505.416.662	
	8.	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά-Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'	Τμηματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16RRMP004	21.12.2016	24.03.2017	Q3 2015	Q4 2023	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			650.863.151	526.629.604	76,64%	403.608.929	297.398.833	
ΑΠ9 (Τ2)	9.	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας-Ολοκλήρωση κατασκευής και θέσης σε λειτουργία - Φάση Β'	Τμηματ.		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2016GR16CRMP003	21.12.2016	24.03.2017	Q1 2016	Q4 2022	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ			511.554.203	411.759.841	74,76%	307.831.657	207.638.056	
	10.	Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων (phasing ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q3 2022		Q4 2022	Q4 2023 (Φάση Α) Q4 2024 (Εύνοια)	X	X		103.300.000	103.300.000	100,00%	103.300.000	75.000.000	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027
	11.	Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έδξης - (phasing ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Q2 2022		Q3 2022	Q4 2023 (Φάση Α) Q3 2025 (Εύνοια)	X	X		93.320.419	75.258.402	100,00%	75.258.402	10.517.799	Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027
ΑΠ11 (Τ2)	12.	Διευθέτηση ρέματος Εσχαπιάς	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	2019GR16CRMP001	Q4 2021		Q4 2020	Q4 2023				51.029.717	15.717.381	100,00%	15.717.381	15.717.381	Το εν δυνάμει επιλέξιμο ποσό είναι 51 Μ€. Λόγω των δανείων από ΕΙΕπ και СΕВ το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση ποσό είναι 15,7 Μ

V.2 Εμβληματικά Έργα Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Μετά από συνεργασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών αρχών οριστικοποιήθηκε, στα τέλη του 2017, κατάλογος **18 Εμβληματικών (Significant) Έργων** των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Για τα συγκεκριμένα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται με περιοδικές αναφορές ως προς την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησής τους.

Στο **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** αντιστοιχούν **8 Εμβληματικά** έργα. Πρόκειται για **5 έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών** (3 Σιδηροδρομικά και 2 Αστικής Ανάπτυξης), τα οποία εμπίπτουν στη διαχειριστική αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και **3 έργα του Τομέα Περιβάλλοντος**, διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ.

Συγκεκριμένα, στα **Εμβληματικά έργα** του **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** περιλαμβάνονται:

➤ **5 Μεγάλα Έργα,**

εκ των οποίων τα **2** είναι έργα **Αστικής Ανάπτυξης**:

- ⇒ Μετρό Αθήνας Γραμμή 4 – Τμήμα Α΄, Άλσος Βεΐκου – Γουδή
- ⇒ Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄

και τα υπόλοιπα **3** έργα **Περιβάλλοντος**:

- ⇒ Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ)
- ⇒ Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα
- ⇒ Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Αρτέμιδας - Σπάτων και Ραφήνας - Πικερμίου

➤ και **3 συνήθη Σιδηροδρομικά Έργα**:

- ⇒ Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και αντικατάσταση αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης
- ⇒ Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη
- ⇒ Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Ο συνολικός Π/Υ Συγχρηματοδούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) των **Εμβληματικών** έργων του **Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.** ανέρχεται σε **1.388,3 εκατ. €**.

Αναλυτικός Πίνακας των Εμβληματικών Έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρατίθεται στη συνέχεια.

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

(Απόσπασμα Πίνακα Εμβληματικών έργων ΕΣΠΑ 2014-2020: 9η Αναφορά Προόδου, επεξεργασία και επικαιροποίηση με πληροφορία Δεκεμβρίου 2021)

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡ ΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοπο ίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγchr/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγchr/νη ΔΔ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Έργα Σιδηροδρόμων	-	-	-	-	-	-					
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ETCS-LEVEL 1 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5041829	46.488.000	Δεν αποτελεί μεγάλο έργο	20/6/2019	Q4-2020	Q1-2022	Q1-2025	156.000	5.785	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Βόρεια σύνορα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης σε μήκος 70,5 χλμ. περίπου της μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, που αποτελεί μία από τις δύο συνοριακές απολήξεις του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π). Το έργο αναμένεται να τμηματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί την προγραμματική περίοδο 2021-27.
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001539	56.794.395	Δεν αποτελεί μεγάλο έργο	5/4/2017	Q4-2021	Q3-2022	Q2-2025	953.578	953.578	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Κόρινθος-Πάτρα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε 70,6 χλμ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη. Για την τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροκίνησης πρόκειται να κατασκευαστούν δύο υποσταθμοί σε Ξυλόκαστρο και Αίγιο , ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης (SCADA) από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Κορίνθου, καθώς και η τοποθέτηση αντιθρυβικών πετασμάτων σε εντοπισμένα σημεία της σιδηροδρομικής γραμμής. Το έργο αναμένεται να τμηματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί την προγραμματική περίοδο 2021-27.
17**	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΛΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5124304	28.344.400*	Δεν αποτελεί μεγάλο έργο	5/8/2021	Q4-2021	Q2-2022	Q4-2025	0	0	Το έργο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο phasing, αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ETCS και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή γραμμή Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας, μήκους 80 χιλιομέτρων περίπου. Περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες για συνδέσεις/μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ , καθώς και οι απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του Υποσταθμού *Ο Προϋπολογισμός (σε όρους ΣΔΔ) που αναφέρεται αφορά τις δαπάνες της Α' Φάσης, ενώ για τη Β' Φάση του έργου ανέρχεται σε 29.299.577€. σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. ** Διατηρείται ο α.α του έργου όπως αυτός αποτυπώνεται στις αναφορές προόδου εμβληματικών έργων
	2. Έργα Αστικής Ανάπτυξης											
3	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α', ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5034508	369.834.432	Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες για την Υποβολή ΦΜΕ σχετίζονται με την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών .	14/12/2018	Q1-2018	Το έργο θα μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027				Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειας γραμμής μήκους 12,9 χλμ. με 15 νέους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου - Γαλάτσι – Ελικώνος - Κυψέλη - Δικαστήρια - Αλεξάνδρας - Εξάρχεια - Ακαδημία - Κολωνάκι – Ευαγγελισμός – Καισαριανή – Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια - Ζωγράφου - Γουδή). Περιλαμβάνονται επίσης: Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, των σχετικών συστημάτων καθώς και του τροχαίου υλικού (είκοσι (20) νέοι συρμοί των τεσσάρων βαγονιών χωρίς οδηγό). Ο Προϋπολογισμός (σε όρους ΣΔΔ) αφορά το ενταγμένο τμήμα του έργου στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το έργο θα απενταχθεί και θα μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡ ΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοπο ίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	
4	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003758	506.740.278	Εγκεκριμένο	22/12/2016	1/6/2004	7/4/2006	31/12/2023	471.004.960	394.652.234	Το έργο με τίτλο "Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)" είναι "έργο-phasing" μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώνει τη Βασική Γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης η οποία συνολικά περιλαμβάνει: • 9,6 χλμ. γραμμής με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς • 13 σταθμούς με κεντρική αποβάθρα • Αμαξοστάσιο έκτασης 50.000 τμ στην περιοχή της Πυλαίας • Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) συρμών Στη Β΄ Φάση του Έργου 2 υλοποιούνται οι παρακάτω εργασίες: - Η διάνοιξη της διδυμης σήραγγας TBM από τον σταθμό Ανάληψη έως τη διασταύρωση Νέας Ελβετίας - Η κατασκευή σήραγγας ανοιχτού ορύγματος καθώς και η κατασκευή μικρού μήκους σήραγγας με σκοπό τη σύνδεση της σήραγγας TBM με το Αμαξοστάσιο Πυλαίας. - Έργα Πολιτικού Μηχανικού στους σταθμούς, στα φρέατα διασταύρωσης/διακλάδωσης και στο αμαξοστάσιο Πυλαίας. - Αρχιτεκτονικά τελειώματα, εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. - Η σιδηροδρομική επιδομή και η προμήθεια των είκοσι τεσσάρων (24) συρμών
	3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ										-	-
5	Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ)	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	5035327	63.762.200	Q3-2022	12/3/2019	29/2/2012	Q1-2021	Q4-2023	62.228.030	0	Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Η σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 14.06.2018, τέθηκε σε ισχύ στις 29.01.2021 κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των χώρων του έργου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στον ΙΦΣ και είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση των υποδομών. Η ολοκλήρωση των εργασιών για την διαθεσιμότητα υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης σε όλες τις διαχειριστικές ενότητες, αναμένεται εντός του Γ΄ τριμήνου 2022. Παράλληλα είχε κατατεθεί Φάκελος Μεγάλου Έργου προς την ΕΕ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (που είναι ο ΕΦΔ για το έργο), στις 22.04.2020, ο οποίος όμως επεστράφη στις 15.06.2020 με παρατηρήσεις επί όλων των θεμάτων (Περιβαλλοντικών, CBA, κοινωνικοοικονομική ανάλυση, Κλιματική Αλλαγή, κ.λ.π.). Κατόπιν τούτου και μετά από συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και με ευθύνη της ΓΓ ΕΣΠΑ και του Φορέα Πολιτικής (ΥΠΕΝ) αποφασίστηκε η συνδρομή του Jaspers στην κατ'αρχή εξέταση της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται σε σχέση και με τις Κοινοτικές Οδηγίες και εφόσον η προσέγγιση είναι θετική στην περαιτέρω ενδελεχή εξέταση του φακέλου, εν τω συνόλω για την τελική υποβολή του για έγκριση από τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Ήδη, έχει γίνει η 1η συνάντηση Kick –Off με τους αρμοδίους και το Jaspers & έχουν αποσταλεί στο JASPERS τα Πακέτα Εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ2 (υφιστάμενη κατάσταση, demand analysis, option analysis), ενώ δρομολογείται το ΠΕ 3 (περιγραφή έργων, θέματα περιβάλλοντος, υλοποίηση Σύμβασης Σύμπραξης) και απομένουν τα 4, 5 (CBA, θέματα κρατικών ενισχύσεων, αίτηση χρηματοδότησης). Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικείμενου που απομένει (λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτούμενες ενδιάμεσες εγκρίσεις) είναι πέντε μήνες.
6	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	5039507	101.695.922	12/10/2020	10/7/2019	Q1-2021	Q1 2022	ΕΡΓΟ PHASING στην ΠΠ 2021-2027	60.491.772	0	<u>Φυσικό Αντικείμενο</u> - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 51.000 ικ (Φάση Α1) - 188 km δίκτυο αποχέτευσης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) - 15 Αντλιοστάσια - 2,2 km αγωγού διάθεσης εκροής (1,0 km υποθαλάσσιος αγωγός). - Σταθμός παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον αγωγό εκβολής <u>Πορεία Υλοποίησης</u> Έχει δοθεί προέγκριση υπογραφής σύμβασης για το 1ο υποέργο καθώς και προέγκριση δημοπράτησης για τον τεχνικό σύμβουλο. Το έργο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	MIS	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
					ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΑΞΗ	ΔΗΜΟΠΡ ΑΤΗΣΗ	ΕΝΑΡΞΗ (Συμβασιοπο ίηση)	ΛΗΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Συγχρ/νη ΔΔ)	
7	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Αρτέμιδας - Σπάτων	ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	5038731	214.607.044	1/10/2019	10/7/2019	Q1-2021	Q3 2021	ΕΡΓΟ PHASING	58.677.370	1.553.407	<u>Φυσικό Αντικείμενο</u> - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 135.000 ικ (Φάση Α1) - Το δίκτυο συλλογής ΚΑΙ απρ; μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών. - 23 Αντλιοστάσια - Αγωγός διάθεσης 6,0 km εκ των οποίων 2,2 km υποθαλάσσιος αγωγός. <u>Πορεία Υλοποίησης</u> Έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Μεγάλου Έργου της Ε.Ε. Οι δύο κύριες εργολαβίες του έργου που αφορούν στην κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας Πικερμίου έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Οι άλλες δύο αναμένεται εντός του 2022. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, ως έργο phasing
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			1.388.266.671						653.511.710	397.175.004	

VI. Έλεγχοι – Επαληθεύσεις

Σύμφωνα με τον άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 13 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, τον Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι ΕΦΔ έχουν την ευθύνη της διασφάλισης και επαλήθευσης σε ότι αφορά στη χρηστή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

I. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο διάστημα από 17 έως 21 Οκτωβρίου 2016 διενεργήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του φορέα «ΕΥΔ ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ως ΔΑ του ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στην έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν συστάσεις για το σύνολο των οποίων έγιναν ενέργειες συμμόρφωσης. Επίσης διατυπώθηκαν ευρήματα που οδήγησαν σε καταχώρηση διορθώσεων συνολικά 20.429,38€.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ & ΕΦΔ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι ΔΑ διενεργούν προεγκρίσεις των σταδίων εξέλιξης των έργων, διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των έργων.

A. Προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων.

Ο έλεγχος διενεργείται προληπτικά πριν την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των έργων (δημοπράτηση – υπογραφή σύμβασης – τροποποίηση σύμβασης) με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας και καταλήγει στην έκδοση απόφασης προέγκρισης για το κάθε στάδιο.

Σε περιπτώσεις έργων σε εξέλιξη κατά την ένταξή τους, οι έλεγχοι των τευχών δημοπράτησης και των συμβάσεων είναι κατασταλτικοί και διενεργούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προς ένταξη πράξης.


Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι ΕΦΔ διενήργησαν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους για προεγκρίσεις των σταδίων εξέλιξης των έργων και δεν εντοπίστηκαν προβλήματα.

Ειδικότερα μέχρι **31/12/2021** πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι σε πλήθος προεγκρίσεις:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	76	589	377	1042
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ	98	838	221	1157
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	255	1.266	525	2.046
ΣΥΝΟΛΑ	429	2.693	1123	4.245
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	79/151/92		0	322
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			4.567

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΟΥΣ




Και σε Δημόσια Δαπάνη € (χωρίς ΦΠΑ):

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1.802.411.061,98	2.091.380.732,17	1.536.908.614,54	5.430.700.408,69
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ	4.722.431.139,87	1.205.192.151,94	658.853.610,29	6.586.476.902,1
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	44.060.086.269,10	4.493.507.935,99	1.964.314.135,93	50.517.908.341,02
ΣΥΝΟΛΑ	50.584.928.470,95	7.790.080.820,1	4.160.076.360,76	62.535.085.651,81
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	33.525.321,65/21.738.902,94/34.510.353,13		0	88.816.577,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			62.623.902.229,53

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ



Β. Διοικητικές επαληθεύσεις Δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(α) του Καν. 1303/2013.

Στο εγκεκριμένο ελληνικό ΣΔΕ 2014-2020, η Διαδικασία της Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπάνης, εφαρμόζεται σε κάθε Δήλωση Δαπανών του Δικαιούχου (καθολικός έλεγχος). Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, το ποσό περικόπτεται και δεν περιλαμβάνεται σε αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

Οι διοικητικές επαληθεύσεις διενεργήθηκαν στο σύνολο των δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους οι οποίες συνολικά μέχρι 31/12/2021 είναι 2.276.868.054,40€ (με συνολικό αποδεκτό διαχείρισης¹ 2.273.635.527,59€).

Δαπάνες συνολικού ποσού 3.232.526,81€ (ποσοστό 0,14%) δεν ήταν σύμφωνες με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου δεν περιελήφθησαν σε αίτημα πληρωμής προς την Ε.Ε.

¹Στο Αποδεκτό Διαχείρισης περιλαμβάνονται οι διορθώσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Επαλήθευσης, καθώς και οι τυχόν κατ' αποκοπή διορθώσεις από άλλες επαληθεύσεις/ελέγχους. Σημειώνεται, ότι στο Αποδεκτό Διαχείρισης δεν περιλαμβάνονται τυχόν οριζόντιες διορθώσεις που εφαρμόζονται από την Αρχή Πιστοποίησης.

Έως 31/12/2021	ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΤΒ	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*			
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.494.614.765,47	577.092.693,73	184.985.674,09	20.174.921,11	2.276.868.054,4
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1.491.752.454,04	576.955.559,50	184.755.156,60	20.172.357,45	2.273.635.527,59
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	2.862.311,43	137.134,23	230.517,49	2.563,66	3.232.526,81



Αναλυτικά τα ευρήματα αφορούσαν σε :

- Δικηγορικές αμοιβές για αποζημίωση ιδιοκτησιών αγνώστων ή κληρονόμων και δικαστικά έξοδα,
- Περιπτώσεις που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις
- Κριτήρια επιλογής ή /και κριτήρια ανάθεσης σύμβασης στα έγγραφα της προκήρυξης ή στην ίδια την προκήρυξη που είναι παράνομα και/ή εισάγουν διακρίσεις
- Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών σχετικά με λοιπά πάγια στοιχεία (εξοπλισμός)
- Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών σχετικά με ασυμφωνία μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- Άλλες περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών.

Γ. Επιτόπιες Επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(β) του Καν. 1303/2013.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται στον τελικό δικαιούχο ή/και στο έργο, βάσει εξαμηνιαίων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των στοιχείων φυσικής υλοποίησης των πράξεων ως προς το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα, σε συνάρτηση με το πραγματοποιημένο οικονομικό αντικείμενο. Επίσης αποσκοπούν στην επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας εκτέλεσης των πράξεων, της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους Τελικούς Δικαιούχους και της τήρησης των δεσμεύσεών τους, της τήρησης διαδρομής ελέγχου και των κανόνων δημοσιότητας.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόζεται για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.4 του Οδηγού Διαχειριστικών Επαληθεύσεων του ΣΔΕ, είναι η Προσαρμοσμένη στον κίνδυνο στρωματοποιημένη μη στατιστική δειγματοληψία. Τα βήματα της μεθοδολογίας αυτής είναι:

- Αξιολόγηση κινδύνου πράξεων
- Καθορισμό πληθυσμού
- Επιλογή πράξεων, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων οι οποίες θα επαληθευτούν επιτοπίως στο σύνολό τους
- Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος
- Στρωματοποίηση εναπομείναντα πληθυσμού βάσει εκτίμησης κινδύνου
- Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος ανά στρώμα και επιλογή δείγματος

- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων

Για κάθε επιτόπια επαλήθευση συμπληρώνεται τυποποιημένη έκθεση ελέγχου ενώ τα αποτελέσματα ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.


Μέχρι 31/12/2021 έχουν υλοποιηθεί δέκα(10) εγκεκριμένα προγράμματα. Διενεργήθηκαν, από τους ΔΑ/ΕΦΔ, συνολικά 349 επιτόπιες επαληθεύσεις για δαπάνες που ελέγχθηκαν διοικητικά έως 30/6/2021 (2^ο εξ. 7^{ης} Λογιστικής Χρήσης) και επαληθεύτηκαν δαπάνες 943.711.804,01€ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Έως 30/6/2021	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΚΔ
ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	2.273.635.527,59	100%		
ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ	2.036.856.606,75	89,59%	412	
ΑΠΟ ΕΔΕΛ	1.093.144.802,74	53,67%	64	
ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ	943.711.804,01	46,33%	349	2.497.550,79
ΤΥΜ*	632.958.453,79	67,07%	58	51.626,90
ΤΠ*	223.824.258,58	23,72%	159	2.386.816,18
ΕΦΔ*	86.929.091,64	9,21%	131	59.107,71

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



Οι συστάσεις που προέκυψαν δεν αποτύπωσαν συστηματικά σφάλματα, αφορούσαν ως επί το πλείστον σε μεμονωμένα μη ουσιώδη ευρήματα για θέματα δημοσιότητας και τήρησης διαδικασιών συστήματος διαχείρισης.

Μέχρι σήμερα έγινε συμμόρφωση στην πλειονότητα των συστάσεων που διατυπώθηκαν και έγιναν διορθώσεις συνολικού ποσού 2.497.550,79€.

Τα κυριότερα από πλευράς βαρύτητας ή συχνότητας θέματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Δημοσιότητα

Διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης των πληροφοριακών πινακίδων που αναρτώνται στα έργα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σε σχέση με τα οριζόμενα στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις κυρίως ως προς το περιεχόμενο της πληροφορίας. Αυτό οφειλόταν ως επί το πλείστον στις εντάξεις μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων πράξεων από το πρόγραμμα 2007-2013. Μετά από σχετικές συστάσεις και οδηγίες το πρόβλημα εξέλπιτε .

Μεμονωμένα ευρήματα δημοσιονομικής διόρθωσης.

Στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών επιτόπιων επαληθεύσεων παρουσιάστηκαν τα εξής μεμονωμένα ευρήματα που οδήγησαν σε δημοσιονομική διόρθωση:

- Μείωση ποσοτήτων σε επόμενο λογαριασμό, ποσού 1.792,79€
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, για μη συγχρηματοδοτούμενο αντικείμενο, ποσού 57.230,00 €
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, για λάθος επιμετρημένες ποσότητες, ποσού 1.877,71 €
- Μη επιλέξιμες δαπάνες, ιδιωτικών συνδέσεων, ποσού 8.089,07€
- Απουσία/ ελλείψεις διαδρομής ελέγχου, ποσού 49.834,11€
- Σφάλματα διαχείρισης σύμβασης 2.378.727,11€

III. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


(ΕΔΕΛ, ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΠ)


ΕΔΕΛ

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, μέχρι 31/12/2021, προγραμμάτισε και υλοποίησε 71 ελέγχους σε πράξεις/υποέργα του Προγράμματος των ΕΥΔ/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΕΦΔ, και ήλεγξε δαπάνες 1.093.144.802,74€ που μέχρι 30/6/2021 συμμετείχαν σε αίτημα πληρωμής.

Έως 3/11/2020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΤΥΜ*	43	989.979.794,32	10.492.781,45
ΤΠ*	20	76.926.032,07	6.444.235,06
ΕΦΔ*	8	26.238.976,35	77.451,63
ΣΥΝΟΛΑ	71	1.093.144.802,74	17.014.468,14

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών, ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος, ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ





Σύμφωνα με τις οριστικοποιημένες εκθέσεις των ελέγχων αυτών, εντοπίστηκαν τα κάτωθι κυριότερα ευρήματα:

- Υλοποίηση φυσικού αντικείμενου για το οποίο δεν είχαν προηγηθεί τεχνικές μελέτες
- Μη δυνατότητα επιβεβαίωσης της υλοποίησης από τον υπερβολικό ποσοστό υλοποίησης της πράξης ίσου ή μικρότερου του μέγιστου εγκεκριμένου.
- Δυσχερής διαδρομή ελέγχου αναφορικά με την επιβεβαίωση της μη επικάλυψης φυσικού αντικείμενου μεταξύ συμβάσεων
- Μη επιλέξιμες δαπάνες καταβολής αποζημιώσεων σε ΝΠΔΔ και θέματα διαδικασιών απαλλοτρίωσης
- Σφάλματα διαχείρισης σύμβασης
- Εκτέλεση του έργου από μη καταλλήλως αδειοδοτημένη επιχείρηση.
- Σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης ή/και της μη διάκρισης.

Λόγω των ανωτέρω ευρημάτων επεβλήθησαν δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ποσού 17.014.468,14€ ενώ γίνονται ενέργειες συμμόρφωσης για το σύνολο των συστάσεων που διατυπώθηκαν.

Επίσης η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια προγραμματισμένου θεματικού ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. για την αξιολόγηση του Συστήματος των Δεικτών του κοινού Σ.Δ.Ε. των Ε.Π. του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ο οποίος διενεργήθηκε από 08.04.2019 έως τις 31.05.2019 και έγινε πλήρης συμμόρφωση στις συστάσεις του.

ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α) Δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής από τον **ΕΣΠΕΛ**.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλοποιούμενων έργων υποδομής διενεργήθηκαν από τον Εξειδικευμένο ανεξάρτητο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ σε έργα της ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ καταγράφηκαν σε Τεχνικές Αναφορές και τα έργα κατατάχθηκαν στις κάτωθι 3 κατηγορίες (i, ii, iii) με βάση τη διάκριση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν σε τμήματα ή στο σύνολο των έργων:

- κατηγορία i (δεν υπάρχουν αστοχίες ή οι αστοχίες/πλημμέλειες έχουν επουσιώδη χαρακτήρα και μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο),
- κατηγορία ii (ουσιώδη ελαττώματα που δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια) και

- κατηγορία iii (ουσιώδη ελαττώματα που επιφέρουν σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις)]

Από τους 287 ελέγχους ή και τους επανελέγχους που οριστικοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2021, όλα τα έργα εμπίπτουν στην κατηγορία i, εκτός από 13 που εμπίπτουν στην κατηγορία ii, για τα οποία προβλέπεται επανέλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους.

Β) Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού διεξήγαγε αυτεπάγγελη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων στην Ελλάδα για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αντιανταγωνιστικές πρακτικές αφορούν τελικά πέντε (5) συμβάσεις, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες έχουν λάβει υπόψη τους τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, με παράλληλη και πλήρη ενημέρωση των υπηρεσιών της Ε.Ε., και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα / διορθώσεις, ήτοι οριζόντια περικοπή 25% ή 10% κατά περίπτωση στις δαπάνες των συμβάσεων που προέκυψαν από τέτοια διαγωνιστική διαδικασία. Μέχρι 31/12/2021 έχουν καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την Αρχή Πιστοποίησης διορθώσεις συνολικού ποσού 73.504.915,99€.

Γ) Επίσης μέχρι 31/12/2021 η Αρχή Πιστοποίησης έχει επιβάλει οριζόντιες διορθώσεις λόγω **ΜΕΕΠ** συνολικού ποσού 12.436.049,47€. (2.957.605,96€ ΤΜ, 7.936.527,89€ΤΠ, 1.541.915,62€ ΕΦΔ).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια του ελέγχου επιδόσεων με θέμα «Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στις δαπάνες συνοχής της ΕΕ» που διενεργήθηκε στις 23-27/4/2018 στα οριστικά αποτελέσματα του οποίου δεν διατυπώθηκαν ευρήματα που να την αφορούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ελέγχθηκε στα πλαίσια του κατασταλτικού ελέγχου των εσωτερικών δικλείδων στο σύστημα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) 2014-2020, που διενεργήθηκε στις αρχές του 2020 και έγινε πλήρης συμμόρφωση στις συστάσεις του.

VII. Στόχοι Απορρόφησης – Εφαρμογή Κανόνα N+3

Πίνακας Α Συγκεντρωτικά στοιχεία
Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

31/1/2022

A1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2022 - 2023 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ)

		ΣΔΔ						ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2022					
ΤΟΜΕΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ (ΣΔΔ)- 5η Αναθεώρηση	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣ έως 31/12/2021 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ)	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΣΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) έως 31/12/2021 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ)	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝοΔε έως 30/6/2022	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝοΔε έως 31/12/2022	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2021) (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/1 έως 30/06/ 2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/7 έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2022	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 30/06/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2023)
	(1)	(2)	(2α)	(3)	(3α)	(3β)	(4)	(5α)	(5β)	(5)-(5α)+(5β)	(6)=(4)+(5α)	(7)=(4)+(5)	(8)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΠ 1 έως 9)	2.411.172.630	3.370.573.954	4.179.657.519	2.036.326.335	2.697.938.984	3.426.762.912	1.391.408.578	98.382.997	313.478.738	411.861.735	1.489.791.575	1.803.270.312	2.404.177.681
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠ 10 έως 14)	2.145.522.373	3.365.386.312	5.760.115.090	1.362.817.446	2.061.610.597	3.871.760.203	709.016.069	141.081.741	464.593.846	605.675.588	850.097.810	1.314.691.656	2.835.332.018
ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	1.321.948.154	2.302.448.183	4.407.166.618	882.224.784	1.452.596.253	3.070.014.731	526.599.772	77.271.530	323.006.274	400.277.804	603.871.302	926.877.576	2.153.861.748
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ	823.574.219	1.062.938.129	1.352.948.472	480.592.662	609.014.345	801.745.472	182.416.296	63.810.212	141.587.572	205.397.784	246.226.508	387.814.080	681.470.270
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΠ 15 & 16)	95.404.896	65.666.972	102.510.417	31.686.479	47.753.332	65.013.586	19.256.160	5.225.534	18.026.490	23.252.024	24.481.694	42.508.184	64.313.567
ΣΥΝΟΛΟ	4.652.099.899	6.801.627.238	10.042.283.025	3.430.830.260	4.807.302.913	7.363.536.702	2.119.680.806	244.690.273	796.099.074	1.040.789.346	2.364.371.079	3.160.470.152	5.303.823.267

A2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2022 - 2023 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

ΤΑΜΕΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ (ΣΔΔ)- 5η Αναθεώρηση	ΣΔΔ						ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2022			ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 30/06/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2023)	
		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ έως 31/12/2021 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ)	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΣΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) έως 31/12/2021	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Νοδε έως 30/6/2022	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Νοδε έως 31/12/2022	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2021)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/1 έως 30/06/ 2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/7 έως 31/12/2022)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2022				
	(1)	(2)	(2a)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(5b)	(5)=(5a)+(5b)	(6)=(4)+(5a)	(7)=(4)+(5)	(8)	
ΕΤΠΑ	1.458.491.314	1.878.900.168		2.209.249.954	1.214.878.177	1.501.860.956	1.906.898.460	877.443.690	65.642.144	231.681.898	297.324.042	943.085.834	1.174.767.732	1.612.816.409
1 - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	972.857.578	1.272.203.591		1.314.022.900	976.704.338	1.072.431.256	1.261.774.947	730.477.268	50.500.267	121.717.745	172.218.012	780.977.534	902.695.280	1.077.557.334
2 - Μετάβαση	270.928.012	356.212.099		431.979.269	202.951.979	253.753.361	334.389.814	128.973.999	11.680.564	54.464.757	66.145.321	140.654.563	195.119.320	305.217.178
3 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	214.705.724	250.484.478		463.247.785	35.221.859	175.676.340	310.733.699	17.992.423	3.461.313	55.499.396	58.960.709	21.453.737	76.953.132	230.041.897
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	3.193.608.585	4.922.727.070		7.833.033.071	2.215.952.083	3.305.441.956	5.456.638.242	1.242.237.116	179.048.129	564.417.176	743.465.304	1.421.285.245	1.985.702.420	3.691.006.858
ΣΥΝΟΛΟ	4.652.099.899	6.801.627.238		10.042.283.025	3.430.830.260	4.807.302.913	7.363.536.702	2.119.680.806	244.690.273	796.099.074	1.040.789.346	2.364.371.079	3.160.470.152	5.303.823.267

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ποσά σε εκατ. €

ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΝΟΝΑΣ N+3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ Λ.Χ. (έως 31-12-2021) (ΚΣ)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Έτους 2022) (ΚΣ)	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΚΣ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΣ)	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7 = 6 - 2
ΕΤΠΑ	1.095,0	773,21	244,37	329,1	1.346,7	251,7
Περισ.	160,7	15,17	54,05	59,6	128,8	-31,9
Μετάβ.	203,1	124,60	52,64	54,1	231,3	28,2
Λιγότ.	731,2	633,44	137,68	215,4	986,6	255,4
Τ.Σ.	2.548,5	1.206,77	624,25	834,2	2.665,2	116,8
ΣΥΝΟΛΟ	3.643,4	1.979,99	868,63	1.163,3	4.011,93	368,5
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΔΔ)		2.119,68	1.040,79			

VIII. Παραρτήματα

Πίνακας Ενταγμένων Έργων

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
01	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	9,8	9,3	9,3
01	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη	Όχι	Όχι	56,8	0,9	1,0
01	5002311	Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας	Όχι	Όχι	1,1	0,8	0,0
01	5002970	Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού στην ΧΘ 9184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από ΣΣ Πλατέος έως ΤΧ1 Θεσσαλονίκης	Όχι	Όχι	4,9	4,9	0,6
01	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΡΟΔΟΑΦΝΗ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	Ναι	51,1	45,4	43,2
01	5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑΔΟΜΟΚΟΣ	Όχι	Όχι	57,3	57,3	28,5
01	5029467	Ηλεκτροκίνηση Σηματοδότηση Τηλεδιόικηση Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου	Όχι	Όχι	66,5	0,2	0,0
01	5033652	Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση	Όχι	Όχι	6,7	6,5	1,4
01	5041829	Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης	Όχι	Όχι	46,5	0,2	0,0
01	5124304	Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης Σηματοδότησης Τηλεδιόικησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσας - Καλαμπάκα	Όχι	Όχι	28,3	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 01					328,9	125,3	83,9
02	5085313	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΟ - Β ΦΑΣΗ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	25,8	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 02					25,8	0,0	0,0
03	5000885	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος/Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα - Τμήμα Δημάριο Σύνορα χθ 8172 χθ 16147 - Κατασκευή του υποτμήματος από χθ 8172 έως χθ 11420	Όχι	ΟΧΙ	8,5	8,4	5,6
03	5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	20,1	19,1	16,6
03	5002771	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	ΟΧΙ	10,0	9,9	9,7
03	5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή Τμήμα Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή 4545 Φάση Β	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	25,4	24,4	22,8
03	5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν Μουδανιά-Ποτίδαια Βελτίωση/διαπλάτυση τμήματος Ν Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	17,1	13,4	8,3
03	5005217	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος	Ναι	ΟΧΙ	355,7	66,4	17,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
03	5030471	Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά Νότου Φάση Β	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	142,1	116,1	48,2
03	5033391	Κατασκευή του τμήματος Λαμία Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65	Ναι	ΟΧΙ	300,0	300,0	242,9
03	5037520	Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος Καλό Νερό	Όχι	ΟΧΙ	20,0	10,9	0,9
03	5050983	Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου	Όχι	ΟΧΙ	68,4	28,5	1,3
03	5103031	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Τμήματα Εχίνος/Μελίβοια 7021 και Μελίβοια/Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 7022Υποτήριξη Παράκαμψη Μελιβοίων/Δημάριο	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Α + Β (2021-2027) / Επιλέξιμη ΔΔ Α Φάσης	29,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 03					996,8	597,1	373,5
04	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	66,5	63,8	53,9
04	5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρινιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Όχι	ΟΧΙ	5,2	4,6	1,4
04	5034955	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΑΚ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ/ΑΧΛΑΔΑ	Όχι	ΟΧΙ	5,7	3,7	2,8
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 04					77,4	72,1	58,0
05	5001063	Κατασκευή αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου Λέσβου	Όχι	ΟΧΙ	56,3	54,2	28,1
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 05					56,3	54,2	28,1
06	5001472	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	12,0	10,5	0,0
06	5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α Φάσης Φάση Α2	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	18,3	17,9	12,6
06	5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPASSARSAT MEOSAR	Όχι	ΟΧΙ	5,4	5,4	5,4
06	5029283	Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας	Όχι	ΟΧΙ	2,5	2,5	2,5
06	5032882	Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής	Όχι	ΟΧΙ	40,4	0,0	0,0
06	5049540	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση	Όχι	ΟΧΙ	43,4	42,6	24,8
06	5052650	Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών χερσαίων μέσων ΛΣΕΛΑΚΤ	Όχι	ΟΧΙ	6,5	0,0	0,0
06	5070395	Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ελικοπτερίων ΕΠ στο Αεροδρόμιο ΑΔ Λέρου	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 06					130,0	78,9	45,4
07	5001079	Προμήθεια Εγκατάσταση παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF	Όχι	ΟΧΙ	9,2	0,0	0,0
07	5028263	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πλοήγησης 10 DVOR 13 DME 6 ILS σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης Αεροδιαδρόμων	Όχι	ΟΧΙ	16,3	16,3	6,6
07	5028290	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,7	1,6	0,4
07	5029348	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού MLAT προηγμένου συστήματος επιτήρησης ελέγχου καθοδήγησης ASMGCS με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας SMR στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΔΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	3,9	3,9	1,6
07	5044992	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων ΗΜ εξοπλισμού και Ιστών περιφράξης εγκαταστάσεων και αναβάθμιση περιφερειακού δρόμου στη θέση Υψάριο Θάσου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,0
07	5045875	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής VCRS Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων	Όχι	ΟΧΙ	11,7	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
07	5053825	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ VOICE DATA LINK ATIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ VOICE DATA LINK VOLMET	Όχι	ΟΧΙ	2,2	0,0	0,0
07	5056685	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	43,0	0,0	0,0
07	5060670	Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε 5 συνεγκατεστημένων συστημάτων επιτήρησης PSR/MSR MODE S EHS τέσσερα 4 TAR και ενός 1 En route και δύο 2 συστημάτων MSR EHS MODES διαδρομής En route για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας Α' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Α + Β (2021-2027) / Επιλέξιμη ΔΔ Α Φάσης	12,4	0,0	0,0
07	5067519	Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου	Όχι	ΟΧΙ	31,1	0,0	0,0
07	5070670	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας μη στελεχωμένων σταθμών αεροναυτιλίας στην Ελληνική Επικράτεια	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
07	5070686	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας ΚΑΠΛ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
07	5070872	Αποκατάσταση προβλημάτων Διαδρόμου Προσγείωσης ΔΠ και Τροχοδρόμου ΤΔ στο ΑΔ Λήμνου	Όχι	ΟΧΙ	13,6	0,0	0,0
07	5070963	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού ευρείας περιοχής Wide Area Multilateration WAM για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαδρομής του ΑΘΙΝΑΙ FIR HELLAS UIR En route	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
07	5071142	Προμήθεια Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα ΑΔ Σκύρου Ν Αγχιάλου	Όχι	ΟΧΙ	5,5	0,0	0,0
07	5072834	Προμήθεια Flight Inspection Aircraft FIA με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου Flight Inspection System FIS	Όχι	ΟΧΙ	19,3	0,0	0,0
07	5073394	ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΔ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR	Όχι	ΟΧΙ	5,9	0,0	0,0
07	5074870	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Δημοτικό Αερολιμένα Κάσου ΔΑΚΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
07	5076500	Προμήθεια Συστήματος Επιτήρησης MLATWAM για Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας ΑΔ Καλαμάτας και Ν Αγχιάλου	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 07					189,0	22,0	8,6
08	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών Φάση Β	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	389,9	320,5	197,3
08	5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή Έργο 2 Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών Φάση Β	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	506,7	471,0	394,7
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 08					896,6	791,5	591,9
09	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,2
09	5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς Συρμοί του Μετρό Αθήνας Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία Φάση Β	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	295,3	293,5	204,8
09	5034508	Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεύκου Γουδή	Ναι	ΟΧΙ	369,8	0,0	0,0
09	5050325	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της Επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας προς Πειραιά	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
09	5054674	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,6	0,0
09	5063431	Προμήθεια και Εγκατάσταση Καμερών Καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 09					669,8	295,1	205,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5001870	Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Β Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,9	3,2	0,4
10	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,1	2,1	1,9
10	5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	4,9	0,0
10	5018328	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5021774	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
10	5024911	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,5	0,0
10	5026214	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΠΑΤΑΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
10	5027217	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	ΟΧΙ	3,5	2,9	1,5
10	5028318	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,4	0,0
10	5028327	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
10	5028732	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,6	0,0
10	5029208	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
10	5029258	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5029268	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
10	5029269	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,7	0,4
10	5029279	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
10	5029291	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
10	5029292	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5029309	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
10	5029316	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
10	5029329	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,4	0,4
10	5029333	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
10	5029340	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
10	5029352	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,7	0,9	0,0
10	5029388	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
10	5029424	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,8	0,0
10	5029448	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ					
10	5029451	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,4	0,0
10	5029465	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
10	5029466	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,0
10	5029468	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
10	5029470	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας Τάσος Καμπούρης	Όχι	ΟΧΙ	2,3	1,0	0,0
10	5029477	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
10	5029479	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
10	5029512	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,0	0,2
10	5029516	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΑΚΙ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
10	5029518	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,3	0,0
10	5029524	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Δήμου Πρέβεζας	Όχι	ΟΧΙ	1,7	0,0	0,0
10	5029528	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
10	5029536	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
10	5029537	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
10	5029544	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
10	5029547	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,0	0,0
10	5029548	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
10	5029554	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,5	0,1
10	5029556	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
10	5029564	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5029805	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
10	5029825	Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου ΔΚ Αιγίου	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,1	0,1
10	5029828	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
10	5029855	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,4	0,0
10	5029946	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
10	5030017	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,0
10	5030055	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5030056	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5030061	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιαδάκης"	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,2	0,2
10	5030069	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5030139	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,0	0,0
10	5030143	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
10	5030145	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5030147	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
10	5030246	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
10	5030945	Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,9	0,0	0,0
10	5031247	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
10	5031668	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
10	5032683	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'	Όχι	ΟΧΙ	3,9	0,0	0,0
10	5032899	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
10	5032929	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5032951	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5033819	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
10	5034539	Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,1	0,0
10	5035347	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαίτειο	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,1	0,0
10	5037441	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
10	5037601	Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική	Όχι	ΟΧΙ	2,4	0,0	0,0
10	5037944	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό	Όχι	ΟΧΙ	4,2	0,0	0,0
10	5037947	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο	Όχι	ΟΧΙ	1,9	0,0	0,0
10	5037963	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΙΙΙΙΙΙΙΝΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,1	2,5	1,5
10	5038137	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	4,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5038621	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ	Όχι	ΟΧΙ	4,2	0,0	0,0
10	5038718	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
10	5038719	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
10	5038745	Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων	Όχι	ΟΧΙ	3,1	0,0	0,0
10	5040227	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα	Όχι	ΟΧΙ	3,9	0,1	0,0
10	5041380	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία	Όχι	ΟΧΙ	4,3	0,0	0,0
10	5041453	Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	Όχι	ΟΧΙ	4,9	0,0	0,0
10	5041778	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης	Όχι	ΟΧΙ	4,7	0,0	0,0
10	5041865	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κυκλίας	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
10	5042080	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
10	5042210	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,1	0,0	0,0
10	5044769	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών	Όχι	ΟΧΙ	3,4	0,0	0,0
10	5044871	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5044892	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	7,0	0,0	0,0
10	5044902	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5044948	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,1	0,0
10	5044967	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5045172	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Όχι	ΟΧΙ	2,6	0,1	0,0
10	5045466	Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά	Όχι	ΟΧΙ	3,1	0,0	0,0
10	5045516	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	ΟΧΙ	5,3	0,0	0,0
10	5045541	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,3	0,0	0,0
10	5045579	Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π Τσαλδάρη και προμήθεια δυο 2 αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων	Όχι	ΟΧΙ	3,1	0,0	0,0
10	5045827	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5045955	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,1	0,0
10	5047089	Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ ΑΕ	Όχι	ΟΧΙ	1,9	0,0	0,0
10	5047095	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας	Όχι	ΟΧΙ	2,6	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5048176	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης	Όχι	ΟΧΙ	5,3	0,0	0,0
10	5049019	ΠΕΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΗΘΥΑ ΤΟΥ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
10	5049418	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ	Όχι	ΟΧΙ	4,0	0,0	0,0
10	5049917	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
10	5050479	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένιοΜπενάκειο ΕΕΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,9	0,0	0,0
10	5050819	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,4	0,0	0,0
10	5051028	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5051065	Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίτολης	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,0	0,0
10	5052382	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	ΟΧΙ	4,6	0,0	0,0
10	5052425	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,4	0,0	0,0
10	5052612	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
10	5052625	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αглаΐας Κυριακού	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,0	0,0
10	5052681	Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου	Όχι	ΟΧΙ	4,0	0,0	0,0
10	5056309	ΑΠΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,4	0,0	0,0
10	5060689	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5062103	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 'Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο'	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,0	0,0
10	5062118	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
10	5062140	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ	Όχι	ΟΧΙ	3,8	0,0	0,0
10	5062142	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,2	0,0
10	5062144	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,0	0,0
10	5062148	Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της οδού Πειραιώς της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
10	5063643	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
10	5063842	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΕΚΠΑ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5068997	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5070070	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
10	5070132	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής	Όχι	ΟΧΙ	4,9	0,0	0,0
10	5070601	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5070665	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
10	5070684	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,4	0,0	0,0
10	5070908	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
10	5071101	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
10	5071139	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
10	5071244	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5071298	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
10	5072546	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
10	5072566	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5074510	Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,0	0,0
10	5075946	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	5,5	0,0	0,0
10	5077046	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	20,1	10,1	0,0
10	5083906	Ενεργειακή Αναβάθμιση Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κεντρικό Κτίριο και στο Κτίριο της Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου	Όχι	ΟΧΙ	1,9	0,0	0,0
10	5083927	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5083929	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5083935	Ενεργειακή Αναβάθμιση Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ΣΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5083936	Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5084972	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	Όχι	ΟΧΙ	1,7	0,0	0,0
10	5086602	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,0	0,0
10	5087810	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,4	0,0	0,0
10	5089275	Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και πιλοτική εφαρμογή χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτήριο ΑΝΥΜ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
10	5092133	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Η Ελπίς	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
10	5092235	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,0	0,0
10	5093097	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
10	5093111	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Πολυκλινική	Όχι	ΟΧΙ	2,7	0,0	0,0
10	5093166	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,2	0,0	0,0
10	5095032	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πάντειου Πανεπιστημίου	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
10	5114211	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α Β ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 10					445,8	36,2	7,1
11	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,4	4,3	4,1
11	5031719	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	7,3	7,2	1,2
11	5032692	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ	Ναι	ΟΧΙ	15,7	15,7	0,0
11	5032695	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	0,5
11	5035554	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000	Όχι	ΟΧΙ	3,9	3,9	0,5
11	5044981	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Όχι	ΟΧΙ	6,5	1,3	0,0
11	5046065	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	5,5	2,7	0,6
11	5049565	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Όχι	ΟΧΙ	3,5	0,0	0,0
11	5051042	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	Όχι	ΟΧΙ	10,0	0,0	0,0
11	5051088	ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	30,3	0,0	0,0
11	5052408	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΡΑΘΙ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΚΑΡΕΛΗ	Όχι	ΟΧΙ	7,1	0,0	0,0
11	5053811	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	9,9	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 11					106,2	37,2	6,8
12	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	2,1
12	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	ΟΧΙ	13,0	13,0	2,1
12	5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
12	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
12	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
12	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
12	5030268	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
12	5030478	Επιχορήγηση του ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,2	1,4	0,8
12	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,1
12	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
12	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
12	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
12	5045303	Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου ΣΧΘ και Σχεδίων Δράσης ΣΔ σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 200249ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 12					21,8	17,0	5,2
13	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 200060ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
13	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	ΟΧΙ	3,5	3,5	0,9
13	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
13	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
13	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
13	5030478	Επιχορήγηση του ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,3	0,2
13	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
13	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
13	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
13	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 13					4,3	4,1	1,3
14	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης ΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	16,8	16,8	11,9
14	5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	32,1	31,1	19,2
14	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΝΦΩΚΙΔΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,1	7,9	6,3
14	5001220	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Όχι	ΟΧΙ	21,3	0,0	0,0
14	5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχαίων Ασπερουσίων	Όχι	ΟΧΙ	4,7	4,6	3,5
14	5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	1,6
14	5001285	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
14	5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	5,1	5,1	2,3
14	5001356	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5001358	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
14	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,5	7,4	0,8
14	5001473	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ	Όχι	ΟΧΙ	13,8	13,6	1,0
14	5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΕΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	17,5	1,8	1,4
14	5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	20,9	20,9	20,8
14	5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγιάλεω	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,4
14	5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεοστίου	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,6	0,5
14	5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	23,5	22,7	18,5
14	5001837	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,7
14	5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,6	0,6
14	5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	16,0	15,7	15,4
14	5001895	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5001908	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου	Όχι	ΟΧΙ	4,6	0,0	0,0
14	5001923	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
14	5001925	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου	Όχι	ΟΧΙ	6,0	0,0	0,0
14	5001959	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5002059	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	4,8	1,9	0,4
14	5002119	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησίων	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5002123	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5002245	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5002254	Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	1,1
14	5002266	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
14	5002290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
14	5002300	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	7,3	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002322	Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	ΟΧΙ	2,2	1,9	0,0
14	5002363	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,0	0,0
14	5002369	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
14	5002450	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	6,5	0,3	0,0
14	5002579	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5002616	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ	Όχι	ΟΧΙ	10,0	0,0	0,0
14	5002736	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,0	0,0
14	5002746	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5009843	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτίας	Όχι	ΟΧΙ	15,0	0,0	0,0
14	5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,4	0,5	0,0
14	5009847	Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας	Όχι	ΟΧΙ	17,1	17,1	16,1
14	5009865	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	19,4	0,0	0,0
14	5009884	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	Όχι	ΟΧΙ	3,1	2,4	1,5
14	5010434	Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5010474	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,5	4,1	3,6
14	5014383	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΜΕΑ ΠΕ ΧΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,8	0,0	0,0
14	5033059	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,5
14	5033072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,3
14	5037435	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	4,8	4,7	4,6
14	5037440	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	30,5	0,0	0,0
14	5038230	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,1	0,0
14	5038687	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
14	5040764	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,2
14	5045323	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
14	5048178	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
14	5048183	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
14	5049443	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτίας	Όχι	ΟΧΙ	19,7	0,0	0,0
14	5050210	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,5	0,0
14	5050818	Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου	Όχι	ΟΧΙ	30,9	0,0	0,0
14	5051036	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης	Όχι	ΟΧΙ	1,9	1,9	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5052057	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
14	5052059	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
14	5053881	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	5,9	0,0	0,0
14	5056864	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5060254	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5063436	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Ναι	ΟΧΙ	68,3	0,0	0,0
14	5063487	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5063697	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5067642	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,0	0,0
14	5070547	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5072915	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	36,6	0,0	0,0
14	5074866	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	40,0	0,0	0,0
14	5075919	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	5,3	0,0	0,0
14	5087170	Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Αποβλήτων ΣΜΑ Δήμου Κισιάμου	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					592,50	189,95	133,58
14	5010501	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,6	4,6	4,3
14	5010594	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,7	0,1
14	5011456	ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	8,1	4,3	0,2
14	5033127	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,5	0,1
14	5036158	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,0	0,0
14	5037854	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5045242	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5045594	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ	Όχι	ΟΧΙ	2,4	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ					23,08	10,09	4,67
14	5035509	Λειτουργική Αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑ Άνω Λιοσίων	Όχι	ΟΧΙ	24,9	0,0	0,0
14	5074451	Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής	Όχι	ΟΧΙ	49,9	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					74,80	0,00	0,00
14	5031852	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου	Όχι	ΟΧΙ	2,4	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					2,38	0,00	0,00
14	5032510	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Όχι	ΟΧΙ	4,4	0,0	0,0
14	5033268	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5038180	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Αγρινίου	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5041446	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5041587	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5041655	ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5041742	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5041752	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5044949	Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5045553	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5075927	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5093581	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5094702	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5094704	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5094706	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5094715	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5094976	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ήρωμερού	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					12,69	0,00	0,00
14	5030709	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,3	0,0
14	5030765	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,3	0,0
14	5030806	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Φλώρινας	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5030897	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5030935	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5030949	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,6	0,0
14	5030967	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5030970	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5030973	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5030977	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5074886	Συμπλήρωση υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5075028	Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5076720	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5076730	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Βελβεντού	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					5,40	1,19	0,00
14	5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Περιφέρειας Ηπείρου Α ΦΑΣΗ	Όχι	ΟΧΙ	9,9	9,9	7,0
14	5041828	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενιάς	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5042232	Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5047962	Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5050864	Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5053784	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5053806	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5053834	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5053879	Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5070615	Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5073363	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5074841	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5075930	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5083317	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Μετσόβου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5083901	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					19,54	9,90	7,00
14	5010589	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	25,2	0,0	0,0
14	5010905	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,5	0,3
14	5091714	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	48,7	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ					74,52	0,46	0,33
14	5003637	Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5004038	Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου	Όχι	ΟΧΙ	1,9	0,0	0,0
14	5007242	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,0	0,0
14	5007243	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5007706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5007734	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού εκτός συσκευασιών Κέρκυρας	Όχι	ΟΧΙ	1,7	0,0	0,0
14	5007735	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
14	5007736	Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ					11,51	0,00	0,00
14	5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	10,9	1,7	1,5
14	5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ΒΔ ΠΣΘ Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,9	4,9	4,6
14	5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν Πέλλας ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,4	3,2	3,1
14	5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,7	1,6	1,6
14	5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	14,5	11,3	9,2
14	5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,9	0,0	0,0
14	5030337	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Κυκλίας	Όχι	ΟΧΙ	5,3	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5037423	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5037507	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5037835	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
14	5037845	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνος	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
14	5041968	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5041983	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,3	0,0
14	5042641	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5042914	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5047436	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5049422	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Όχι	ΟΧΙ	13,3	13,0	0,0
14	5067825	Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Γιαννιτσών	Όχι	ΟΧΙ	6,8	0,0	0,0
14	5070072	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών	Όχι	ΟΧΙ	2,1	0,0	0,0
14	5075917	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5076731	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Ανθεμόντα	Όχι	ΟΧΙ	8,2	0,0	0,0
14	5094972	Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας	Όχι	ΟΧΙ	6,7	0,0	0,0
14	5104579	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Νάουσας	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5104626	Συμπλήρωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5130614	Εγκατάσταση Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Δέλτα	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5130661	Πράσινο Σημείο Πολυγύρου	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					92,41	35,88	19,93
14	5045930	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα στο Δήμο Ρεθύμνης	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5046088	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5051098	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
14	5052131	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5052164	Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ					2,52	0,00	0,00
14	5035327	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Ναι	ΟΧΙ	63,8	62,2	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ					63,76	62,23	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					975,12	309,71	165,51
14	5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΣ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,6	1,6	1,4
14	5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	5,7	5,7	3,9
14	5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,8	2,8	2,5
14	5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	23,9	14,2	5,4

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,7	4,6	4,4
14	5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	11,0	9,2	6,6
14	5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	13,6	13,6	12,0
14	5007720	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	32,6	22,1	6,3
14	5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ Β ΦΑΣΗ 20142020	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,7	2,5	0,8
14	5040396	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	23,4	19,1	1,9
14	5041661	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	10,9	0,2	0,0
14	5041858	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
14	5044805	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	22,0	0,0	0,0
14	5045016	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	14,2	0,0	0,0
14	5045314	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,2	0,1	0,0
14	5045462	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	38,6	0,1	0,0
14	5045879	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,8	2,5	0,0
14	5047363	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ	Όχι	ΟΧΙ	8,4	0,0	0,0
14	5048164	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΟΧΙ	4,1	0,0	0,0
14	5049512	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΙΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,3	0,0
14	5051049	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
14	5062339	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	13,4	0,0	0,0
14	5075873	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,0	0,0	0,0
14	5075911	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	1,9	0,0
14	5076676	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΣΟΛΕΧΑΙΟΥΒΟΧΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ	Όχι	ΟΧΙ	43,0	0,0	0,0
14	5086619	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	17,2	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5123966	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,0	0,0
14	5129450	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					327,30	100,52	45,24
14	5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Όχι	ΟΧΙ	2,2	2,1	0,2
14	5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	8,4	6,9	1,0
14	5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	2,0
14	5004184	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Όχι	ΟΧΙ	3,7	1,8	1,0
14	5010808	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ Ν ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	6,4	6,3	0,7
14	5011041	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	5,8	4,1	1,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ					28,51	23,24	5,90
14	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40000 ΙΚ	Όχι	ΟΧΙ	29,1	16,0	1,2
14	5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Όχι	ΟΧΙ	2,4	2,4	2,1
14	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	53,7	49,4	40,0
14	5016111	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	30,1	27,8	1,4
14	5038731	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων ΡαφήναςΠικερμίου και ΣπάτωνΑρτέμιδος και ΕπαναχρησιμοποίησηΔιάθεση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	ΟΧΙ	152,8	53,0	1,6
14	5039507	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	ΟΧΙ	91,3	4,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					359,43	152,52	46,18
14	5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	6,0	1,6	1,2
14	5007974	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΡΙΣΑΣ ΒΑΤΕΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	5,8	3,5	1,1
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					11,76	5,13	2,27
14	5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	14,78	13,93	5,38
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					14,78	13,93	5,38
14	5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,2	0,2
14	5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	5,2	2,8	0,0
14	5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	4,0	1,4	0,1
14	5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					11,79	4,45	0,29
14	5007704	Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	ΟΧΙ	3,7	3,6	2,6
14	5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της ΤΚ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,6
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					4,46	4,30	3,21

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	5,3	5,0	4,7
14	5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΠΑΛΑΜΑ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,9	1,8	1,6
14	5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΠΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,1	0,4	0,4
14	5009076	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,8	1,3	1,3
14	5009753	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΣΤΗ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,8	1,1	1,0
14	5009762	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	Όχι	ΟΧΙ	3,9	3,8	1,8
14	5009784	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,3	2,1	0,4
14	5009816	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	9,7	0,1	0,0
14	5009825	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν ΑΓΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	11,9	7,0	5,3
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ					45,57	22,62	16,45
14	5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας Νέας Πέλλας Β Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,2	0,4	0,2
14	5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασών του Δήμου Βόλβης ΒΦάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	14,7	6,6	6,0
14	5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμιούντα ΒΦάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,5	1,1	1,0
14	5003925	Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας ΒΦάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	15,9	11,8	6,4
14	5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας Β' Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,0	3,6	3,1
14	5004002	Αποχέτευση Οικισμών ΔΕ Χορτιάτη	Όχι	ΟΧΙ	8,0	3,8	0,3
14	5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού Επισκοπής Αγγελοχωρίου και Πολυπλάτανου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας Β' Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	6,0	5,8	2,3
14	5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου	Όχι	ΟΧΙ	2,3	2,3	1,7
14	5004096	Συλλεκτήριοι αγωγός ακαθάρτων επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Όχι	ΟΧΙ	3,9	2,1	0,8
14	5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελικής Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	ΟΧΙ	4,3	2,0	1,7
14	5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμιούντα	Όχι	ΟΧΙ	1,7	1,5	1,4
14	5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,9	0,9

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	0	0		5004137	1,0	1,0	0,2
14	5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Όχι	ΟΧΙ	3,4	3,3	0,9
14	5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Όχι	ΟΧΙ	4,3	3,8	0,2
14	5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά Α Φάση	Όχι	ΟΧΙ	6,3	6,3	3,4
14	5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Όχι	ΟΧΙ	3,2	2,8	0,6
14	5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					99,60	59,22	31,12
14	5037978	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Όχι	ΟΧΙ	3,5	3,4	0,2
14	5038606	Ολοκλήρωση Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο Ρουμυλή Σιριτιδιανά Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,4	0,2
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ					5,50	4,82	0,33
14	5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Όχι	ΟΧΙ	8,3	8,3	3,3
14	5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Όχι	ΟΧΙ	4,0	2,1	0,0
14	5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Όχι	ΟΧΙ	3,4	3,4	2,4
14	5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Όχι	ΟΧΙ	5,9	0,9	0,8
14	5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Α + Β (2021-2027)	8,9	4,9	2,4
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					30,58	19,53	8,91
14	5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	5,7	5,3	4,7
14	5010830	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	5,9	5,9	4,6
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ					11,61	11,17	9,28
14	5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,8	2,8	2,5
14	5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυροματιού και Λεονταρίου Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,5	4,4	1,6
14	5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	12,0	3,9	2,6
14	5003524	Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Βασιλικού Αγ Νικολάου Ν Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων Β' Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	6,0	6,0	4,9
14	5007265	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,6	0,7	0,0
14	5007705	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,0
14	5007756	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ Σκύρου	Όχι	ΟΧΙ	3,2	3,2	2,4
14	5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	1,7
14	5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,9	1,3	1,2

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5010157	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,4	2,4	1,0
14	5010174	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	4,6	4,3	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ					43,20	31,37	17,92
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					994,10	452,84	192,48
14	5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	18,1	11,1	8,4
14	5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	0,4	0,4	0,4
14	5001050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,3
14	5001077	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΗΣΙΑΣ Α ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	1,2
14	5001080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,1	0,9
14	5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2016 - 2023 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,2	0,0
14	5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,6	0,3
14	5001130	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5001166	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	1,5
14	5001172	Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,8
14	5001193	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υδροτόπων για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας Οδηγία 2000/60ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	6,2	5,8	3,6
14	5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,7
14	5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	1,5
14	5001231	Τηλεμετρία αυτοματισμός εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5001247	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δελινά Ακαδημία Αλικαρνασός	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,7	0,6
14	5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	6,5	5,4	2,8
14	5001271	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,3
14	5001274	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	1,1
14	5001275	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,5

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					
14	5001319	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,3
14	5001322	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,6	0,4
14	5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας ποτάμια και Ποιότητας ποτάμια και λίμνες των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας Οδηγία 200060ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	5,6	5,6	3,1
14	5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 ΚΜ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,5
14	5001342	Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών τηλεελεγχόμενη χειρισμός στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας Κάμπου και Μητροπόλης	Όχι	ΟΧΙ	1,7	1,4	1,4
14	5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	3,6	3,6	3,3
14	5001352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,2	0,1
14	5001409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	0,8
14	5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,6	1,6	0,7
14	5001433	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5001434	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,3
14	5001440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,0
14	5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,5	4,5	3,9
14	5001448	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SCADA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	0,7
14	5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων	Όχι	ΟΧΙ	6,0	1,6	1,1
14	5001464	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	1,2
14	5001496	Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Υδρευσης Δήμου Σίφνου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5001508	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,3	1,3

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ					
14	5001510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	1,1
14	5001537	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,6
14	5001548	Εκσυγχρονισμός αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού Ευξεινούπολης	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,5	0,4
14	5001557	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,4	0,1
14	5001558	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	0,8
14	5001567	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Υδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	1,0
14	5001570	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5001572	Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,4	1,3
14	5001574	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,0
14	5001575	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,1
14	5001590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	0,6
14	5001593	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,2
14	5001600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,8	0,4
14	5001609	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,4	0,0
14	5001632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,3	0,7
14	5001656	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,9	0,9
14	5001657	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς Λακέρειας και Ευρυμενών	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,3	0,0
14	5001661	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,2

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001664	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	0,4
14	5001669	Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών Αντικατάσταση Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ Ειρήνης	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,1
14	5001670	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,4	1,1
14	5001673	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,4	0,0
14	5001676	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης ποιότητα ποσότητα πιέσεις χρήση των υδάτων της Χώρας	Όχι	ΟΧΙ	16,3	15,6	8,2
14	5001680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5001686	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5001687	Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,5
14	5001689	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ Α	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	0,4
14	5001694	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,4
14	5001698	Επέκταση συστήματος Τηλεέλεγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,1	0,0
14	5001703	Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,1	0,5
14	5001709	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	1,1
14	5001711	Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,1
14	5001713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,0
14	5001714	Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,8	0,8
14	5001718	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,1	1,0
14	5001741	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,3	1,1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,1	0,8
14	5001746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5001751	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,0	0,2
14	5001756	Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των ΤΔ της ΔΕ Μουδανίων του Δήμου Ν Προποντίδας	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	0,8
14	5001757	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΠΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
14	5001771	Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,5	0,6
14	5001778	Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,4	0,0
14	5001786	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,1
14	5001787	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	0,4
14	5001797	Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,2
14	5001798	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΡΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5001815	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5001816	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,1
14	5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	16,9	16,9	13,1
14	5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ Στάδιο Κατασκευή	Όχι	ΟΧΙ	9,0	8,7	6,6
14	5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	44,2	44,2	39,5
14	5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	5,3	5,3	4,3
14	5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,6	7,7	3,2
14	5007754	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,6	0,6	0,0
14	5010856	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησηςΔειγματοληψίες και αναλύσεις	Όχι	ΟΧΙ	1,8	1,7	0,8

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος					
14	5010880	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης	Όχι	ΟΧΙ	6,1	5,8	2,7
14	5046467	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,3	0,1
14	5046474	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,1	0,1
14	5046733	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5050807	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	6,7	0,0	0,0
14	5052175	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΥΟ 2 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛ05 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ09 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5052273	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΡΙΩΝ 3 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ11 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛ 12 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	0,0	0,0
14	5110553	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
14	5110608	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	ΟΧΙ	18,5	0,0	0,0
14	5110633	ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	6,3	0,0	0,0
14	5112099	Κατασκευή δικτύου για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην Χαλάστρα	Όχι	ΟΧΙ	5,7	0,0	0,0
14	5113409	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ της ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	5,0	0,0	0,0
14	5121665	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					303,46	216,59	141,42
14	5001875	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Όχι	ΟΧΙ	1,6	1,6	0,7
14	5001878	Μονάδα Αφαλάτωσης στη Νήσο Μαραθι Δήμου Πάτμου	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,0
14	5024481	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής Υστερινών και Πανόρμου Δήμου Τήνου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,1
14	5027242	Υδρευση Εμπορείου Θήρας	Όχι	ΟΧΙ	3,4	1,8	0,9
14	5027354	Επέκταση Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	Όχι	ΟΧΙ	2,3	0,7	0,7
14	5027407	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,6	0,2
14	5027412	Υδρευση Ξέω Γωνιάς Θήρας	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,2
14	5028192	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	Όχι	ΟΧΙ	1,3	1,2	0,0
14	5028236	Κατασκευή Αγωγού Υδρευσης Νήσου Κύθνου	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,5	0,5
14	5045903	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5052211	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασίας	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5052418	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,0
14	5056527	Κατασκευή Δικτύου Υδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου Α Φάση	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					13,52	8,51	3,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					316,97	225,10	144,67
14	5032589	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,8	0,2

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5032671	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,1
14	5032679	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίου Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,1
14	5032753	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,6	0,0
14	5032910	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,8	0,0
14	5032959	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου Λευκάδας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5032966	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,0
14	5033022	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,2
14	5033024	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,1
14	5033035	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,0
14	5033173	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,1
14	5033190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,4
14	5033216	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,1
14	5033224	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,4	0,0
14	5033228	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,9	0,1
14	5033233	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,5
14	5033240	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,1
14	5033250	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,0
14	5033258	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,4	0,1
14	5033259	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,2

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5033267	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,7	0,2
14	5033396	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα ΝέστουΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,6	0,0
14	5033615	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,2
14	5033657	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,5	0,2
14	5033697	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,7	0,0
14	5034797	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,8	0,0
14	5034900	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τρουμέρκων Κουλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5041535	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνη για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,5	0,0
14	5047786	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Όχι	ΟΧΙ	11,2	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ 14					38,90	19,72	2,96
14	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,3	0,1
14	5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου Γιάννης Ρίτσος	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,1	0,1
14	5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,0	0,1
14	5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,5	0,2
14	5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,3	0,2
14	5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,3	0,3
14	5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρσακείου Πατρών	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,8	1,7
14	5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,5	0,4
14	5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	2,0	0,0
14	5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,1	0,0
14	5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,4	1,1	0,0
14	5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,0	0,4
14	5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,3	0,2
14	5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,8	0,2
14	5001373	Περιαστικό Πάρκο Επιστημών Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,5	0,1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,9	0,5
14	5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,0	0,8
14	5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,2	0,1
14	5001458	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,7	0,1
14	5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμειανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
14	5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,9
14	5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ Ολγας	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,7	0,2
14	5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	2,0	0,9
14	5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ ΤΚ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,4	0,2
14	5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤ'ΟΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,6	0,0
14	5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΘ ΤΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,5	0,3
14	5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,1	0,1
14	5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,3	0,1
14	5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,6
14	5001824	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου ΜΙΝΩΣ Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,4
14	5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,0	0,7
14	5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Όχι	ΟΧΙ	2,5	1,0	0,7
14	5001871	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,0	0,0
14	5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμήχου στα Φάρσαλα	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,1	0,1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,9	0,1
14	5001977	Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
14	5001983	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,1	0,1
14	5002006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5002022	Αποκατάσταση αναβάθμιση εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Αρχοντικό Κυρνάσιου στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,3	0,0
14	5002026	CretAgroTech ΕπιστημονικόΠεριβαλλοντικόΠολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,2	0,1
14	5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,3	0,4
14	5002076	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
14	5002095	Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραΐκου στο Πεντελικό Όρος	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,1	0,0
14	5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου	Όχι	ΟΧΙ	2,0	0,2	0,0
14	5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΚ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,1	0,1
14	5002117	Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχείου Καταστήματος ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	2,0	1,7	0,3
14	5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,5
14	5002137	Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
14	5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,3	0,3
14	5002155	Κατασκευή ξενώνα στο ΔΔΣέρβου	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,3	0,3
14	5069090	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5069222	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,9	0,1	0,0
14	5069534	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5070062	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ 9 ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,3	0,1	0,0
14	5073661	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	0,0	0,0
14	5074806	Δομική ενεργειακή και λειτουργική αποκατάσταση του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Μεσσήνης	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5074838	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
14	5075126	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
14	5075914	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πεντέλης	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5075965	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,4	0,0
14	5076732	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,0	0,0
14	5080954	Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού Οικίας Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5085319	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	5,6	0,0	0,0
14	5086482	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5087294	Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5089191	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου	Όχι	ΟΧΙ	2,6	0,0	0,0
14	5089198	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ζίχνης και του Παλιού Δημαρχείου	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5089210	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
14	5089230	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΓΓΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ	Όχι	ΟΧΙ	3,2	0,0	0,0
14	5089249	Εκσυγχρονισμός κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μαλεβιζίου	Όχι	ΟΧΙ	0,8	0,0	0,0
14	5089251	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγειών για τη δημιουργία πολιτιστικού εκθεσιακού κέντρου	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
14	5093226	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
14	5094705	Παρεμβάσεις αποκατάστασης ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
14	5109326	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,2	0,0	0,0
14	5125720	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
14	5125966	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου	Όχι	ΟΧΙ	1,4	0,0	0,0
14	5129393	ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,0	0,0
14	5129661	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5129672	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
14	5129952	Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου	Όχι	ΟΧΙ	4,5	0,0	0,0
14	5130647	Εργασίες μικρής κλίμακας για την επανάχρηση κτηρίων στην περιοχή του Περάματος	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
14	5131914	Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμυταίου	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
14	5132538	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5132697	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
14	5132786	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,0	0,0
14	5132801	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΝΑΚΙ ΣΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	1,3	0,0	0,0
14	5136049	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΒΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
14	5136138	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,0	0,0
14	5149180	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Α + Β (2021-2027)	6,0	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 14					127,63	31,34	14,06
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14					2.452,73	1.038,71	519,69
14B	5010484	Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου Φάση Β'	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	5,3	5,3	5,0
14B	5041382	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ Κέρκυρας	Όχι	ΟΧΙ	23,5	0,0	0,0
14B	5060722	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	9,5	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					38,28	5,26	4,96
14B	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΟΝΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	14,3	13,6	12,6
14B	5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,3	2,9	2,3
14B	5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,1	3,4	2,9
14B	5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΙΑΣΜΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,7	3,6	2,6
14B	5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	6,5	4,7	4,2
14B	5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,4	2,4	1,9
14B	5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,1	2,1	1,8
14B	5001904	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,8	1,6	1,1
14B	5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,1	1,1	0,3
14B	5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,2	3,2	2,9
14B	5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,7	3,6	2,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14B	5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,2	1,2	1,0
14B	5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,1	1,1	0,5
14B	5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΕΡΑΤΕΙΝΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,8	1,0	0,9
14B	5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	0,7	0,7	0,6
14B	5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης Β' Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,9	3,9	2,8
14B	5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,9	1,2	0,8
14B	5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,1	0,7	0,7
14B	5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,7	4,7	3,7
14B	5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,4	1,4	1,1
14B	5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003029	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	9,9	9,7	5,9
14B	5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,8	2,8	2,8
14B	5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	18,4	18,3	17,2
14B	5003413	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	15,1	14,2	11,2
14B	5003473	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,1	3,6	3,0
14B	5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α ΔΚ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ β ΔΚ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,4	2,4	2,3
14B	5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου Αγ Νικολάου και Σελλάδων του τ Δήμου Κομποτίου και των οικισμών Πέτα και Αγ Δημητρίου του τ Δήμου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν Άρτας Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,1	2,1	1,4
14B	5003537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,4	1,4	1,3
14B	5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,4	7,5	2,7

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
14B	5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003577	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	17,5	6,2	3,5
14B	5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,4	3,4	3,1
14B	5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	3,6	3,6	3,0
14B	5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,8	2,0	1,7
14B	5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,5	8,3	6,9
14B	5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	13,9	13,8	9,6
14B	5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Β φάση 2014/2020	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	28,9	11,8	8,1
14B	5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	10,4	3,1	2,7
14B	5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,5	7,5	7,1
14B	5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	11,4	9,9	7,1
14B	5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	6,8	6,8	6,4
14B	5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	4,2	4,2	3,6
14B	5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	0,6	0,2	0,2
14B	5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,6	2,5	2,1
14B	5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,3	2,3	2,0
14B	5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,3	5,4	2,6
14B	5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,0	0,9	0,2
14B	5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,1	2,1	1,9

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ					
14B	5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού Λιμεναρίων Θάσου Δίκτυα Αποχέτευσης Β' Φάση	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	7,3	5,8	4,6
14B	5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	2,2	2,2	0,9
14B	5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΘΑΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	1,8	1,8	1,7
14B	5008966	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	8,0	0,0	0,0
14B	5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Όχι	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2007-2013)	0,7	0,7	0,4
ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					296,30	224,39	173,61
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B					334,58	229,65	178,57
15	5000405	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	2,9	2,1	1,6
15	5000544	Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	1,5	1,2
15	5000567	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	2,5	1,8	1,4
15	5000659	Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,2	0,2
15	5000719	Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	ΟΧΙ	1,2	0,7	0,7
15	5001207	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ πρώην ΕΥΣΠΕΔ	Όχι	ΟΧΙ	0,7	0,7	0,4
15	5001238	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Όχι	ΟΧΙ	1,8	1,1	0,7
15	5002531	Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής Ενέργειας Πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
15	5003464	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,1
15	5003750	Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,2	0,2
15	5010851	Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΕΔΥΜΕΤΥΠΥΜΕ	Όχι	ΟΧΙ	1,4	1,4	0,7
15	5150047	Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πλην της Υποδιεύθυνσης τομέα Περιβάλλοντος μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος Μεταφορές 20212027	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
15	5150048	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ της Υποδιεύθυνσης του τομέα Περιβάλλοντος μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20212027	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
15	5150162	Υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20212027 με Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελέτες Εμπειρογνομosύνες Ανάπτυξη Συντήρηση Εξοπλισμού Λογισμικού κλπ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 15					16,4	10,1	7,2
16	5000525	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο	Όχι	ΟΧΙ	1,2	1,2	0,3

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ					
16	5000549	Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
16	5000581	Υποβολή της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στον έλεγχο μελετών	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
16	5001065	Εθνική Συμμετοχή στη 15η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο This is a Coop	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
16	5001203	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	2,1	2,1	1,4
16	5001372	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	ΟΧΙ	1,8	0,6	0,1
16	5001374	Υποστήριξη στον έλεγχο και την ολοκλήρωση έργων του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
16	5001607	Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποβολής της Αττικό Μετρό ΑΕ για την ωρίμανση του έργου της Γραμμής 4	Όχι	ΟΧΙ	2,5	2,5	2,5
16	5002168	ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν42692014 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
16	5002707	Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου Επέκταση Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,4	0,1
16	5002793	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν 43372015	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,1
16	5003224	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης διαχείρισης των μέσων του	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,3
16	5003761	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020	Όχι	ΟΧΙ	1,7	1,7	1,7
16	5007262	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	0,2	0,1
16	5007937	Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5007957	Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,0	0,0
16	5008142	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSMR στον άξονα ΠΑΘΕΠ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,1	0,0
16	5010181	Σύνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	Όχι	ΟΧΙ	0,9	0,9	0,9
16	5010185	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
16	5010186	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,3
16	5010187	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,5	0,4
16	5010352	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚΜ	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	0,3
16	5010355	Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της ΠΚΜ	Όχι	ΟΧΙ	1,0	1,0	0,1
16	5010422	Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ και της επέκτασης ΧΥΤΥ ΠΕ Λάρισας	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,6	0,5
16	5010579	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους του σιδικού άξονα Αθήνα ΣΚΑ Λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
		σχετικά με την αλληλεπίδραση του έργου με την κλιματική αλλαγή					
16	5010624	Πληροφόρηση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,4	0,3
16	5010735	Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,0
16	5010769	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΓ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5010912	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
16	5010936	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,6	0,6	0,1
16	5010946	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,3	0,1
16	5010950	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
16	5011036	Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Μυτιλήνης	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,1
16	5013944	Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5016072	Ολοκλήρωση Μελετών για τη Νέα Σιδηροδρομική Σύνδεση του δού Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης	Όχι	ΟΧΙ	3,7	0,0	0,0
16	5028293	Μελέτες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης δυτικής ΣΓ ΣΚΑ ΣΣ Οινόης	Όχι	ΟΧΙ	1,1	1,1	0,7
16	5029393	Μελέτη για την Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη	Όχι	ΟΧΙ	2,8	0,0	0,0
16	5030417	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δνσης Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου Επέκταση Βελτίωση πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου Όμηρος και συναφή έργα	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
16	5031836	Υποστήριξη της Δνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση πράξεων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5038118	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ19 για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση Πράξεων	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
16	5049906	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
16	5050778	Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΑ Βάρδας ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5050800	Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Ροδολίβους	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5052674	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΠΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5053795	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,0
16	5054005	Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Βιομηχανίας και των Υδατοκαλλιεργειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (έως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5060322	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
16	5060740	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,2	0,2
16	5062241	Μελέτες Ορίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών Λυμάτων των Οικισμών Λαγυνά Καβαλλάρι και Άσσηρος του Δήμου Λαγκαδά Έργων Αύξησης Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά	Όχι	ΟΧΙ	1,1	0,0	0,0
16	5063536	Τεχνικοί σύμβουλοι υποβοήθησης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την ωρίμανση του έργου εκσυγχρονισμού των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτησης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 ΥΣ έλξης	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,0
16	5064887	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη Ρίο	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,1	0,1
16	5066795	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΘΗΒΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,0
16	5067543	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	3,0	0,0	0,0
16	5069223	Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος Υδάτων	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,2	0,0
16	5069530	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
16	5070455	Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης ΜΑΜΘ	Όχι	ΟΧΙ	2,2	2,0	0,1
16	5070539	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,4	0,1
16	5070974	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στην εκπόνηση περιβαλλοντικών φακέλων	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5073364	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5074664	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ για την ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Β φάσης του ΣΣ Αθηνών	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5075017	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
16	5075111	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5075841	ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5076580	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	1,5	0,0	0,0
16	5079932	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5083937	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	Όχι	ΟΧΙ	0,4	0,0	0,0
16	5095044	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ για την Επικαιροποίηση Μελέτης ενεργειακής επάρκειας και για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης συστήματος ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη ΤΧ1 Στρυμόνας ΠρομαχώναςΣέρρες	Όχι	ΟΧΙ	0,1	0,0	0,0
16	5102089	Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
16	5130655	Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής	Όχι	ΟΧΙ	2,6	0,0	0,0
16	5131166	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	ΟΧΙ	1,6	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΣΗ (εως 27-07-2020) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5131182	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	ΟΧΙ	0,3	0,0	0,0
16	5131295	Έλεγχοι στις πυρόπληκτες περιοχές στο Μάτι και την Κινέτα Αττικής	Όχι	ΟΧΙ	2,5	0,0	0,0
16	5131890	Στρατηγικό Σχέδιο αποκατάστασης ανάδειξης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης του Κτιριακού Συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργαστασίου ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	ΟΧΙ	0,2	0,0	0,0
16	5136036	Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων	Όχι	ΟΧΙ	0,5	0,0	0,0
16	5150195	Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 20202030	Όχι	ΟΧΙ	0,0	0,0	0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 16					49,3	21,6	12,0



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

