

ΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ
Προϊσταμένη
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017

2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις
7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018 / Κανόνας N+3



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 50 του Κανονισμού 1303/2013)

Μάιος 2018 – Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 2017 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος μέσω γραπτής διαδικασίας.

01-6-2018 Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης 2017 μέσω SFC, στην Ευρ.Επιτροπή

26-7-2018 Αποστέλλεται στις Ελληνικές Αρχές επιστολή της Ευρ.Επιτροπής με παρατηρήσεις - επισημάνσεις σχετικά με τα κάτωθι :

Ι.Οριζόντια θέματα

- Πολύ χαμηλή υλοποίηση-υστέρηση ως προς τους στόχους του 2018 –κίνδυνος απώλειας αποθεματικού σε Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ
- Ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των phasing έργων και των Μεγάλων Έργων του ΕΠ
- Σχετικά με τις δημοπρατήσεις των έργων. Επισημαίνονται οι κίνδυνοι από τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις καθώς και οι καθυστερήσεις λόγω μη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου (πχ σύστημα μελέτη –κατασκευή)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (συνέχεια)

(Άρθρο 50 του Κανονισμού 1303/2013)

II. Μεταφορές- ΑΠ 01 έως 09

- Σιδηροδρομικά έργα (Άξονες 1&2)- Καθυστερήσεις στην ωρίμανση και υλοποίηση των έργων στον κάθετο άξονα Αθήνα- Θεσ/νίκη- Ειδομένη/ Μη εφικτή η ολοκλήρωση του τμήματος Μποζαϊτικά-Πάτρα εντός της ΠΠ 2014-2020.
- Έργα καθαρών αστικών μεταφορών (Άξονας 9) Προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων η ύπαρξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τα αντίστοιχα αστικά κέντρα (πχ Πειραιάς, Θεσσαλονίκη)

III. Περιβάλλον- ΑΠ 10 έως 14

- Διαπιστώνονται καθυστερήσεις / ανάγκη για ένταση προσπάθειών για δημοπρατήσεις, συμβασιοποίηση, πληρωμές όλων των αξόνων του Τομέα Περιβάλλοντος. Δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι για το 2018, κίνδυνος για απώλεια αποθεματικών.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (συνέχεια)

(Άρθρο 50 του Κανονισμού 1303/2013)

III. Περιβάλλον- Ειδικά για τον ΑΠ14

- Έργα λυμάτων Να επιταχυνθεί η ωρίμανση κάθε νέου έργου που αφορά σε οικισμό Γ' κατηγορίας. Να προχωρήσει η υλοποίηση των phasing έργων.
- Έργα στερεών αποβλήτων Έλλειμα στην προτεραιοποίηση των δράσεων . Κρίσιμη η κατάσταση στην Αττική. Να δοθεί κατάλογος με ιεραρχημένα τα έργα των υποδομών που πρόκειται να κατασκευασθούν την περίοδο 2014-2020 στη χώρα.
- Βιοποικιλότητα Τι από το ΡΑΦ θα χρηματοδοτηθεί στην τρέχουσα περίοδο ?? Διαχωρισμός μεταξύ Τομεακού και ΠΕΠ («ποιός κάνει τι»)
- Μεγάλα Έργα Περιβάλλοντος Από τα 7 ΜΕ μόνο τα 2 phasing υλοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόοδος για τα υπόλοιπα. Να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα υποβολών αιτήσεων στην ΕΕ

IV. Τέλος διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για σειρά Δεικτών του ΕΠ.

- Είχαν ήδη συζητηθεί και δοθεί οι απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ

26-10-2018 Αποστολή απαντήσεων των Ελληνικών Αρχών στην ΕΕ (DG REGIO)

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017

2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.

3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις

7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018 / Κανόνας N+3



Η 1^η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Απόφαση ΕΕ C(2017) 8399 final / 6-12-2017

| | Αρχική Έγκριση ΕΠ (12/2014) | Πρόσθετοι Πόροι (technical adjust.) | 1 ^η Αναθεώρηση ΕΠ (12/2017) |
|------------------------|--------------------------------|--|---|
| Συνολική Σ.Δ.Δ. | 5.187 | 329 | 5.516 |
| Κοινοτική Συνδρομή | 4.334 | 265 | 4.599 |
| <i>ΕΤΠΑ</i> | <i>1.155</i> | <i>240</i> | <i>1.395</i> |
| <i>Ταμείο Συνοχής</i> | <i>3.179</i> | <i>25</i> | <i>3.204</i> |
| Εθνική Συμμετοχή | 853 | 64 | 917 |



ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ανά ΤΟΜΕΑ

| | ΤΟΜΕΑΣ | | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
|--|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | | |
| ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 2.750 | 2.671 | 95 | 5.516 |
| <i>Ποσοστό ΚΣ Τομέα επί του Ε.Π.</i> | (49,85%) | (48,42%) | (1,73%) | (100%) |
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 2.275 | 2.244 | 80 | 4.599 |
| <i>Σταθμισμένο % συγχρ/σης</i> | (82,7%) | (84%) | (83,6%) | (83,6%) |
| ΕΤΠΑ (ποσοστό συγχρ/σης : 80%) | 993 | 381 | 21 | 1.395 |
| <i>Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</i> | 687 | 183 | 13 | 883 |
| <i>Μετάβαση</i> | 133 | 113 | 5 | 251 |
| <i>Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</i> | 173 | 85 | 3 | 261 |
| Ταμείο Συνοχής (ποσοστό συγχρ/σης : 85%) | 1.282 | 1.863 | 59 | 3.204 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 475 | 427 | 15 | 917 |

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017
2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
- 3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π.- Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.**
4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις
7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018 / Κανόνας N+3




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 30-10-2018

Σύνολο Προγράμματος




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 30-10-2018

Τομέας Μεταφορών



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 30-10-2018

Τομέας Περιβάλλοντος



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ποσά σε εκατ. €

| Άξονας Προτεραιο | Π/Υ ΣΔΔ | (%) | Προσκλήσεις | Εντάξεις | Νομικές Δεσμεύσεις | Πληρωμές προς Συγχρηματοδότηση (Δηλωθείσες έως 30-10-2018) | Πρόβλεψη Πληρωμών έως 31/12/2018 |
|------------------------|------------|--------|-------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | Π/Υ ΣΔΔ | Π/Υ ΣΔΔ | Π/Υ ΣΔΔ | ΣΔΔ | ΣΔΔ |
| 1 | 330,9 | 9,92% | 315 | 184,1 | 100,7 | 69,3 | 75,2 |
| 2 | 216,2 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 505,9 | 12,56% | 505,9 | 574,7 | 158,7 | 87,2 | 148,3 |
| 4 | 125 | | 125 | 71,7 | 70,9 | 42,2 | 48,5 |
| 5 | 61,9 | | 41,5 | 44,6 | 41,2 | 11,9 | 11,9 |
| 6 | 58,9 | 1,07% | 58,9 | 41 | 23,5 | 13 | 14,1 |
| 7 | 85,3 | 1,54% | 47,5 | 13,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 838,2 | 24,76% | 829,2 | 896,6 | 769,9 | 277,8 | 304 |
| 9 | 527,4 | | 490 | 298,7 | 277,8 | 136 | 148 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ | 2.749,70 | 49,85% | 2.453,00 | 2.124,60 | 1.442,70 | 637,4 | 750 |
| 10 | 167,5 | 3,04% | 130 | 56,6 | 27,2 | 2,9 | 4,2 |
| 11 | 115,5 | 2,09% | 106,9 | 4,4 | 4,2 | 3 | 3,5 |
| 12 | 53,6 | 1,12% | 19,4 | 19,7 | 2,9 | 1,1 | 1,5 |
| 13 | 8 | | 3,9 | 4,2 | 0,4 | 0,05 | 0,1 |
| 14 | 2.076,50 | 37,64% | 1.695,60 | 1.265,40 | 426,8 | 170,4 | 254,3 |
| 14B | 250 | 4,53% | 200 | 269,5 | 171,2 | 78,4 | 100,2 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ | 2.671,10 | 48,42% | 2.155,80 | 1.619,80 | 632,7 | 255,85 | 363,8 |
| 15 | 26,6 | 1,73% | 12,4 | 3,4 | 1 | 0,2 | 0,7 |
| 16 | 68,8 | | 43,8 | 33,9 | 13 | 3,8 | 6,1 |
| ΣΥΝΟΛΑ Τ.Β. | 95,4 | 1,73% | 56,2 | 37,3 | 14 | 4 | 6,8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 5.516,20 | 100% | 4.665,00 | 3.781,70 | 2.089,40 | 897,25 | 1.120,60 |



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017
2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
- 4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.**
5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις
7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018 / Κανόνας N+3



Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

107 έργα με συνολική ΣΔΔ **2.209 εκ.€** ήτοι το **40%** της ΣΔΔ του ΕΠ

- **Τομέας Μεταφορών :**

9 έργα με συνολική ΣΔΔ **1.471 εκ.€** ήτοι το **53,5%** της ΣΔΔ του τομέα

- **3** έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί σε χρήση
- **6** υπό κατασκευή (σε εξέλιξη). Σταδιακή ολοκλήρωση έως το 2021

- **Τομέας Περιβάλλοντος :**

98 έργα με συνολική ΣΔΔ **738 εκ.€** ήτοι το **27%** της ΣΔΔ του τομέα

Τα 98 έργα /πράξεις εκτελούνται με **225** κύρια υποέργα, εκ των οποίων :

- **56** Ολοκληρωμένα
- **108** Με υπογεγραμμένες συμβάσεις (σε εξέλιξη)
- **16** Σε φάση διαγωνισμού (προκηρύχθηκαν)
- **45** υπό προετοιμασία/ωρίμανση



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017
2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
- 5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.**
6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις
7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018



21 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ



21 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017
2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις

7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ & ΕΦΔ

Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης των έργων

μέχρι 30/10/2018 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι προεγκρίσεις

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ | ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ | | ΕΦΔ* | ΣΥΝΟΛΑ |
|---|---------------|-----|------|--------|
| | ΤΥΜ* | ΤΠ* | | |
| ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 21 | 123 | 90 | 234 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ | 27 | 163 | 60 | 250 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 83 | 342 | 127 | 552 |
| Σύνολο | 131 | 628 | 277 | 1.036 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | 55/67/16 | | 0 | 138 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.174 |

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Διοικητικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(α) του Καν. 1303/2013.

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών έως 31-10-2018

| | ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ | | ΕΦΔ* | ΤΒ | ΣΥΝΟΛΑ |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | ΤΥΜ* | ΤΠ* | | | |
| ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 681.021.165,07 | 160.255.661,08 | 58.113.910,42 | 4.596.119,81 | 903.986.856,38 |
| ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 678.757.725,19 | 160.241.831,71 | 58.102.666,79 | 4.596.119,81 | 901.698.343,50 |
| ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ | 2.263.439,88 | 13.829,37 | 11.243,63 | 0 | 2.288.512,88 |

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Επιτόπιες Επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(β) του Καν. 1303/2013.

Επιτόπιες επαληθεύσεις για δαπάνες που ελέγχθηκαν διοικητικά έως 30/6/2018 (4^η Λογιστική Χρήση)

| ΕΩΣ 30/6/2018 | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ | ΔΚΔ |
|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------|
| ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 879.190.791,18 | 100% | | |
| ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 831.990.750,00 | 94,63% | 131 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΕΛ | 516.533.568,06 | 58,75% | 30 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑ/ΕΦΔ | 315.457.181,94 | 35,88% | 101 | 67.346,09 |
| ΤΥΜ* | 141.896.438,75 | 16,14% | 24 | 1.792,92 |
| ΤΠ* | 122.043.750,19 | 13,88% | 45 | 6.445,59 |
| ΕΦΔ* | 51.516.993,00 | 5,86% | 32 | 59.107,37 |

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)**ΕΔΕΛ**

| | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ | ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΣΥΝΟΛΑ |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| ΤΥΜ* | 22 | 12 | 185.494.841,31 | 266.640.218,97 | 452.135.060,28 |
| ΤΠ* | 6 | 6 | 58.054.840,81 | 0 | 58.054.840,81 |
| ΕΦΔ* | 2 | 0 | 0 | 6.343.666,97 | 6.343.666,97 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | 18 | 243.549.682,12 | 272.983.885,94 | 516.533.568,06 |


ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**Ποιοτικοί έλεγχοι ΕΣΠΕΛ**

Από τους 137 ελέγχους ή και τους επανελέγχους που διενεργήθηκαν, (21 στον Τομέα Υποδομών Μεταφορών & 116 στον Τομέα Περιβάλλοντος), όλα τα έργα εμπίπτουν στην κατηγορία i, εκτός από 18 που παραμένουν στην κατηγορία ii, για τα οποία προβλέπεται επανελέγχος από τον ΕΣΠΕΛ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους.



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2017
2. Η 1^η Αναθεώρηση / Οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Π.
3. Συνολικά στοιχεία προόδου του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
4. Τα Τμηματοποιημένα (phasing) έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
5. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
6. Έλεγχοι - Επαληθεύσεις
7. Στόχοι απορρόφησης έτους 2018 / Κανόνας N+3



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΣΔΔ-ποσά σε εκατ.€)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ)

| | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2017) | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/1 έως 31/10/2018) | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΣ 2018 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2018) |
|--|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 |
| ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΠ 1 έως 9) | 460.354.265 | 177.005.966 | 289.660.424 | 750.014.688 |
| ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠ 10 έως 14) | 235.963.933 | 19.972.154 | 127.776.783 | 363.740.716 |
| <i>ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</i> | 182.602.179 | 10.636.107 | 85.600.221 | 268.202.400 |
| <i>ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ</i> | 53.361.754 | 9.336.047 | 42.176.562 | 98.397.184 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΠ 15 & 16) | 3.516.679 | 432.683 | 3.316.084 | 6.832.763 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 699.834.876 | 197.410.802 | 420.753.291 | 1.120.588.167 |



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΣΔΔ-ποσά σε εκατ.€)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

| | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2017) | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/1 έως 31/10/2018) | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΣ 2018 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2018) |
|---|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 |
| ΕΤΠΑ | 314.324.235 | 100.362.949 | 156.880.358 | 471.204.593 |
| 3-Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 256.548 | -32.417 | 315.007 | 571.555 |
| 2-Μετάβαση | 59.775.153 | 17.823.144 | 32.074.917 | 91.850.070 |
| 1-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 254.292.534 | 82.572.222 | 124.490.434 | 378.782.968 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | 385.510.642 | 97.047.853 | 263.872.933 | 649.383.575 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 699.834.877 | 197.410.802 | 420.753.291 | 1.120.588.167 |



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΕΤΟΥΣ 2018 (ποσά σε εκατ.€)

| ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΝΟΝΑΣ N+3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2018 (ΚΣ) | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1/1/14 – 31/12/18 (ΣΔΔ) | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1/1/14 – 31/12/18 (ΚΣ) | ΠΡΟΚΑΤΑ- ΒΟΛΕΣ (ΚΣ) | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑ- ΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΚΣ) | ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΑ N+3 |
|---------------|--|--|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 = 6 - 2 |
| ΕΤΠΑ | 291,9 | 471,2 | 376,96 | 205,5 | 582,4 | 290,6 |
| Περιο. | 67,1 | 0,5 | 0,4 | 42,6 | 43,0 | -24,1 |
| Μεταβ. | 46,5 | 91,9 | 73,5 | 30,9 | 104,4 | 57,9 |
| Λιγότε. | 178,3 | 378,8 | 303,0 | 132,0 | 435,0 | 256,8 |
| Τ.Σ. | 804,1 | 649,4 | 551,99 | 548,9 | 1.100,9 | 296,8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.096,0 | 1.120,6 | 929,0 | 754,4 | 1.683,34 | 587,3 |