



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/ση: Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71  
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΖΟΥΛΑ  
Τηλ.: 2131500897  
Fax: 210 6930188  
Email: pzouzoula@mou.gr

Προς:  
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.  
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου  
Υπεύθυνου Πράξης Δημήτριος  
Τσοτσορός

**ΘΕΜΑ:** 5η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» με Κωδικό ΟΠΣ 5003002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
2. Τη με αριθμ. αριθμό C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις C(2017) 8399 final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854\_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418\_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716\_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,



7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
10. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
11. Τη με αρ. πρωτ. οικ.11875/10.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΗ8Φ4653Ο7-ΧΜΖ) και με α/α ΟΠΣ 1744 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Συνδέσεις (ΤΣ)», και τις με αρ. πρωτ. οικ. 14450/29.11.2016 (ΑΔΑ: 75Ξ94653Ο7-ΘΩΔ), 4055/07.05.2019 (ΑΔΑ: 9Ξ19465ΧΙ8-39Π) και 4866/24.05.2019 (ΑΔΑ: 78ΚΙ465ΧΙ8-ΡΑΗ) τροποποιήσεις της,
12. Τη με αρ. πρωτ. 15962/21.12.2016 (ΑΔΑ: 7Ε78465ΧΙ8-6ΜΗ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη, Φάση Β'», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5003002 στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», και τις με αρ. πρωτ. οικ. 1961/14.02.2017 (ΑΔΑ: 78ΟΝ465ΧΙ8-1ΦΔ), οικ. 3921/13.03.2017 (6Σ9Ε465ΧΙ8-ΧΜΔ), οικ. 6943/06.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΣΥΟ465ΧΙ8-ΚΡΑ) και 5209/30.05.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΟ465ΧΙ8-ΠΙ4) Αποφάσεις Τροποποίησης,
13. Το με αρ. πρωτ. 10361/20/03.12.2020 αίτημα (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 10630/03.12.2020) και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», και την με αρ. πρωτ. 10622/03.12.2020 ηλεκτρονική υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ID 130909/03.12.2020/ώρα 10:35 π.μ.),
14. Την με αρ. πρωτ. 10465/30.11.2020 ηλεκτρονική υποβολή του Δελτίου Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης της Πράξης (ID 4648/30.11.2020/ώρα 16:06 μ.μ.) από τον Δικαιούχο, την από 09.12.2020 επιστροφή, μέσω του ΟΠΣ, του Δελτίου προκειμένου να διορθωθούν τα αναφερόμενα στις απαιτούμενες ενέργειες για απόκτηση γης, στοιχείων, και την με αρ. πρωτ. 10998/10.12.2020 επανυποβολή (ID 4648/10.12.2020/ώρα 11:25 π.μ.) από τον Δικαιούχο,
15. Την σχετική εισήγηση για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

#### Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

<b>1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):</b>	<b>5003002</b>
<b>2.Δικαιούχος:</b>	<b>ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ</b>
<b>3.Κωδικός Δικαιούχου:</b>	<b>10318</b>

#### 4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το συνολικό μεγάλο τμηματοποιημένο έργο κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (ΝΔΣΓ) υψηλών ταχυτήτων, μήκους 16 χλμ. περίπου, στο τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη - από Χ.Θ. 75+500 (περιοχή Διακοπτού) έως τη Χ.Θ. 91+500 (περιοχή Ροδοδάφνης) - με σηματοδότηση, τηλεδιόικηση και τηλεπικοινωνίες, υλοποιείται σε φάσεις. Η Α' φάση περιλαμβάνει τις εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. Ε.Π. 2007-2013, ενώ η Β' φάση, που αφορά και στην προτεινόμενη στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 πράξη, περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες που ολοκληρώνουν τη ΝΔΣΓ στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη και αναλύονται, ως ακολούθως: i) το υπολειπόμενο από την Α' φάση μέρος των εργασιών υποδομής και της κατασκευής του σιδηροδρομικού σταθμού Αιγίου και της σιδηροδρομικής στάσης Ελίκης, που πιστοποιούνται από 1/12/2015 και έπειτα. ii) τις εργασίες επιδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής. iii) τις εργασίες Η/Μ της σήραγγας Αιγίου. iv) την εγκατάσταση σηματοδότησης, τηλεδιόικησης και τηλεπικοινωνιών σε όλο το τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη και v) τις φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Επίσης, στο φυσικό αντικείμενο της πράξης της Β' φάσης συμπεριλαμβάνονται η συντέλεση της απαλλοτριώσεως των απαραίτητων εκτάσεων στην περιοχή του Ελαιώνα (χλμ. 75-79), η συντέλεση συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων σε εντοπισμένες χιλιμετρικές θέσεις του τμήματος για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων, οι όποιες πρόσθετες αποζημιώσεις προκύψουν από Εφετεία κλπ. για ήδη συντελεσμένες απαλλοτριώσεις, οι εργασίες ΟΚΩ που καθίστανται απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες υποδομής, καθώς και οι επιμερισμένες στο παρόν έργο λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για την περίοδο υλοποίησης της πράξης.

#### 5. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα των υποέργων προσδιορίζονται από το φυσικό τους αντικείμενο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή υποδομής από 75+500-79+750 Σ.Σ. και Στάσεων Κιάτο - Ροδοδάφνη (μέρος που αφορά στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη) (Α.Σ. 512) /πιστοποιημένες εργασίες από 40ο λογαριασμό- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υπολειπόμενα έργα υποδομής και κατασκευή επιδομής, Η/Μ σήραγγων, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες, τηλεδιόικηση (μέρος που αφορά στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη) (Α.Σ. 715 / πιστοποιημένες εργασίες από 11ο λογαριασμό - ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Φυτοτεχνικές εργασίες και κατασκευές με στόχο την προστασία των ορυγμάτων και επιχλωμάτων από τις διαβρώσεις, τη σταθεροποίηση των εδαφών και την περιβαλλοντική αποκατάστασή τους από Βουραϊκό μέχρι Ροδοδάφνη. ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΟΚΩ: Έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ εκτελεσμένα από 01/01/2016 και έπειτα. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συντέλεση απαλλοτριώσεων στην περιοχή Ελαιώνα συνολικής έκτασης 216,34 στρεμμάτων για την κατασκευή της νέας γραμμής και συντέλεση των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων σε εντοπισμένες χιλιμετρικές θέσεις του τμήματος. Με την ολοκλήρωση του έργου, παραδίδεται σε λειτουργία το τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη μήκους 16χλμ περίπου, σε άξονα διπλής γραμμής κανονικού εύρους



Ευρωπαϊκή Ένωση



εξοπλισμένες με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες, η οποία αντικαθιστά την παλαιά μονή μετρικού εύρους γραμμή χαμηλών ποιοτικών τεχνικών χαρακτηριστικών που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και δεν διαθέτει σηματοδότηση.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα	Δεν εφαρμόζεται	16,00
T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	Χιλιόμετρα	Δεν εφαρμόζεται	16,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
7.	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η <b>01/01/2014</b> .
8.	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η <b>31/12/2023</b> .
9.	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως <b>01/05/2018</b> .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
<p>Η τροποποίηση αναφέρεται στα εξής:</p> <p>(α) Στην μεταβολή της ημερομηνίας λήξης της πράξης σε 31.12.2023 (έναντι 14.12.2020), επειδή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του υποέργου 4 είναι η 21η.12.2021.</li> <li>- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 10.12.2020 υποβληθέν από το Δικαιούχο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης της Πράξης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες <ul style="list-style-type: none"> <li>i. κήρυξης και συντέλεσης συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων σε εντοπισμένες χιλιομετρικές θέσεις του τμήματος για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον 12ο.2023, και</li> <li>ii. έγκρισης της προτεινόμενης 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του υποέργου 2, με προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 12 μηνών. Η υπογραφή της 3ης ΣΣΕ αναμένεται να μεταθέσει αντίστοιχα τη συνολική προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου 2, η οποία έχει συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών την 31η.12.2020.</li> </ul> </li> </ul> <p>(β) Στον επανακαθορισμό του προϋπολογισμού του υποέργου 6, το οποίο αναφέρεται στις δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης του Δικαιούχου για την υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4314/2014, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ 606/28-07-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2706/Β/01-08-2017). Συγκεκριμένα, με την παρούσα τροποποίηση, ο προϋπολογισμός του υποέργου 6, πλέον, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου δεν μεταβάλλονται.</p>

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
<b>A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>			
A.1. Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	58.372.485,70	55.124.963,20
	ii. ΦΠΑ	13.055.672,10	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ</b>		71.428.157,80	55.124.963,20
Γ.ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ		14.307.427,26	5.721.120,32
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		85.735.585,06	60.846.083,52

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	85.735.585,06
<b>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>	0,00
<b>ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	85.735.585,06

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **51.086.371,72 €**



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5003002 (Κωδ. Απόφασης:2510)



Σελίδα 3

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

11. Η **δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 85.735.585,06 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2711	2016ΣΕ27110019		ΝΑΙ		5.318.942,88
E2711	2016ΣΕ27110018		ΝΑΙ		30.902.385,31
E0784	2012ΣΕ07840002		ΟΧΙ		6.421.233,57
E0789	2012ΣΕ07890002		ΟΧΙ		43.093.023,30

\* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **60.846.083,52 €**.

Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας β' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ) και Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ) και Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας θ' της ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E2711 / 2016ΣΕ27110019 :
- E0789 / 2012ΣΕ07890002 : Πληρωμές του εναριθμού, ύψους 21.389.976,70€, χρηματοδότησαν την Α' φάση του έργου (κωδ. ΟΠΣ 377755) στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
- E0784 / 2012ΣΕ07840002 : Πληρωμές του εναριθμού, ύψους 4.795.836,66€, χρηματοδότησαν την Α' φάση του έργου (κωδ. ΟΠΣ 377755) στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
- E2711 / 2016ΣΕ27110018 :

**Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

**Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ**

**Γεώργιος Ζερβός**

### Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  - 1.1 Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
  - 1.2 Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ
  - 1.3 Αρχή Πιστοποίησης
  - 1.4 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
  - 1.5 ΔΔΕ / Τμήμα Β' Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
  - 2.1 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
  - 2.2 Δ/ση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
  - 2.3 Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης
  - 2.4 ΕΔΥΜΕΤ
3. ΟΣΕ

### Εσωτερική διανομή:

- Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Υποδιευθυντή Τομέα Υποδομών Μεταφορών
- Μονάδες Α, ΑΥΜ και ΒΥΜ2
- Π. Ζούζουλα (ηλεκτρονική διανομή)
- Φάκελο Έργου Ε3.01.5003002.b.01

